

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567

เทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยว โครงสร้างพื้นฐาน และเศรษฐกิจ

แผนงาน เคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วง ระยะเวลา ดำเนินการ	หมาย เหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ เกาะกลางถนนและบริเวณริม ถนนเลียบบคลองชลประทาน ตั้งแต่แพไม้-บ่อฝ้าย	จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางถนนและบริเวณริมถนน เลียบบคลองชลประทานตั้งแต่แพไม้-บ่อฝ้าย ตลอดแนวถนน เนื้อที่รวม 31,423 ตร.ม.โดยแยกเป็น - เกาะกลางถนนตั้งแต่ตลาดนัดแพไม้-สุดเขตเทศบาลเมือง หัวหินพื้นที่ประมาณ 9,064 ตร.ม. - ไหล่ทางเลียบบคลองชลประทานตั้งแต่ตลาดนัดแพไม้ - สุดเขตเทศบาลเมืองหัวหิน พื้นที่ประมาณ 6,462 ตร.ม. - ทางเดินเท้าทิศตะวันออกตั้งแต่ร้านพรพิรุณ - สุดเขต เทศบาลเมืองหัวหิน พื้นที่ประมาณ 14,139 ตร.ม.	2,000,000.00	1,778,770.00	221,230.00	✓			ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567	
2	จ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาเกาะ กลางถนนห้วยนา-ทับใต้	จ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาเกาะกลางถนนห้วยนา-ทับใต้และ ริมทาง 2 ฝั่งถนน (สุดเขตเทศบาลเมืองหัวหิน) พื้นที่รวม ประมาณ 18,834 ตร.ม.	1,100,000.00	879,506.00	220,494.00	✓			ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วง ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
3	อุดหนุนค่าขยายเขตไฟฟ้า	ขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะประจำปี 2567 จำนวน 12 แห่ง ดังนี้ 1. บริเวณซอยก่อนถึงวัดพุทธโชโย ระยะทาง 801 เมตร 2. บริเวณหน้าบ้านเอี่ยมมา ถึงป้อมทรัพย์ ระยะทาง 338 เมตร 3. บริเวณซอยหัวหิน 47/1 - ซอยหัวหิน 49 ระยะทาง 140 เมตร 4. บริเวณปากซอยร้าน ป.ปลา - ห้าแยกห้วยอีออก ชุมชนบ่อฝ้าย ระยะทาง 695 เมตร 5. บริเวณหลังเดอะซิกเคสและซอยข้างเดอะซิกเคส ระยะทาง 268 เมตร 6. บริเวณข้างร้านสุภัทราชุมชนตะเกียบ ระยะทาง 104 เมตร 7. บริเวณหมู่บ้านเดอะสแควร์โฮมชุมชนบ่อฝ้าย ระยะทาง 206 เมตร	430,400.00	430,364.79	35.21	✓			ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567	
แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ										
4	จัดประกวดวงดนตรีสากล สมัครเล่น	จัดกิจกรรมประกวดวงดนตรีสากลในระดับเยาวชน นักเรียน นักศึกษา เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในงานดนตรี	2,000,000.00	1,997,640.00	2,360.00	✓			เมษายน 2567	
5	ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารด้านการ ท่องเที่ยว	พิมพ์คู่มือท่องเที่ยวภาษาไทยและภาษาอังกฤษในฉบับเดียวกันโดยนำผลสำรวจข้อมูลด้านการท่องเที่ยวประจำปีมาเป็นข้อมูลในการจัดทำ จำนวน 1,000 ฉบับ	100,000.00	90,000.00	10,000.00	✓			ธันวาคม 2566	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วง ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
6	งานท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์ มหัศจรรย์เมืองสามอ่าวและ งานกาชาด	จัดบูธนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ด้านวัฒนธรรมประเพณี ของดีประจำท้องถิ่น และประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว จำนวนผู้ร่วมงาน ไม่น้อยกว่า 1,000 คน 1 ครั้ง/ปี	150,000.00	150,000.00	0.00	✓			มีนาคม 2567	
7	จัดงานเทศกาลอาหารหัวหิน	ออกร้านจำหน่ายอาหารของโรงแรม ภัตตาคาร ร้านอาหาร ทั่วไปและกิจกรรมเสริม จำนวนร้านอาหารไม่น้อยกว่า 40 ร้าน 1 ครั้ง/ปี	1,000,000.00	995,400.00	4,600.00	✓			กันยายน 2567	
8	จัดงานหัวหินถิ่นมนต์ขลัง	จัดกิจกรรมนอกฤดูกาลท่องเที่ยวเพื่อดึงดูดให้นักท่องเที่ยวทั้ง ชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในอำเภอ หัวหิน เพิ่มมากขึ้นจำนวนผู้เข้าร่วมงาน ไม่น้อยกว่า 1,000 คน 1 ครั้ง/ปี	2,000,000.00	1,999,700.00	300.00	✓			ธันวาคม 2566	
9	จัดประกวดการแต่งกายคอส เพลย์ (ยูมิ คอสเพลย์ หัวหิน)	จัดกิจกรรมการแข่งขันพรีสเตรจ 3 ประเภท คือการประกวด แต่งกายคอสเพลย์ ประเภททีม/ประเภทเดี่ยว/ประเภทเล เยอร์ หนุนน้อยแบบเดี่ยว	150,000.00	149,800.00	200.00	✓			กันยายน 2567	
10	จัดนิทรรศการการท่องเที่ยว เมืองหัวหิน	จัดนิทรรศการท่องเที่ยวเมืองหัวหินและจัดชุดการแสดง "หัว หินถิ่นมนต์ขลัง พลังคีตรัตนศิลป์ ภูมิถิ่นทัศนาวิโล"	200,000.00	200,000.00	0.00	✓			พฤษภาคม 2567	
11	จัดงานหัวหินอินเตอร์เนชั่น แนลแจ๊สเฟสติวล	จัดแสดงดนตรีแนวแจ๊ส จากศิลปินชาวไทย และศิลปิน ชาวต่างประเทศช่วงนอกฤดูกาลท่องเที่ยว จำนวนผู้เข้าร่วม งาน ไม่น้อยกว่า 1,000 คน 1 ครั้ง/ปี	50,000.00	50,000.00	0.00			✓	พฤษภาคม 2567	ยกเลิก โอนต 50,000

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วง ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
12	HUA HIN COUNTDOWN	จัดกิจกรรมการแสดงดนตรีการออกร้านจำหน่ายอาหาร ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ในวันที่ 31 ธันวาคม	50,000.00	50,000.00	0.00			✓	มกราคม 2567	ยกเลิก โอนลด 50,000
13	ฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อ การท่องเที่ยวและบริการ	จัดอบรมภาษาอังกฤษด้านการ ท่องเที่ยวและบริการให้ ประชาชน ในชุมชนไม่น้อยกว่า30 คน ต่อปี	50,000.00	50,000.00	0.00			✓	มิถุนายน 2567	ยกเลิก โอนลด 50,000
14	จ้างเหมาติดตั้งประติมากรรม หุ่นโคมไฟ	จัดให้มีภูมิทัศน์และทัศนียภาพสวยงามตลอดเส้นทาง ในการปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว	500,000.00	50,000.00	450,000.00			✓	มกราคม 2567	ยกเลิก โอนลด 50,000
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา										
15	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กพร้อมระบบระบายน้ำ ซอยอรเวศซอย 2 เชื่อมอร เวศซอย 3 แยกซ้ายซอย 2	ทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ผิวจราจร กว้างประมาณ 3.20 เมตร ยาวประมาณ 27.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี พื้นที่ผิวจราจร ค.ส.ล. รวมไม่น้อยกว่า 86.40 ตารางเมตร พร้อมระบบระบายน้ำและระบบประปา รายละเอียดตาม แบบแปลนเทศบาล	376,555.00	285,000.00	91,555.00	✓			เมษายน 2567	
16	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก พร้อมระบบระบายน้ำ ซอยอรเวศ 3 เชื่อมอรเวศซอย 4 แยกซ้ายซอย 3	ทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ผิวจราจร กว้างประมาณ 2.70 เมตร ยาวประมาณ 27.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี พื้นที่ผิวจราจร ค.ส.ล. รวมไม่น้อยกว่า 72.90 ตารางเมตร พร้อมระบบระบายน้ำและระบบประปา รายละเอียดตาม แบบแปลนเทศบาล	329,929.00	270,000.00	59,929.00	✓			เมษายน 2567	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วง ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
17	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบระบายน้ำซอยอรเวศ 2 เชื่อมซอยอรเวศ 3 แยกซ้ายซอย 3	ทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ผิวจราจร กว้างประมาณ 2.70 เมตร ยาวประมาณ 23.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ค.ส.ล. รวมไม่น้อยกว่า 62.10 ตารางเมตร พร้อมระบบระบายน้ำและระบบประปา รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล	305,387.00	247,000.00	58,387.00	✓			มีนาคม 2567	
18	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบระบายน้ำซอยชลประทาน 8	ทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ผิวจราจร กว้างประมาณ 5.20 เมตร ยาวประมาณ 940.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ค.ส.ล. รวมไม่น้อยกว่า 4,888.00 ตารางเมตร พร้อมระบบระบายน้ำและระบบประปา รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล	19,817,000.00	18,840,000.00	977,000.00	✓			สิงหาคม 2567	
19	ก่อสร้างวงเวียนโค้งพระจันทร์ พร้อมปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	ทำการก่อสร้างวงเวียนโค้งพระจันทร์พร้อมปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต มีขนาดพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 24,600.00ตร.ม.ขนาดพื้นที่วงเวียนไม่น้อยกว่า 132,732 ตร.ม. รัศมีเส้นผ่าศูนย์กลางวงเวียน ขนาด 6.50 ม.พร้อมทางเท้าและระบบระบายน้ำ รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล	22,000,000.00	20,660,000.00	1,340,000.00		✓		พฤศจิกายน 2567 - กรกฎาคม 2568	
20	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบระบายน้ำซอยบ้านเลขที่ 8/10 เจ็ดตุ๊กเขาเต่า (ซอยหัวหิน 126)	ทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ผิวจราจร กว้างประมาณ 2.60-5.70 เมตร ยาวประมาณ 134.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ค.ส.ล. รวมไม่น้อยกว่า 546.00 ตารางเมตร พร้อมระบบระบายน้ำและระบบประปา รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล	1,567,000.00	1,566,480.00	520.00		✓		มีนาคม - พฤษภาคม 2568	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วง ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
21	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบระบายน้ำ กอล์ฟฟิว ซอย 3	ทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ผิวจราจร กว้างประมาณ 2.60-4.90 เมตร ยาวประมาณ 163.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ค.ส.ส. รวมไม่น้อยกว่า 602.00 ตารางเมตร พร้อมระบบระบายน้ำและระบบประปา รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล	2,301,000.00	2,022,300.00	278,700.00		✓		เมษายน - มิถุนายน 2568	
22	ปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต Overlay ถนนหนองแก-ตะเกียบ	ทำการปรับระดับผิวทางด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต และทำการปูผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หนา 0.05 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 41,840.00 ตารางเมตร พร้อมปรับปรุงฝาบ่อพัก และตีเส้นจราจรและเครื่องหมายจราจร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล	30,000,000.00	29,950,000.00	50,000.00		✓		กุมภาพันธ์ - กันยายน 2568	
23	ปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต Overlay ถนนสวนหลวงราชินี 19 ไร่ เลี้ยววังเหนือ	ทำการปรับระดับผิวทางด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต และทำการปูผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หนา 0.05 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 15,750 ตารางเมตร พร้อมปรับปรุงฝาบ่อพัก และตีเส้นจราจรและเครื่องหมายจราจร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล	11,000,000.00	10,640,000.00	360,000.00		✓		มีนาคม - กรกฎาคม 2568	
24	ปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต Overlay แยกไดโนเสาร์ถึงแยกวัดเขาอิติสูขโต	ทำการปรับระดับผิวทางด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต และทำการปูผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หนา 0.05 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 9,209.00 ตารางเมตร พร้อมปรับปรุงฝาบ่อพัก และตีเส้นจราจรและเครื่องหมายจราจร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล	9,500,000.00	8,980,000.00	520,000.00		✓		ธันวาคม 2567 - พฤษภาคม 2568	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วง ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
25	ปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต Overlay อ่าวหัวดอน 4	ทำการปรับระดับผิวทางด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต และทำการปูผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หนา 0.05 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,823.00 ตารางเมตร พร้อมปรับปรุงบ่อพัก ค.ส.ล. จำนวน 123 บ่อและตีเส้นจราจรและเครื่องหมายจราจร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล	7,590,000.00	7,500,000.00	90,000.00		✓		มกราคม - มิถุนายน 2568	
26	ปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต Overlay ถนนเลียบริมเขาล้านทม เชื่อมซอยตะเกียบ 8	ทำการปรับระดับผิวทางด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต และทำการปูผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หนา 0.05 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 7,541.00 ตารางเมตร พร้อมปรับปรุงรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยูและตีเส้นจราจรและเครื่องหมายจราจร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล	7,300,000.00	7,260,000.00	40,000.00		✓		มีนาคม - พฤษภาคม 2568	
27	ปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยข้างโรงเรียนเทศบาลสมอโพรง (ซอยชลประทาน 26 เชื่อมซอยชลประทาน 30)	ทำการปรับระดับผิวทางด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต และทำการปูผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หนา 0.05 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,602.00 ตารางเมตร พร้อมปรับปรุงบ่อพัก ค.ส.ล. จำนวน 28 บ่อ และตีเส้นจราจรและเครื่องหมายจราจร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล	2,100,000.00	1,890,000.00	210,000.00		✓		มีนาคม - มิถุนายน 2568	
28	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบระบายน้ำซอยปริณดาหัวหินพูลวิลล่า (ส่วนที่เหลือ)	ทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ผิวจราจรกว้าง 5.20 เมตร ยาวประมาณ 312.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ค.ส.ล. รวมไม่น้อยกว่า 1,605.00 ตารางเมตร พร้อมระบบระบายน้ำและระบบประปา รายละเอียดตามแบบแปลนที่	6,183,600.00	4,024,000.00	2,159,600.00		✓		เมษายน - กรกฎาคม 2568	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วง ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
29	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบระบายน้ำ ซอยข้างบ้านเลขที่ 68/11 นายหยุด ชูกำลัง (หัวหิน 122)	ทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ผิวจราจร กว้างประมาณ 3.00 เมตร ยาวประมาณ 93.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ค.ส.ล. รวมไม่น้อยกว่า 279.00 ตารางเมตร พร้อมระบบระบายน้ำและระบบประปา รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล	1,092,072.00	0.00	1,092,072.00			✓	มิถุนายน - กันยายน 2568	
30	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบระบายน้ำ ซอยข้างหอประชุม ราชอาณาจักรแห่งพยานพระยะโฮวาร์ (เขาน้อย)	ทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ผิวจราจร กว้างประมาณ 5.00 เมตร ยาวประมาณ 115.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ค.ส.ล. รวมไม่น้อยกว่า 575.00 ตารางเมตร พร้อมระบบระบายน้ำและระบบประปา รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล	1,656,204.00	0.00	1,656,204.00			✓	พฤษภาคม - กันยายน 2568	
31	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบระบายน้ำ ซอยข้างบ้านเลขที่ 64/132 (ติดสระน้ำหนองแก 1)	ทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ผิวจราจร กว้างประมาณ 3.00 เมตร ยาวประมาณ 33.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ค.ส.ล. รวมไม่น้อยกว่า 98.00 ตารางเมตร พร้อมระบบระบายน้ำและระบบประปา รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล	526,292.00	0.00	526,292.00			✓	กรกฎาคม - กันยายน 2568	
32	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบระบายน้ำ ซอยชลประทาน 26 (สมอโพรง ซอย 8 ทางขึ้นไฮแลนด์ รีสอร์ท)	ทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ผิวจราจร กว้างประมาณ 6.20 เมตร ยาวประมาณ 173.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ค.ส.ล. รวมไม่น้อยกว่า 1,061.00 ตารางเมตร พร้อมระบบระบายน้ำและระบบประปา รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล	2,723,292.00	0.00	2,723,292.00			✓	กรกฎาคม - กันยายน 2568	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วง ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
33	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบระบายน้ำซอย 2 ซ้างโรงเรียนเทศบาลวัดหนองแก	ทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ผิวจราจรกว้างประมาณ 2.70 เมตร ยาวประมาณ 198.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ค.ส.ล. รวมไม่น้อยกว่า 534.00 ตารางเมตร พร้อมระบบระบายน้ำและระบบประปา รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล	1,857,743.00	0.00	1,857,743.00			✓	กรกฎาคม - กันยายน 2568	
34	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบระบายน้ำซอยหัวหิน 124 (จุดเริ่มจากถนนเพชรเกษม)	ทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ผิวจราจร กว้างประมาณ 2.90 - 4.00 เมตร ยาวประมาณ 275.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ค.ส.ล. รวมไม่น้อยกว่า 745.00 ตารางเมตร พร้อมระบบระบายน้ำและระบบประปา รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล	4,627,352.00	0.00	4,627,352.00			✓	กรกฎาคม - กันยายน 2568	
35	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบระบายน้ำเลียบบางรถไฟ ช่วงซอยหัวหิน 102 ถึง ซอยหัวหิน 106	ทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ผิวจราจร กว้างประมาณ 6.00 เมตร ยาวประมาณ 515.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ค.ส.ล. รวมไม่น้อยกว่า 3,061.00 ตารางเมตร พร้อมระบบระบายน้ำและระบบประปา รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล	8,072,256.00	0.00	8,072,256.00			✓	มิถุนายน - กันยายน 2568	
36	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบระบายน้ำเลียบบางรถไฟฝั่งตะวันออก ช่วงหัวหินซอย 56 ถึงหัวหินซอย 68	ทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ผิวจราจร กว้างประมาณ 5.60 เมตร ยาวประมาณ 860.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ค.ส.ล. รวมไม่น้อยกว่า 4,795.00 ตารางเมตร พร้อมระบบระบายน้ำและระบบประปา รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล	12,468,776.00	0.00	12,468,776.00			✓	มิถุนายน - กันยายน 2568	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วง ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
37	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบระบายน้ำกอล์ฟฟิว ซอย 2	ทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ผิวจราจรกว้างประมาณ 3.80 เมตร ยาวประมาณ 170.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ค.ส.ล. รวมไม่น้อยกว่า 636.00 ตารางเมตร พร้อมระบบระบายน้ำและระบบประปารายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล	2,310,825.00	0.00	2,310,825.00			✓	พฤษภาคม - สิงหาคม 2568	
38	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบระบายน้ำซอยหัวหิน 126 แยกขวา ซอยแรก	ช่วงที่ 1 ทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ผิวจราจรกว้างประมาณ 4.00 เมตร ยาวประมาณ 334.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ค.ส.ล. รวมไม่น้อยกว่า 1,308.00 ตารางเมตร พร้อมระบบระบายน้ำและระบบ ช่วงที่ 2 ทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ผิวจราจรกว้างประมาณ 4.20 เมตร ยาวประมาณ 50.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ค.ส.ล.รวมไม่น้อยกว่า 206.00 ตารางเมตร พร้อมระบบระบายน้ำและระบบประปา ช่วงที่ 3 ทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ผิวจราจรกว้างประมาณ 3.20 เมตร ยาวประมาณ 123.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ค.ส.ล. รวมไม่น้อยกว่า 385.00 ตารางเมตร พร้อมระบบระบายน้ำและระบบประปา รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล	6,151,827.00	0.00	6,151,827.00			✓	กรกฎาคม - กันยายน 2568	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วง ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
39	ปรับปรุงซ่อมแซมซุ้มเฉลิมพระเกียรติ บริเวณถนนเพชรเกษมด้านหน้าแม่คโคโรฟูตเซอร์วิส สาขาหัวหิน	ทำการปรับปรุงซ่อมแซมซุ้มเฉลิมพระเกียรติ มีขนาด 10 เมตร ยาว 30 เมตร ประกอบด้วย 1. งานซ่อมแซมฐานซุ้ม ค.ส.ล.พร้อมหล่อรูปปั้นช้างติดตั้งบนฐาน 2. งานปรับปรุงทาสี 3. งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าพร้อมไฟประดับ 4. งานติดตั้งพระบรมฉายาลักษณ์รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00			✓	มิถุนายน - สิงหาคม 2568	
40	ปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต Overlay ถนนนครดาร์ห์ ช่วงจุดตัดถนนซอยหัวหิน 55 (ขมสินธุ์) ถึงศาลเจ้าแม่ทับทิม	ทำการปรับระดับผิวทางด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต และทำการปูผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีตหนา 0.05 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 1,584.00 ตารางเมตร พร้อมปรับปรุงบ่อพัก จำนวน 51 บ่อ รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล	3,846,000.00	0.00	3,846,000.00			✓	มิถุนายน - กันยายน 2568	
41	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบระบายน้ำ ซอยชลประทาน 30 (ส่วนที่เหลือ)	ทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ผิวจราจร กว้างประมาณ 7.00 เมตร ยาวประมาณ 414.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ค.ส.ล. รวมไม่น้อยกว่า 2,898.00 ตารางเมตร พร้อมระบบระบายน้ำและระบบประปา รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล	8,114,000.00	0.00	8,114,000.00			✓	กรกฎาคม - กันยายน 2568	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วง ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
42	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบระบายน้ำซอยอรเวศ ซอย 3 เชื่อมอรเวศ ซอย 4 แยกซ้าย ซอย 2	ทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ผิวจราจร กว้างประมาณ 3.20 เมตร ยาวประมาณ 28.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ค.ส.ส. รวมไม่น้อยกว่า 89.60 ตารางเมตร พร้อมระบบระบายน้ำและระบบประปารายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล	399,800.00	0.00	399,800.00			✓	กรกฎาคม - กันยายน 2568	
43	ปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต Overlay ถนนพูลสุข	ทำการปรับระดับผิวทางด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต และทำการปูผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หนา 0.05 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,105.00 ตารางเมตร พร้อมปรับปรุงฝาบ่อพัก และตีเส้นจราจรและเครื่องหมายจราจร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล	1,950,000.00	0.00	1,950,000.00			✓	กรกฎาคม - กันยายน 2568	
44	ปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต Overlay อ่าวหัวดอน 6	ทำการปรับระดับผิวทางด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต และทำการปูผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หนา 0.05 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 685.00 ตารางเมตร พร้อมปรับปรุงบ่อพัก ค.ส.ล. จำนวน 22 บ่อและตีเส้นจราจรและเครื่องหมายจราจร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล	1,540,000.00	0.00	1,540,000.00			✓	กรกฎาคม - กันยายน 2568	
45	ปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หัวหินห้วยมงคล 11 ประชาสามัคคี	ทำการปรับระดับผิวทางด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต และทำการปูผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หนา 0.05 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 11,050.00 ตารางเมตร พร้อมปรับปรุงบ่อพัก ค.ส.ล. จำนวน 227 บ่อ และตีเส้นจราจรและเครื่องหมายจราจร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล	14,100,000.00	0.00	14,100,000.00			✓	กรกฎาคม - กันยายน 2568	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วง ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
46	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบระบายน้ำซอยโรงเรียนแยมสะอาดถึงหลังศาลจังหวัดหัวหิน (ส่วนที่เหลือ)	ทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ผิวจราจร กว้างประมาณ 7.20 เมตร ยาวประมาณ 790.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ค.ส.ล. รวมไม่น้อยกว่า 5,613.00 ตารางเมตร พร้อมระบบระบายน้ำและระบบประปา รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล	15,037,000.00	0.00	15,037,000.00			✓	กรกฎาคม - กันยายน 2568	
47	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหัวหิน 105 (บ้านเฉลียงลมเขาเต่า)	- ช่วงที่ 1 ทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ผิวจราจรกว้างประมาณ 3.70 เมตร ยาวประมาณ 152.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ค.ส.ล. รวมไม่น้อยกว่า 554.00 ตารางเมตร พร้อมระบบระบายน้ำและระบบประปา รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล - ช่วงที่ 2 ทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ผิวจราจรกว้างประมาณ 4.20 เมตร ยาวประมาณ 66.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ค.ส.ล. รวมไม่น้อยกว่า 273.00 ตารางเมตร พร้อมระบบระบายน้ำและระบบประปา รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล	4,073,650.00	0.00	4,073,650.00			✓	กรกฎาคม - กันยายน 2568	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วง ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหัวหิน 105 (บ้านเหลียงลมเขาเต่า) (ต่อ)	- ช่วงที่ 3 ทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ผิวจราจรกว้างประมาณ 5.20 เมตร ยาวประมาณ 99.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ค.ส.ล. รวมไม่น้อยกว่า 509.00 ตารางเมตร พร้อมระบบระบายน้ำและระบบประปา รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล								
48	ปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต Overlay ซอยหัวหิน 56 ถึงแยกไฟแดงไดโนเสาร์	ทำการปรับระดับผิวทางด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต - ช่วงที่ 1 ทำการปูผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หนา 0.05 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รวมไม่น้อยกว่า 670.00 ตารางเมตร พร้อมปรับปรุงบ่อพัก จำนวน 18 บ่อ รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล - ช่วงที่ 2 ทำการปูผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หนา 0.05 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 1,950.00 ตารางเมตร พร้อมปรับปรุงบ่อพัก จำนวน 23 บ่อ รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล	4,008,000.00	0.00	4,008,000.00			✓	กรกฎาคม - กันยายน 2568	
49	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบระบายน้ำ ซอยแม่เก็บ 6 เชื่อมซอยหน้าหัวหินวิทยาคม (4 ช่วง)	ช่วงที่ 1 ทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ผิวจราจรกว้างประมาณ 2.80 เมตร ยาวประมาณ 279.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรค.ส.ล. รวมไม่น้อยกว่า 762.00 ตารางเมตร พร้อมระบบระบายน้ำและระบบประปา	4,434,000.00	0.00	4,434,000.00			✓	กรกฎาคม - กันยายน 2568	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วง ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบระบายน้ำซอยแม่แก้ว 6 เชื่อมซอยหน้าหัวหินวิทยาคม (4 ช่วง) (ต่อ)	ช่วงที่ 2 ทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ผิวจราจรกว้างประมาณ 2.80 เมตร ยาวประมาณ 38.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ค.ส.ล. รวมไม่น้อยกว่า 103.00 ตารางเมตร พร้อมระบบระบายน้ำและระบบประปา ช่วงที่ 3 ทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ผิวจราจรกว้างประมาณ 2.50 เมตร ยาวประมาณ 41.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ค.ส.ล. รวมไม่น้อยกว่า 99.00 ตารางเมตร พร้อมระบบระบายน้ำ และระบบประปา								
50	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบระบายน้ำซอยหัวหิน 3	ช่วงที่ 1 ทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ผิวจราจรกว้างประมาณ 7.20 เมตร ยาวประมาณ 190.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรค.ส.ล. รวมไม่น้อยกว่า 1,350.00 ตารางเมตร พร้อมระบบระบายน้ำและระบบประปา ช่วงที่ 2 ทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ผิวจราจรกว้างประมาณ 3.20-4.80 เมตร ยาวประมาณ 63.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ค.ส.ล. รวมไม่น้อยกว่า 247.00 ตารางเมตร พร้อมระบบระบายน้ำและระบบประปา	8,398,200.00	0.00	8,398,200.00			✓	กรกฎาคม - กันยายน 2568	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วง ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบระบายน้ำซอยหัวหิน 3 (ต่อ)	ช่วงที่ 3 ทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ผิวจราจรกว้างประมาณ 4.20 เมตร ยาวประมาณ 222.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรค.ส.ล. รวมไม่น้อยกว่า 920.00 ตารางเมตร พร้อมระบบระบายน้ำและระบบประปา รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด								
51	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบระบายน้ำซอยหัวหิน 116/1	ดำเนินการก่อสร้าง ดังนี้ ช่วงที่ 1 ทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ผิวจราจรกว้างประมาณ 3.20 เมตร ยาวประมาณ 145.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ค.ส.ล. รวมไม่น้อยกว่า 455.00 ตารางเมตร พร้อมระบบระบายน้ำและระบบประปา ช่วงที่ 2 ทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ผิวจราจรกว้างประมาณ 5.20 เมตร ยาวประมาณ 84.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ค.ส.ล. รวมไม่น้อยกว่า 431.00 ตารางเมตร พร้อมระบบระบายน้ำและระบบประปา ช่วงที่ 3 ทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ผิวจราจรกว้างประมาณ 3.20 เมตร ยาวประมาณ 283.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ค.ส.ล. รวมไม่น้อยกว่า 891.00 ตารางเมตร พร้อมระบบระบายน้ำและระบบประปา รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด	6,873,900.00	0.00	6,873,900.00			✓	กรกฎาคม - กันยายน 2568	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วง ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
52	ก่อสร้างวางท่อเหลี่ยม คอนกรีตเสริมเหล็ก (Box Culverts) ซอยหัวหิน 102	ทำการก่อสร้างวางท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (BOX CULVERTS) ขนาด1.20x1.20x1.00 เมตร ความยาวรวมไม่ น้อยกว่า 118.00 เมตร พร้อมปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร มี พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 280 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลน ที่เทศบาลกำหนด	89,000,000.00	0.00	89,000,000.00			✓	กรกฎาคม - กันยายน 2568	
53	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กพร้อมระบบระบายน้ำ ซอยทวีปแลนด์ (ต่อจาก คอนกรีตเดิม)	ทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ผิวจราจรกว้างประมาณ 6.00 เมตรยาวประมาณ 485.00 เมตร หนา0.15 เมตร หรือมี พื้นที่ผิวจราจร ค.ส.ล. รวมไม่น้อยกว่า 2,866.00 ตารางเมตร พร้อมระบบระบายน้ำและระบบประปา รายละเอียดตาม แบบแปลนที่เทศบาลกำหนด	8,771,500.00	0.00	8,771,500.00			✓	กรกฎาคม - กันยายน 2568	
54	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กพร้อมระบบระบายน้ำ ซอยหัวหิน 2/1	ช่วงที่ 1 ทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ผิวจราจรกว้างประมาณ 1.70 - 2.20 เมตร ยาวประมาณ125.00 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือพื้นที่ผิวจราจร ค.ส.ล.รวมไม่น้อยกว่า 236.00 ตารางเมตรพร้อมระบบระบายน้ำประปา	3,729,900.00	0.00	3,729,900.00			✓	กรกฎาคม - กันยายน 2568	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วง ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบระบายน้ำซอยหัวหิน 2/1 (ต่อ)	ช่วงที่ 2 ทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ผิวจราจรกว้างประมาณ 4.70 เมตร ยาวประมาณ 130.00เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ค.ส.ล. รวมไม่น้อยกว่า603.00 ตารางเมตร พร้อมระบบระบายน้ำ และระบบประปารายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด								
55	ปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจร บริเวณสี่แยกป้อม สท.	1. ติดตั้งเสาสัญญาณไฟจราจร พร้อมติดตั้งโคมไฟจราจรชนิด LED เส้นผ่านศูนย์กลาง 300 มม. เสาสูง 6 เมตร จำนวน 4 ชุด 2. ติดตั้งตู้ควบคุมสัญญาณไฟจราจร จำนวน 1 ตู้ 3. ติดตั้งเครื่องนับเวลาถอยหลังสัญญาณไฟจราจร ขนาด 0.60x1.00 เมตร จำนวน 8 ชุด 4. ติดตั้งบ่อพักสายเคเบิลพร้อมท่อร้อยสายเคเบิล จำนวน 4 จุด	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00			✓	พฤษภาคม - กันยายน 2568	
56	ปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจร บริเวณสี่แยกไดโนเสาร์	1. ติดตั้งเสาสัญญาณไฟจราจร พร้อมติดตั้งโคมไฟจราจรชนิด LED เส้นผ่านศูนย์กลาง 300 มม. เสาสูง 6 เมตร จำนวน 6 ชุด 2. ติดตั้งตู้ควบคุมสัญญาณไฟจราจร จำนวน 1 ตู้ 3. ติดตั้งเครื่องนับเวลาถอยหลังสัญญาณไฟจราจร ขนาด 0.60x1.00 เมตร จำนวน 8 ชุด 4. ติดตั้งบ่อพักสายเคเบิล พร้อมท่อ ร้อยสายเคเบิล จำนวน 5 จุด 5. งานรื้อถอนสัญญาณไฟจราจรของเดิม จำนวน 1 จุด	2,600,000.00	0.00	2,600,000.00			✓	พฤษภาคม - กันยายน 2568	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วง ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
57	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบระบายน้ำ ซอยหัวหิน 102 ตรงข้ามร้านมหาอ้อยซีฟู้ด	<p>ช่วงที่ 1 ทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ผิวจราจรกว้างประมาณ 6.00 เมตร ยาวประมาณ 179.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรค.ส.ล. รวมไม่น้อยกว่า 1,063.00 ตารางเมตร พร้อมระบบระบายน้ำและระบบประปา</p> <p>ช่วงที่ 2 ทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ผิวจราจรกว้างประมาณ 6.00 เมตร ยาวประมาณ 48.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ค.ส.ล. รวมไม่น้อยกว่า 284.00 ตารางเมตร พร้อมระบบระบายน้ำและระบบประปา</p> <p>ช่วงที่ 3 ทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ผิวจราจรกว้างประมาณ 6.00 เมตร ยาวประมาณ 88.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ค.ส.ล. รวมไม่น้อยกว่า 552.00 ตารางเมตร พร้อมระบบระบายน้ำและระบบประปา รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด</p>	4,540,300.00	0.00	4,540,300.00			✓	กรกฎาคม - กันยายน 2568	
58	ก่อสร้างวางท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (Box Culverts) ซอยหัวหิน 102 (เขาหินเทียน)	ทำการก่อสร้างวางท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (BOX CULVERTS) ขนาด 1.20x1.20x1.00 เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 118.00 เมตร พร้อมปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 280 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด	3,590,000.00	0.00	3,590,000.00			✓	กรกฎาคม - กันยายน 2568	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วง ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
59	รื้อถอนอาคารสถานีสูบน้ำ ซอยหัวหิน 102 และก่อสร้าง สถานีสูบน้ำใหม่	1. รื้อถอนอาคารสูบน้ำ จำนวน 1 หลัง และกลบบ่อสูบน้ำเดิม 2. ย้ายเครื่องสูบน้ำเดิม 3. ก่อสร้างอาคารสูบน้ำใหม่ อาคาร ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 5.60 ม. ยาว 8.00 ม. จำนวน 1 หลัง 4. ก่อสร้างบ่อสูบน้ำ ค.ส.ล.ขนาดกว้าง 6.20*16.20*5.00 ม. รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด	17,414,300.00	0.00	17,414,300.00			✓	มิถุนายน - กันยายน 2568	
60	ก่อสร้างซุ้มประตูเมืองเฉลิม พระเกียรติ เนื่องในโอกาส พระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567	ก่อสร้างซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราช พิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ประจําภาคกลางรูปแบบที่ 2 (ก่อสร้างใหม่) บริเวณ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) กม. 230+350 ตำบลหนองแก อำเภอกะทู้ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	6,083,000.00	0.00	6,083,000.00			✓	พฤษภาคม - สิงหาคม 2568	
แผนงาน การพาณิชย์										
61	จ้างเหมาบริการผลิตน้ำประปา	จ้างเหมาบุคคลหรือนิติบุคคล ผู้มีทักษะช่างทางการผลิต น้ำประปา จำนวน 12 คน จำนวน 3 โรงผลิต จ้างรายเดือน ระยะเวลา 12 เดือน	1,296,000.00	324,000.00	972,000.00	✓			ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วง ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
62	จ้างเหมาบริการควบคุมโรง สูบน้ำดิบและดูแลทรัพย์สิน	จ้างเหมาเอกชนควบคุมระบบสูบน้ำดิบและดูแลทรัพย์สิน เครื่องจักรต่าง ๆ อย่างน้อย 2 คนต่อวัน จ้างรายเดือน ระยะเวลา 12 เดือน	216,000.00	54,000.00	162,000.00	✓			ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567	
63	จ้างเหมาวิเคราะห์คุณภาพ น้ำและสารเคมี	จ้างเหมาหน่วยงานอื่น เช่น การประปาส่วนภูมิภาคหรือ กระทรวงวิทยาศาสตร์วิเคราะห์คุณภาพน้ำดิบน้ำประปาหรือ สารเคมี จำนวน 2 ครั้ง/เดือน	100,000.00	49,000.00	51,000.00	✓			ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567	
64	ติดตั้งท่อธารดับเพลิงภายใน เขตเทศบาลเมืองหัวหิน	ติดตั้งชุดดับเพลิง จำนวน 5 ชุด	150,000.00	139,002.00	10,998.00	✓			กุมภาพันธ์ 2567	
65	จ้างเหมาทำความสะอาด ถังเก็บน้ำใส หรือ ถังตกตะกอน	จ้างเหมาทำความสะอาดถังเก็บน้ำใส หรือถังตกตะกอน ปีละ 1 ครั้ง จำนวน 4 โรงผลิต	500,000.00	478,500.00	21,500.00	✓			กันยายน 2567	
66	วางท่อเมนใหม่ บริเวณซอย หัวหิน 40/1	วางท่อ HDPE Ø 110 มม. PN.6 พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประปา ระยะทาง 290 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนกองการ ประปา	330,838.00	326,000.00	4,838.00	✓			มิถุนายน 2567	
67	วางท่อเมนใหม่ บริเวณซอย หัวหิน 42	วางท่อ HDPE Ø110 มม. PN.6 พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประปา ระยะทาง 322 เมตร และวางท่อPVC Ø50 มม. ชั้น 13.5 พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประปา ระยะทาง 16 เมตร รายละเอียด ตามแบบแปลนกองการประปา	402,674.00	400,000.00	2,674.00	✓			สิงหาคม 2567	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วง ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
68	ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มแรงดัน (Booster Pump) ขนาดไม่น้อยกว่า 300 ลบ.ม. จำนวน 2 เครื่อง 2,500,000 บาท พร้อมอุปกรณ์ใช้งานครบชุด บริเวณหน้าโรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มแรงดัน (Booster Pump) ขนาดไม่น้อยกว่า 300 ลบ.ม. จำนวน 2 เครื่อง, ติดตั้งหม้อแปลงขนาด 160 KVA. และติดตั้งตู้ควบคุมการทำงาน แบบ Inverter และอุปกรณ์ท่อทางดูดและทางส่ง พร้อมอุปกรณ์ ใช้งานครบชุด รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00		✓		ตุลาคม 2567- กันยายน 2568	
69	วางท่อเมนใหม่ บริเวณซอย หัวหิน 102 ตั้งแต่โครงการบลูมารีน ถึงร้านมหาอรรค์	วางท่อ HDPE 0600 มม. PN.6 PE100 พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประปา ระยะทาง 1,000 เมตร และวางท่อ HDPE 0160 มม. PN.10 PE100พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประปา ระยะทาง 1,000 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล	13,000,000.00	0.00	13,000,000.00		✓		ตุลาคม 2567- กันยายน 2568	
70	วางท่อเมนใหม่ บริเวณซอย โรงแรมยูโร (ด้านหลังงานป้องกันฯ)	ทำการวางท่อ HDPE 0110 มม. PN.6 ระยะทาง 200 เมตร และวางท่อ PVC055 มม. ชั้น 13.5 ระยะทาง 18.00 เมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประปา รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล	358,000.00	0.00	358,000.00		✓		ตุลาคม 2567- กันยายน 2568	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วง ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
71	วางท่อเมนใหม่ บริเวณตั้งแต่ ทางเข้าวัดอิติสุคโตถึงแทงค์น้ำ วัดอิติสุคโต	วางท่อ HDPE Ø 315 มม. PN.6 พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประปา ระยะทาง 780 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนกองการ ประปา	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00			✓	เมษายน 2567	ยกเลิก
72	วางท่อเมนใหม่ บริเวณถนน เพชรเกษมฝั่งตะวันออกตั้งแต่ สวนน้ำวานานาวาถึงหัวหิน ซอย 91	วางท่อ HDPE Ø250 มม. PN.6 ระยะทาง 630 เมตร และ วางท่อ HDPE Ø160 มม. PN.6 ระยะทาง 490 เมตร พร้อม ติดตั้งอุปกรณ์ประปารายละเอียดตามแบบแปลนกองการ ประปา	2,639,000.00	2,639,000.00	0.00			✓	กรกฎาคม 2567	ยกเลิก โอนลด 2,639,000

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567

เทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

แผนงาน การศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วง ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
73	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	เบิกหักผลึกส่งเงินค่าอาหารกลางวัน,ค่าน้ำ,ค่าไฟฟ้า, ค่าโทรศัพท์,ค่าบำบัดน้ำเสีย,ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตและ ค่าจัดหาสื่อวัสดุการศึกษา ฯลฯ และค่าส่งเสริมศักยภาพ การจัดการศึกษาของท้องถิ่น เป็นค่าพัฒนาการจัดการศึกษา ให้กับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมือง หัวหิน	43,592,000.00	38,932,608.75	4,659,391.25	✓			ตุลาคม 2566- กันยายน 2567	
74	อบรมเชิงปฏิบัติการฝึกอาชีพ หัตถกรรมทอผ้า	นำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาลบ้าน เขาเต่า เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพหัตถกรรมทอผ้า ปีละ 1 ครั้ง	50,000.00	50,000.00	0.00	✓			สิงหาคม 2567	
75	พัฒนาครูและบุคลากรทาง การศึกษา	จัดอบรมสัมมนาพนักงานครู, ครูจ้างสอนในสังกัดเทศบาล เมืองหัวหิน และศึกษาดูงาน จำนวน 250 คน	1,000,000.00	908,935.00	91,065.00	✓			มีนาคม 2567	
76	จ้างเหมาบริการครูผู้สอน โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก ในสังกัดเทศบาลเมืองหัว หิน	จ้างเหมาบริการครูผู้สอน จำนวน 25 อัตรา ตามสาขา วิชาเอกที่โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ที่มี อัตรากำลังต่ำกว่าเกณฑ์ แจ้งความต้องการขาดแคลน	4,500,000.00	3,545,806.47	954,193.53	✓			ตุลาคม 2566- กันยายน2567	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วง ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
77	พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน	นิมนต์พระมาสอนเกี่ยวกับหลักธรรมพระพุทธศาสนาให้กับนักเรียนในสังกัดเทศบาล	100,000.00	70,500.00	29,500.00	✓			ตุลาคม 2566- กันยายน2567	
78	การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดและการกระทำรุนแรงในเด็กนักเรียน	เชิญวิทยากรตำรวจที่ผ่านการอบรม D.A.R.E. มาสอนเกี่ยวกับการต่อต้านการใช้ยาเสพติดและการกระทำรุนแรงในเด็กนักเรียนตามหลักสูตร 13 ชั่วโมงต่อ 1 ห้องเรียน	100,000.00	50,400.00	49,600.00	✓			ตุลาคม 2566- กันยายน2567	
79	อบรมคุณธรรมและจริยธรรมนักเรียน (ค่ายพุทธบุตร)	จัดกิจกรรมเข้าค่ายอบรมเพื่อฝึกและปฏิบัติธรรม ค่ายพุทธบุตรให้กับนักเรียนในสังกัดฯ	350,000.00	313,681.00	36,319.00	✓			สิงหาคม 2567	
80	จัดงานวันเด็กแห่งชาติ	จัดกิจกรรมตอบคำถามชิงรางวัล จัดเต็นท์กิจกรรมและการแสดงของนักเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองหัวหิน	800,000.00	781,600.00	18,400.00	✓			มกราคม 2567	
81	พัฒนาวิชาการ ศพด. ในสังกัดเทศบาลเมืองหัวหิน	จัดหาวัสดุอุปกรณ์เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดนำไปพัฒนาสื่อการเรียนการสอนและนวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อส่งเข้าประกวด	25,000.00	25,000.00	0.00	✓			ต.ค. 66 - ก.ย. 67	
82	ประกันคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองหัวหิน	จัดหาวัสดุอุปกรณ์เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนำไปใช้เตรียมการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ.	25,000.00	19,420.00	5,580.00	✓			กรกฎาคม 2567	
83	การประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมฯ จำนวน 100 คน	100,000.00	41,760.00	58,240.00	✓			มิถุนายน 2567	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วง ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
84	จ้างเหมาบริการป้องกันกำจัด ปลวกและแมลง	จ้างเหมาเอกชนดำเนินการฉีดยาป้องกันกำจัดปลวกและ แมลงให้กับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด เดือนละ 1 ครั้ง จำนวน 10 เดือน	200,000.00	99,510.00	100,490.00	✓			กันยายน 2567	
85	สนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ โรงเรียนปลอดขยะ	จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เช่น ถังดำ,ถังขยะ ฯลฯ ให้กับโรงเรียน เทศบาลบ้านบ่อฝ้าย เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนโครงการ ธนาคารขยะ (Zero Waste School)	5,000.00	4,964.80	35.20	✓			มีนาคม 2567	
86	อนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญา ท้องถิ่นและวิถีชุมชน	จัดอบรมให้กับนักเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองหัวหิน จำนวน 100 คน	50,000.00	48,365.00	1,635.00	✓			กรกฎาคม 2567	
87	จัดเวทีเสวนาเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญา ท้องถิ่น	จัดเวทีเสวนาเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณี อันติงามของ ท้องถิ่น ให้กับครูและนักเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองหัวหิน จำนวน 100 คน	50,000.00	48,895.00	1,105.00	✓			กรกฎาคม 2567	
88	พัฒนาทักษะวิธีการเอาตัวรอด ในสถานการณ์ฉุกเฉิน	จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับเด็กปฐมวัย จำนวน 7 โรงเรียน และ 2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองหัวหิน จำนวน 100 คน	50,000.00	49,840.00	160.00	✓			กุมภาพันธ์ 2567	
89	หนุน้อยสุขภาพดี อารมณ์ สุนทรีย์ พัฒนาการดีสมวัย	จัดอบรมให้กับเด็กปฐมวัยในสังกัดและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 100 คน	100,000.00	78,102.50	21,897.50	✓			สิงหาคม 2567	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วง ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
90	ผลิตสื่อการเรียนการสอน สำหรับเด็กปฐมวัย	จัดอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อการเรียนการสอน สำหรับเด็ก ปฐมวัยให้กับพนักงานครู จำนวน 7 โรงเรียนและ 2 ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 80 คน	150,000.00	60,829.00	89,171.00	✓			พฤษภาคม 2567	
91	จัดทำแผนพัฒนาการศึกษา	จัดประชุม คณะกรรมการการศึกษาของเทศบาลเมืองหัวหิน จำนวน 17 คน คณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา เทศบาลเมืองหัวหิน 16 คน ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองหัวหิน จำนวน 9 คน	15,000.00	7,700.00	7,300.00	✓			ตุลาคม 2566- กันยายน2567	
92	ประกวดคำขวัญต่อต้านการ ทุจริต	จัดประกวดคำขวัญพร้อมกล่าวสุนทรพจน์ ให้กับนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 สังกัดเทศบาลเมืองหัวหิน	20,000.00	19,577.00	423.00	✓			กรกฎาคม 2567	
93	ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อ เพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน การบริหารรายได้ รายจ่าย และการพัสดุของสถานศึกษา สังกัดเทศบาลเมืองหัวหิน	จัดกิจกรรมการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพ เกี่ยวกับการ บริหารรายได้ รายจ่าย และการพัสดุ ให้กับบุคลากรกอง การศึกษาและพนักงานสถานศึกษาในสังกัด จำนวน 100 คน	240,000.00	169,126.00	70,874.00	✓			กุมภาพันธ์ 2567	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วง ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
94	ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำ และทบทวนแผนพัฒนา การศึกษาขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษา ในสังกัดเทศบาลเมืองหัวหิน	จัดกิจกรรมการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและทบทวน แผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้กับ บุคลากรกองการศึกษาและพนักงานสถานศึกษาในสังกัด จำนวน 100 คน	240,000.00	168,254.00	71,746.00	✓			พฤศจิกายน 2566	
95	ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำ บัญชีและการรายงานการเงิน ของสถานศึกษาสังกัดเทศบาล เมืองหัวหิน	จัดกิจกรรมการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพ เกี่ยวกับการ รายงานทางการเงินและการจัดทำบัญชีให้กับบุคลากร กองการศึกษาและพนักงานสถานศึกษาในสังกัด ฯ จำนวน 100 คน	360,000.00	321,485.00	38,515.00	✓			มกราคม 2567	
96	จัดซื้อหนังสือเรียน	จัดซื้อสื่อการเรียน การสอน วัสดุการศึกษา หนังสือเรียนให้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองหัวหิน	120,000.00	118,159.00	1,841.00	✓			เมษายน - มิถุนายน 2567	
แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ										
97	ค่าอาหารเสริม (นม)	จ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับนักเรียนในโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองหัวหิน	7,040,717.00	4,507,088.72	2,533,628.28	✓			ตุลาคม 2566- กันยายน2567	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วง ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
98	มหกรรมการจัดการศึกษา ท้องถิ่น สังกัดองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	จัดประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ จำนวน 22 กิจกรรม ให้กับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด เพื่อเป็น ตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันในระดับภาคกลางและระดับ ประเทศ	3,000,000.00	2,383,129.40	616,870.60	✓			กันยายน 2567	
99	สืบสานงานประเพณีลอย กระทง	จัดการประกวดประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ ขบวนแห่ รถกระทงและการแสดงของเด็กนักเรียนในสังกัด ฯ ให้กับ ประชาชนและนักท่องเที่ยว จำนวน 2,500 คน	1,000,000.00	999,764.80	235.20	✓			พฤศจิกายน 2566	โอน ลด 34,00
100	จัดงานประเพณีสงฆ์บายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่	จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ให้แก่ ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน	50,000.00	50,000.00	0.00	✓			มกราคม 2567	
101	จัดงานเทศกาลตรุษจีน	จัดกิจกรรมขบวนแห่มังกร เชิดสิงโต การแสดงของเด็ก นักเรียน และการแสดงมังกรและสิงโต	500,000.00	499,670.00	330.00	✓			กุมภาพันธ์ 2567	
102	จัดงานส่งเสริม พระพุทธศาสนา วันมาฆบูชา	จัดกิจกรรมเวียนเทียนให้แก่คณะผู้บริหาร พนักงาน เทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ครู นักเรียน ในสังกัดเทศบาลเมืองหัวหิน ประชาชนและนักท่องเที่ยว ในเขตอำเภอหัวหิน จำนวน 1,000 คน	30,000.00	27,880.00	2,120.00	✓			กุมภาพันธ์ 2567	
103	สืบสานงานประเพณี สงกรานต์	จัดพิธีสงฆ์พระพุทธรูปศักดิ์ พิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ พิธีรด น้ำดำหัวนายอำเภอและคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองหัวหิน และขบวนแห่สงกรานต์ ให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว จำนวน 2,500 คน	2,500,000.00	2,413,057.70	86,942.30	✓			เมษายน 2567	โอน ลด 150,000

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วง ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
104	จัดงานส่งเสริม พระพุทธศาสนา วันวิสาขบูชา	จัดกิจกรรมเวียนเทียนให้แก่คณะผู้บริหาร พนักงาน เทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ครู นักเรียน ในสังกัดเทศบาลเมืองหัวหิน ประชาชนและนักท่องเที่ยว ในเขตอำเภอหัวหิน จำนวน 1,000 คน	30,000.00	27,880.00	2,120.00	✓			พฤษภาคม 2567	
105	สืบสานงานประเพณีแห่เทียน พรรษา	จัดพิธีหล่อเทียนพรรษา เสวนาธรรม พิธีถวายเทียนพรรษา และขบวนแห่เทียนพรรษา	200,000.00	198,360.00	1,640.00	✓			กรกฎาคม 2567	
106	แข่งขันกีฬานักเรียนองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นแห่ง ประเทศไทย	ส่งนักกีฬาตัวแทนโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมการแข่งขัน กีฬาสากล	1,500,000.00	1,442,808.00	57,192.00	✓			มกราคม 2567	
107	แข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชน	จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล ฟุตซอล เปตอง แบดมินตัน กรีฑา ให้กับนักเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองหัวหิน	1,500,000.00	1,482,453.00	17,547.00	✓			สิงหาคม 2567	
108	แข่งขันกีฬานักเรียนอนุบาล	จัดการแข่งขันกีฬาระดับอนุบาลให้กับโรงเรียนในสังกัด	300,000.00	299,170.00	830.00	✓			กรกฎาคม 2567	
109	ประเพณีการแข่งขันเรือยาว	จัดการแข่งขันเรือยาวให้กับประชาชนในเขตเทศบาล เมืองหัวหิน จำนวน 1 ครั้ง	600,000.00	598,320.00	1,680.00	✓			พฤศจิกายน 2566	
110	ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ	ส่งเสริมการออกกำลังกายให้กับประชาชนในชุมชนได้แก่ แอ โรบิก รำกระบอง โยคะและลีลาศ	500,000.00	474,300.00	25,700.00	✓			ตุลาคม 2566- กันยายน2567	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วง ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
111	ส่งเสริมพัฒนากีฬาเทศบาล เมืองหัวหิน	ส่งเสริมและพัฒนาด้านกีฬา รวมทั้งส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันรายการต่าง ๆ อาทิ เช่น กีฬานักเรียนนักศึกษาภาค เขตภาคกลาง กีฬาเยาวชนแห่งชาติ กีฬานักเรียนกรมพลศึกษา ฯลฯ	200,000.00	196,000.00	4,000.00	✓			ตุลาคม 2566- กันยายน2567	
112	แข่งขันกีฬาประชาชน	จัดการแข่งขันกีฬาสากล เช่น ฟุตบอล ฟุตซอล แบดมินตัน ตะกร้อ บาสเกตบอล เป็นต้น ให้กับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน	1,500,000.00	1,011,556.00	488,444.00	✓			ตุลาคม 2566- กันยายน2567	
113	จัดกิจกรรมวันมวยไทย	- บรวงสรวงสมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 8 - แข่งขันชกมวยไทย - จัดกิจกรรมไหว้ครุมวย - จัดนิทรรศการมวยไทย/มวยสากล - ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน จำนวน 1,000 คน	500,000.00	499,920.00	80.00	✓			กุมภาพันธ์ 2567	
114	จัดงานพิธีทางศาสนาและรัฐพิธี	- จัดกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร - จัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว - จัดกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ	5,260,000.00	5,085,291.50	174,708.50	✓			ตุลาคม 2566- กันยายน2567	โอนลด 492,600

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วง ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
	จัดงานพิธีทางศาสนาและรัฐพิธี (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> - จัดกิจกรรมน้อมรำลึกพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ - วันเทศบาล - วันฉัตรมงคล - โครงการประกอบพิธีวางพวงมาลาพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 7 - จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ งานวันเฉลิมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี - จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว - จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ - รับ-ส่งเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระบรมวงศานุวงศ์และพระราชอาคันตุกะ 								
115	จ้างเหมาบริการครูผู้สอนภาษาต่างประเทศโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองหัวหิน	จ้างเหมาครูผู้สอนภาษาต่างประเทศให้โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองหัวหิน จำนวน 12 คน	2,547,500.00	1,112,500.00	1,435,000.00			✓	ตุลาคม 2566- กันยายน2567	ยกเลิก โอนลด 1,112,500

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วง ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
116	แข่งขันคนเก่งในโรงเรียน ท้องถิ่น	แข่งขันคัดเลือกรักเรียนในสังกัดระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 5 และมัธยมศึกษา ปีที่ 2 เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันในระดับ จังหวัดและระดับประเทศโดยมีนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันเป็น ตัวแทน จำนวน 90 คน	50,000.00	0.00	50,000.00			✓	กันยายน 2567	ยกเลิก
117	ส่งเสริมกิจกรรมศูนย์เยาวชน	- จัดซื้ออุปกรณ์นันทนาการไว้ให้ประชาชนใช้ออกกำลังกาย - จัดกิจกรรมอบรมคีตะ มวยไทย - จัดกิจกรรมอบรมว่ายน้ำขั้นพื้นฐาน - จัดกิจกรรมอบรมกอล์ฟขั้นพื้นฐาน	500,000.00	500,000.00	0.00			✓	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	ยกเลิก โอนลด 500,000
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา										
118	ค่าปรับปรุงห้องนาฏศิลป์ โรงเรียนเทศบาลบ้านตะเกียบ	ปรับปรุงห้องนาฏศิลป์ ขนาดพื้นที่กว้างไม่น้อยกว่า 8.29 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 15.80 เมตร โดยทาสี ติดช่องแสงและ หน้าต่าง ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองหัวหิน เลขที่แบบ 10/2566	450,000.00	0.00	450,000.00		✓		ตุลาคม 2567- กันยายน 2568	
119	ก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียน สาธิตเทศบาลบ้านหัวหิน	ก่อสร้างอาคารเรียนคอนกรีตเสริมเหล็ก 5 ชั้น มีคานาฝ้า จำนวน 1 หลัง ขนาดความกว้าง 15.4 เมตร ขนาดความยาว 37.80 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 3,492 ตาราง เมตร และทำการรื้อถอนอาคารเรียน 01 เดิม พร้อมขนย้าย รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล	55,000,000.00	0.00	55,000,000.00		✓		ตุลาคม 2567- กันยายน 2568	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วง ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
120	ก่อสร้างอาคารโรงอาหาร โรงเรียนเทศบาลเขาพิทักษ์	ดำเนินการก่อสร้างอาคารโรงอาหาร ค.ส.ล. 1 ชั้น มีได้ถุน อาคาร ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 28 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 30 เมตร หรือพื้นที่ใช้สอยรวมไม่น้อยกว่า 1,140 ตาราง เมตร และทำการรื้อถอนอาคารโรงอาหารเดิมพร้อมขนย้าย	13,500,000.00	0.00	13,500,000.00		✓		ตุลาคม 2567- กันยายน 2568	
121	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ ปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/อาคาร เรียนและอาคารประกอบ	บำรุงซ่อมแซมและปรับปรุงที่ดินสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ของ สถานศึกษาในสังกัด	1,350,000.00	1,350,000.00	0.00			✓	ตุลาคม 2566- กันยายน 2567	ยกเลิก โอนลด 1,350,000

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567

เทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมพัฒนาการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

แผนงาน สาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วง ระยะเวลา ดำเนินการ	หมาย เหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
122	ป้องกันและควบคุมโรค ไข้เลือดออก	- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการฯ จำนวน 200 คน - จัดทำสื่อประกอบการอบรม - จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและควบคุม โรคไข้เลือดออก - สุ่มสำรวจลูกน้ำยุงลาย(ตลอดปี) - สอบสวนและควบคุมโรคผู้ป่วยทุกราย (ตลอดปี)	150,000.00	149,425.00	575.00	✓			สิงหาคม 2567	
123	รณรงค์ป้องกันโรคติดต่อ นำโดยแมลง	- จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อนำโดย แมลง จำนวน 400 คน - จัดนิทรรศการ	50,000.00	43,870.00	6,130.00	✓			มิถุนายน 2567	
124	ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯแก่สถานประกอบการ รีสอร์ท โรงแรม บ้านพักและผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 100 คน - จัดทำสื่อประกอบการอบรม - จัดซื้อวัสดุการแพทย์ที่จำเป็น - เฝ้าระวังป้องกันและสอบสวนควบคุมโรคในผู้ป่วย	80,000.00	77,878.00	2,122.00	✓			สิงหาคม 2567	โอนลด 3,000

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วง ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
125	ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์	- การจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์ จำนวน 400 คน	60,000.00	59,045.00	955.00	✓			มีนาคม 2567	
126	ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ในสถานศึกษา	- การจัดอบรมให้ความรู้ ด้านการป้องกันและควบคุม โรคติดต่อในสถานศึกษา จำนวน 100 คน	50,000.00	49,760.00	240.00	✓			สิงหาคม 2567	โอนลด 16,000
127	รณรงค์ควบคุมประชากร สุนัข-แมวเร่ร่อน	1. ขอความอนุเคราะห์บุคลากรทางการสัตวแพทย์ จาก สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 2. การประชาสัมพันธ์ โดยประสานงานกับงาน ประชาสัมพันธ์แจ้งให้ประชาชนในชุมชนทั้ง 39 ชุมชนได้ ทราบ 3. แจงวัน เวลา สถานที่บริการตั้งหน่วยสัตวแพทย์ 4. ติดตามผลการดำเนินโครงการฯ ให้มีการเฝ้าระวังดูแล สุขภาพอนามัยเพื่อป้องกันการติดเชื้อหลังจากการผ่าตัดทำ หมันสุนัข-แมว ทุกตัวเป็นระยะเวลา 1 เดือน และสรุปผล รายงานผลการดำเนินงาน 5. สุนัข-แมวเร่ร่อนได้รับการผ่าตัดทำหมัน จำนวน 200 ตัว/ปี	100,000.00	99,920.00	80.00	✓			กรกฎาคม 2567	
128	รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า	1. จัดเตรียมบุคลากร วัคซีน อุปกรณ์และเวชภัณฑ์จัดทำ เอกสาร คู่มือเรื่องโรคพิษสุนัขบ้า, การเลี้ยงสุนัข เพื่อใช้ในกิจกรรมโครงการฯ	300,000.00	299,949.00	51.00	✓			พฤษภาคม 2567	โอนลด 63,500

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วง ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
	รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า (ต่อ)	7. สรุปแบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการในครั้ง นี้ 8. สุนัข-แมวมีเจ้าของและไม่มีเจ้าของได้รับการฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจำนวน 9,500 ตัว								
129	ป้องกันเด็กจมน้ำและ การสร้างทีม (ผู้ก่อการดี)	- จัดอบรมเยาวชน/นักเรียนในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน (ป.5-ป.6) จำนวน 400 คน	130,000.00	128,548.50	1,451.50	✓			กรกฎาคม 2567	
130	พระราชดำริด้านสาธารณสุข	- จัดให้มีการดำเนินโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข จำนวน 3 โครงการ/ชุมชน เป็นจำนวน 39 ชุมชน (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.5/ ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เรื่อง การจัดสรร งบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปี 2567 (ให้ชุมชนที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณชุมชนละ 20,000 บาท)	780,000.00	213,208.00	566,792.00	✓			กันยายน 2567	
131	ยกระดับมาตรฐานสุขาภิบาล อาหาร	- ตรวจสอบประเมินร้านอาหาร แผงลอย จำหน่ายอาหาร โรงครัว-โรงอาหาร โรงเรียน โรงครัวโรงพยาบาล ในเขต เทศบาลเมืองหัวหิน ตามเกณฑ์มาตรฐานอาหารสะอาด รสชาติอร่อย (Clean Food Good Taste) ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จำนวน 600 แห่ง	200,000.00	141,000.00	59,000.00	✓			กันยายน 2567	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วง ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
	ยกระดับมาตรฐาน สุขาภิบาลอาหาร (ต่อ)	- มอบป้ายอาหารสะอาด รสชาติอร่อย(Clean Food Good Taste) แก่ ร้านอาหาร แผงลอยจำหน่ายอาหาร โรงครัว- โรงอาหาร โรงเรียน โรงครัวโรงพยาบาล ที่ผ่านเกณฑ์ มาตรฐานอาหารสะอาด รสชาติอร่อย(Clean Food Good Taste) ของกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข								
132	เฝ้าระวังความปลอดภัยด้าน อาหาร	- ตรวจสอบสารปนเปื้อนในอาหาร 10 ชนิด ได้แก่ สารบอ แรกซ์ ไฮโดรซัลไฟด์ ซาลิซิลิก ฟอร์มาลีน ยาฆ่าแมลง สารโพ ลาร์ในน้ำมัน ไซซ้ากรดแอสไซรีนในน้ำส้มสายชู สีสังเคราะห์ในอาหาร สารอะฟลาทอกซิน และโคลิฟอร์ม แบคทีเรีย (ตรวจประเมินปีละ 2 รอบ) รอบที่ 1 ม.ค. - มี.ค. 67 รอบที่ 2 ส.ค. - ก.ย. 67	100,000.00	99,983.20	16.80	✓			มีนาคม 2567 และ กันยายน 2567	
133	จ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอย ในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน	จ้างเหมาเอกชนดำเนินการเก็บขนขยะมูลฝอยตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีพัสดุของหน่วยการบริหาร ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม	56,700,000.00	56,500,000.00	200,000.00	✓			ตุลาคม 2566- กันยายน 2567	
134	กำจัดพาหะนำโรคในตลาดสด เทศบาลเมืองหัวหิน	จ้างเหมาเอกชนกำจัดหนูและสัตว์อันตรายในตลาดสด เทศบาลเมืองหัวหินตามหลักสุขาภิบาล จำนวน 12 ครั้งต่อปี	390,000.00	384,000.00	6,000.00	✓			ตุลาคม 2566- กันยายน 2567	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วง ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
135	อบรมหลักสูตรการสุขาภิบาล อาหารสำหรับผู้ประกอบ กิจการและผู้สัมผัสอาหาร เทศบาลเมืองหัวหิน	<ol style="list-style-type: none"> 1. จัดทำแผนการอบรมและแจ้งรายละเอียดการจัดอบรม ให้แก่กรมอนามัย ก่อนดำเนินการอย่างน้อย 15 วันทำการ 2. จัดทำคู่มือประกอบการอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาล อาหารฯ จำนวน 500 เล่ม 3. ประสานงานวิทยากรเพื่อเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ในการอบรม 4. ประชาสัมพันธ์แจ้งการจัดอบรมให้กับผู้ประกอบกิจการ และผู้สัมผัสอาหารได้ทราบ 5. จัดอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารฯ ตามประกาศ กระทรวงสาธารณสุข เรื่องหลักเกณฑ์ และวิธีการจัดอบรม ผู้ ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร พ.ศ. 2562 จำนวน 400 คน ประกอบด้วย <ul style="list-style-type: none"> - ผู้ประกอบกิจการ จำนวน 2 รุ่น รวม 100 คน - ผู้สัมผัสอาหาร จำนวน 3 รุ่น รวม 300 คน 6. ประเมินผลหลังการจัดอบรมโดยแบบทดสอบความรู้ของ กรมอนามัย 7. ออกหลักฐานการรับรองผู้ผ่านการอบรมฯ ให้แก่ผู้ประกอบ กิจการและผู้สัมผัสอาหาร 8. จัดทำทะเบียนผู้ผ่านการอบรมและสรุปให้กรมอนามัย 9. สรุปผลและรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารทราบ 	250,000.00	212,494.00	37,506.00	✓			สิงหาคม 2567	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วง ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
136	อบรมให้ความรู้และส่งเสริม การคัดแยกขยะต้นทาง	จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนเกี่ยวกับการคัดแยก ขยะที่ต้นทางในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองหัวหิน จำนวน 1 แห่ง จำนวน 150 คน	20,000.00	5,892.00	14,108.00	✓			มีนาคม 2567	
137	อบรมสัมมนาภาคีเครือข่าย ควบคุมโรคเข้มแข็งร่วมใจ ป้องกันภัย โรคติดต่อและภัย สุขภาพแบบยั่งยืนเทศบาล เมืองหัวหิน	- จัดอบรมสัมมนาเครือข่ายด้านการป้องกันและควบคุม โรคติดต่อ จำนวน 100 คน - ฝั่าระวังสถานการณ์โรคติดต่อดำเนินการสอบสวนและ ควบคุมโรคโดยเร็ว	375,000.00	362,993.00	12,007.00	✓			เมษายน 2567	โอนลด 20,000
138	ลดขยะอินทรีย์ "หมาเหลือ จ๋อขอด้วย"	1. รับสมัครสมาชิกเครือข่ายเป้าหมายประกอบด้วย โรงเรียน โรงแรม ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า ตลาดสดเทศบาลเมือง หัวหินและประชาชนผู้นำอาหารให้ลิงหรือสุนัข จำนวน 20 2. กำหนดแผนการเข้าจัดเก็บขยะอินทรีย์(เศษอาหาร)กับ สมาชิกเครือข่าย 3. บันทึกข้อมูลน้ำหนักและนำขยะที่ได้ดำเนินการตาม ขั้นตอนการผลิตอาหารอัดเม็ดโดยใช้เครื่องที่รับการสนับสนุน จากเอกชน 4. นำขยะอินทรีย์ที่ผ่านกระบวนการผลิตอาหารอัดเม็ดไป แจกจ่ายให้ประชาชนที่นำอาหารมาให้ลิงหรือสุนัข 5. ใ้บุคลากรงานรักษาความสะอาดนำอาหารเม็ดที่ผลิตได้ ไปเป็นอาหารลิงตามจุดต่างๆ 6. ถอดบทเรียน/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และขยายผลสู่ชุมชน หรือหน่วยงานอื่น	30,000.00	25,220.40	4,779.60	✓			มีนาคม - กรกฎาคม 2567	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วง ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
139	พัฒนาบริการทันตสุขภาพ	1. ตรวจสอบสุขภาพช่องปากและทาฟลูออไรด์วานิช ให้เด็กแรก เกิด-5 ปี 2. ตรวจสอบสุขภาพช่องปากและทาฟลูออไรด์วานิช ให้เด็กในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก และเด็กอนุบาลในโรงเรียน	250,000.00	158,200.00	91,800.00	✓			ตุลาคม 2566- กันยายน 2567	
140	พื้นที่เป้าหมายปลอดโรคพิษ สุนัขบ้า และสุนัขจรจัด	1. ดำเนินการขึ้นทะเบียนผู้เลี้ยงสุนัขและแมวในชุมชนแต่ละ ชุมชน 2. จัดทำประวัติสุนัข ตลอดจนเครื่องหมายประจำตัวสุนัข ตลอดจนการบริหารจัดการสุนัขไร้เจ้าของ 3. ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าครอบคลุมร้อยละ 80 ส่วนสุนัขจรจัดไม่มีเจ้าของจะจัดส่งเจ้าหน้าที่จับสุนัข เหล่านี้ มาเลี้ยงดูในศูนย์รักษาสุนัขหัวหิน และดำเนินการทำ 4. ส่งเสริมให้มีการใช้เทศบัญญัติเทศบาลเมืองหัวหิน เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข พ.ศ.2550และบังคับใช้ อย่างเป็นรูปธรรม 5. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้การเลี้ยงสุนัขที่ถูกต้องผ่านสื่อ หอกระจายข่าวและป้ายโฆษณาอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจถึงอันตรายของโรคพิษสุนัขบ้าและตระหนักใน การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปฏิบัติตามในทางปฏิบัติเมื่อมี สุนัขและแมวมารอบครอง ไม่ทอดทิ้งสัตว์ มีความ รับผิดชอบต่อสาธารณะ	20,000.00	20,000.00	0.00			✓	กันยายน 2567	ยกเลิก โอนลด 20,000

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วง ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
	พื้นที่เป้าหมายปลอดโรคพิษ สุนัขบ้า และสุนัขจรจัด (ต่อ)	6. กิจกรรมจัดทำคู่มือขั้นตอนการสร้างพื้นที่เป้าหมายโรค พิษสุนัขบ้าให้ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน ใช้เป็น แนวทางและเกณฑ์เดียวกัน ในการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษ สุนัขบ้าและปลอดสุนัขจรจัด 7. จัดอบรมอาสาปศุสัตว์ เพื่อเป็นผู้ช่วยในการดำเนินงาน								
141	อบรมเครือข่ายนักบริบาล ชุมชนดูแลผู้สูงอายุ/ผู้พิการ	- อบรมรณนักรบรบาลชุมชนหลักสูตรดูแลผู้สูงอายุ/ผู้พิการ จำนวน 20 คน (70 ชั่วโมง) - อบรมแกนนำสุขภาพ/ดูแลผู้สูงอายุ/ผู้พิการในชุมชน จำนวน 30 คน	100,000.00	30,000.00	70,000.00			✓	เมษายน 2567	ยกเลิก โอนลด 30,000
142	นำร่องเพื่อจัดการมูลฝอย อินทรีย์และศึกษาการใช้ ประโยชน์จากมูลฝอยอินทรีย์	1. จัดอบรมสัมมนาประชุมถ่ายทอดความรู้ สร้างความเข้าใจ ในการคัดแยกขยะอินทรีย์จากแหล่งกำเนิดต่าง ๆ 2. จัดหาวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการดำเนินการคัดแยกขยะ อินทรีย์หรือใช้ประโยชน์จากขยะอินทรีย์ ประชาชนใน 40 ชุมชน เขตพื้นที่เทศบาลเมืองหัวหิน จำนวน 80 คน	100,000.00	0.00	100,000.00			✓	กันยายน 2567	ยกเลิก โอนลด 100,000
143	การจัดทำระบบฐานข้อมูล ด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน	จ้างเหมาจัดทำระบบฐานข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมของกอง สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ในด้านขยะมูลฝอย น้ำเสีย คุณภาพอากาศพื้นที่สีเขียว การจัดการภัยพิบัติและข้อมูล การปล่อยก๊าซเรือนกระจกระดับเมือง จำนวน 1 ระบบ	300,000.00	0.00	300,000.00			✓	กันยายน 2567	ยกเลิก โอนลด 300,000

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วง ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
144	ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมและ ปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ของกองการแพทย์	บำรุงรักษาซ่อมแซมและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างของ กองการแพทย์ ให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน	20,000.00	0.00	20,000.00			✓	ตุลาคม 2566- กันยายน 2567	ยกเลิก
แผนงาน เคหะและชุมชน										
145	กำจัดขยะมูลฝอย	นำขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองหัวหิน ซึ่งมี ปริมาณเก็บขน160-200 ตัน/วัน ไปกำจัด ณ สถานที่กำจัด ขยะมูลฝอยให้ถูกหลักสุขาภิบาล เป็นรายเดือนๆ ละ 900 บาท/ตัน จำนวน 12 เดือน (ปีงบประมาณ) คิดเป็นเงิน เดือนละ ประมาณ 4,185,000 บาท (คิดตามปริมาณ น้ำหนักขยะที่เกิดขึ้นจริง)	43,920,000.00	43,624,750.50	295,249.50	✓			ตุลาคม 2566- กันยายน 2567	
146	จ้างเหมาทำความสะอาด ท่อระบายน้ำภายในพื้นที่ เขตเทศบาล	จ้างเหมาทำความสะอาดท่อระบายน้ำ บ่อพักน้ำ ท่อระบาย น้ำภายในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองหัวหินพื้นที่ถนนเพชรเกษม ถนนสระสงฆ์ ถนนเดชาอนุชิต ถนนนเรศดำริห์ ถนนดำเนิน เกษม ถนนชมสินธุ์ ถนนแนบเคหาสน์ ฯลฯ	20,000,000.00	19,790,000.00	210,000.00	✓			พฤษภาคม 2567	
147	ปรับปรุงอาคารตลาดฉัตรไชย 1 (7 โค้ง)	ปรับปรุงอาคารตลาดฉัตรไชย พื้นที่ใช้สอยรวมไม่น้อยกว่า 1,054 ตารางเมตร อาทิเช่น ห้องน้ำ พื้นสถานที่ล้างภาชนะ ระบบระบายน้ำ ระบบไฟฟ้า ระบบสุขาภิบาล ตัวอาคาร จำหน่ายอาหาร ของฝากและของที่ระลึก รายละเอียดตาม แบบแปลนเทศบาลฯ	1,670,000.00	0.00	1,670,000.00		✓		ตุลาคม 2567- กันยายน 2568	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วง ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
148	ก่อสร้างที่จอดรถยนต์ของ หน่วยงาน บริเวณระบบโรง บำบัดน้ำเสีย ซอยหัวหิน 89	จัดทำหลังคาสำหรับที่จอดรถ (ครึ่งวงกลม) ขนาดสูงไม่น้อย กว่า 7 ม. x กว้างไม่น้อยกว่า 9 ม. X ยาวไม่น้อยกว่า 75 ม. (รายละเอียดตามแบบแปลน) รถยนต์ของหน่วยงานมีสถานที่ เก็บรักษาเหมาะสม ป้องกันแดดและฝน ที่เป็นอันตรายต่อตัว รถ	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00		✓		ตุลาคม 2567- กันยายน 2568	
149	ปรับปรุงอุปกรณ์ระบบส่งน้ำ บ่อสูบน้ำสถานีสูบน้ำคลอง สมอเรียง จำนวน 1 บ่อ	ปรับปรุงเปลี่ยน เชื้อควาล์ว เกทวาล์ว สถานีสูบน้ำคลอง สมอเรียง พร้อมอุปกรณ์เชื้อควาล์ว ขนาดไม่น้อยกว่า 250 มม. จำนวน 4 ชุด เกทวาล์ว ขนาดไม่น้อยกว่า 250 มม. จำนวน 4 ชุด ๆ ละ 400,000 บาท เพื่อเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์เดิมที่ ชำรุด	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00		✓		ตุลาคม 2567- กันยายน 2568	
150	ปรับปรุงระบบอุปกรณ์ส่งน้ำ สถานีสูบน้ำ ซอยหัวหิน 77 จำนวน 5 ชุด	ปรับปรุงอุปกรณ์ส่งน้ำ พร้อมติดตั้งเชื้อควาล์วขนาด 400 มม. จำนวน 5 ชุด เกทวาล์วขนาด 400 มม.จำนวน 5 ชุดทดแทน อุปกรณ์ที่เสื่อมสภาพหมดอายุการใช้งาน สถานีสูบน้ำ ซอย หัวหิน 77มีอุปกรณ์ใช้งาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพิ่ม ขีดความสามารถในการส่งน้ำเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย ซอย 89	4,750,000.00	0.00	4,750,000.00		✓		ตุลาคม 2567- กันยายน 2568	
151	ปรับปรุงเปลี่ยน ท่อส่งน้ำ บ่อ สูบน้ำเสีย (SUM) ซอยหัวหิน 89	ปรับปรุงและติดตั้งอุปกรณ์ ท่อส่งน้ำและอุปกรณ์ ขนาด 300 มม.จำนวน 5 ชุด บ่อสูบน้ำเสีย (บ่อ SUM)โรงบำบัดน้ำเสีย ซอยหัวหิน 89มีอุปกรณ์ใช้งาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพิ่มขีดความสามารถในการส่งน้ำเข้าสู่กระบวนการ บำบัดน้ำเสีย	3,680,000.00	0.00	3,680,000.00		✓		ตุลาคม 2567- กันยายน 2568	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วง ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
แผนงาน งบกลาง										
152	เงินสมทบระบบหลักประกัน สุขภาพขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น (สปสช.)	สนับสนุนงบประมาณ แก่ประชาชนและหน่วยบริการ สาธารณสุขในพื้นที่จัดทำโครงการ/กิจกรรมการส่งเสริม สุขภาพการป้องกันโรค การฟื้นฟูสภาพและการรักษา พยาบาลที่จำเป็นต่อชีวิต	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	✓			ตุลาคม 2566- กันยายน 2567	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567

เทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมพัฒนาสวัสดิการ สังคม ชุมชน และคุณภาพชีวิต

แผนงาน การรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วง ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
153	ฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับ อัคคีภัยประจำปี	จัดเจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ ฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับ อัคคีภัย เพื่อให้เกิดทักษะและความคล่องตัว จำนวน 45 คน	41,000.00	38,095.00	2,905.00	✓			กรกฎาคม 2567	
154	7 วันอันตราย	จัดตั้งจุดบริการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วง เทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ 2567	13,200.00	12,250.00	950.00	✓			มกราคม 2567 และ เมษายน 2567	
155	ให้ความรู้เรื่องอัคคีภัยแก่ สถานศึกษาในเขตเทศบาล	จัดฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องอัคคีภัยแก่นักเรียนในสถานศึกษา ของเทศบาล จำนวน 5 โรงเรียน ระดับชั้น ป.4, ป.5, ป.6	35,000.00	32,290.00	2,710.00	✓			สิงหาคม 2567	
156	ควบคุมประชากรลิงแสม และลิงเสนในเขตเทศบาล เมืองหัวหิน	อุดหนุนงบประมาณให้กับสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี ทำหมันลิงแสม เพื่อลดประชากรลิงในอนาคต จำนวน 300 ตัว	580,000.00	399,505.00	180,495.00	✓			กันยายน 2567	โอนลด 100,000

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วง ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
157	พัฒนาและเพิ่มศักยภาพ อาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปี	นำคณะ อปพร. ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพ อปพร. ณ พื้นที่จังหวัดนครนายก จำนวน 90 คน	380,000.00	379,940.00	60.00	✓			กุมภาพันธ์ 2567	โอนลด 36,600
แผนงาน การศึกษา										
158	จ้างเหมาเวรยามรักษาการณ์ บริเวณโรงเรียน/ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมือง หัวหิน	จ้างเหมาบริษัทเอกชนทำการรักษาความปลอดภัยของ ทรัพย์สินและอาคารสถานที่ของโรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดจำนวน 8 แห่ง แห่งละ 2 คนต่อวัน คนละ 12 ชั่วโมง ทั้งกลางวันและกลางคืนตลอด 24 ชั่วโมง	2,700,000.00	2,222,746.04	477,253.96	✓			ต.ค. 66 - ก.ย. 67	
แผนงาน สังคมสงเคราะห์										
159	อบรมและส่งเสริมกิจกรรม "ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและ ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองหัวหิน "	อบรมและฝึกทักษะอาชีพให้กับผู้สูงอายุ จำนวน 40 คน	30,000.00	12,800.00	17,200.00	✓			กรกฎาคม 2567	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วง ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
160	ครอบครัวสัมพันธ์	อบรมสมาชิกภายในครอบครัว จำนวน 15-20 ครอบครัว รวมจำนวน 40 คน เพื่อส่งเสริมให้สถาบันครอบครัวมีความ เข้มแข็ง	150,000.00	144,940.00	5,060.00	✓			เมษายน 2567	
161	พัฒนาศักยภาพสตรีเทศบาล เมืองหัวหิน	อบรมและศึกษาดูงานการพัฒนาศักยภาพสตรี จำนวน 3 วัน 2 คืน (80 คน)	500,000.00	499,590.00	410.00	✓			มีนาคม 2567	
162	พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และผู้เตรียมเข้าสู่วัยสูงอายุ	-อบรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (กิจกรรมต่อเนื่องเดือนละ 1 ครั้ง) -อบรมและศึกษาดูงานผู้สูงอายุ (150 คน) จำนวน 3 วัน 2 คืน	1,000,000.00	916,940.00	83,060.00	✓			สิงหาคม 2567	
163	สวัสดิการสงเคราะห์ ช่วยเหลือประชาชนด้าน ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ ชีวิต	สงเคราะห์ช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิตแก่ประชาชนที่เดือดร้อนหรือประสบภาวะ ยากลำบาก ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย เพื่อช่วยเหลือประชาชนตามหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. 2566	500,000.00	230,000.00	270,000.00	✓			ต.ค. 66 - ก.ย. 67	ยกเลิก โอนลด 230,000
164	พัฒนาขับเคลื่อนศูนย์ฟื้นฟู สภาพทางสังคม	ฟื้นฟูสภาพทางสังคมให้กับผู้ติดยาเสพติดหรือผู้ผ่านการ บำบัดรักษาที่ได้รับการส่งต่อจากศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและ ปราบปรามยาเสพติดเทศบาลเมืองหัวหิน (ศป.ปส.ทม.หัว หิน) และศูนย์คัดกรอง	100,000.00	0.00	100,000.00			✓	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	ยกเลิก

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วง ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
แผนงาน เคหะและชุมชน										
165	จ้างเหมาบริการยามรักษาความปลอดภัยประจำสวนหลวงราชินี (19 ไร่)	จ้างเหมาบริษัทเอกชนทำการรักษาความปลอดภัยของทรัพย์สินภายในสวนหลวงราชินี (19ไร่) จำนวน 2 คน/วัน คนละ 12 ชม.	420,000.00	408,000.00	12,000.00	✓			ตุลาคม 2566- กันยายน2567	
แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน										
166	ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน	จัดอบรมส่งเสริมอาชีพด้านการประกอบอาชีพต่าง ๆ ให้กับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน จำนวน 5 ครั้ง ๆ ละ 40 คน	500,000.00	465,523.00	34,477.00	✓			สิงหาคม 2567	โอนลด 100,000
167	อบรม ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาต่อยอดวิสาหกิจชุมชนในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน	อบรมและศึกษาดูงานให้กับกลุ่มสมาชิกวิสาหกิจชุมชนภายในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน จำนวน 100 คน	300,000.00	299,900.00	100.00	✓			เมษายน 2567	
168	อบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานคณะกรรมการชุมชน	อบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการชุมชน คณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และทัศนศึกษาดูงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ประสบความสำเร็จ ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนในด้านต่าง ๆ จำนวน 150 คน	1,120,000.00	1,118,375.00	1,625.00	✓			มกราคม 2567	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วง ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
169	ส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคประชาชน	จัดอบรมให้ความรู้กับประชาชนและศึกษาดูงานเกี่ยวกับการนำแนวคิดและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิต จำนวน 120 คน	500,000.00	499,800.00	200.00	✓			เมษายน 2567	
170	อบรม ส่งเสริม และสนับสนุน การดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้ชุมชน	อบรมส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานและกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์การเรียนรู้ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน ให้แก่ตัวแทนคณะกรรมการและสมาชิกของศูนย์การเรียนรู้ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน จำนวน 60 คน	200,000.00	193,500.00	6,500.00	✓			มิถุนายน 2567	โอนลด 110,000
171	พัฒนาศักยภาพเครือข่ายแกนนำสมาชิกชมรม Strong เทศบาลเมืองหัวหินองค์กรพอเพียง	จัดอบรมพัฒนาศักยภาพสมาชิกชมรม STRONG เทศบาลเมืองหัวหิน องค์กรพอเพียงต่อต้านทุจริต ให้แก่สมาชิกชมรม STRONG ภาคประชาชน จำนวน 80 คน	100,000.00	60,400.00	39,600.00	✓			มิถุนายน 2567	
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ										
172	จ้างเหมาบริการป้องกัน กำจัดปลวกและแมลงบริเวณสนามฟุตบอลชุมชนตะเกียบ	จ้างเหมาบริษัทเอกชนดำเนินการฉีดยาป้องกันกำจัดปลวกและแมลง เดือนละ 1 ครั้ง	20,000.00	17,120.00	2,880.00	✓			ต.ค. 66 - ก.ย. 67	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วง ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
แผนงาน งบกลาง										
173	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จ่ายเงินเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ เดือนละ 1 ครั้ง จำนวน 8,418 คน ผู้สูงอายุ 60-69 ปี คนละ 600 บาท ผู้สูงอายุ 70-79 ปี คนละ 700 บาท ผู้สูงอายุ 80-89 ปี คนละ 800 บาท ผู้สูงอายุ 90 ปีขึ้นไป คนละ 1,000 บาท	74,756,400.00	71,950,200.00	2,806,200.00	✓			ต.ค. 66 - ก.ย. 67	โอนลด 2,694,500
174	เบี้ยยังชีพความพิการ	จ่ายเงินเบี้ยยังชีพให้กับคนพิการ เดือนละ 1 ครั้ง จำนวน 1,158 คน อายุ 0-18 ปี คนละ 1,000 บาท อายุ 18 ปีขึ้นไป คนละ 800 บาท	13,596,000.00	11,733,200.00	1,862,800.00	✓			ต.ค. 66 - ก.ย. 67	
175	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จ่ายเงินเบี้ยยังชีพให้กับผู้ป่วยเอดส์ เดือนละ 1 ครั้ง จำนวน 84 คน คนละ 500 บาท	552,000.00	384,500.00	167,500.00	✓			ต.ค. 66 - ก.ย. 67	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567

เทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมพัฒนาการบริหารงานและบริการ

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วง ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
176	จ้างเหมาบริการดูแลรักษา ระบบลิฟท์ของอาคารที่จอดรถ 7 ชั้น	จ้างเหมาบริการตรวจสอบและบำรุงลิฟต์โดยสารฯ จำนวน 12 ครั้ง	100,000.00	36,915.00	63,085.00	✓			ตุลาคม 2566- กันยายน2567	
177	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน หรือจัดกิจกรรมต่าง ๆ ตาม นโยบายของรัฐบาล ราชการ ส่วนกลาง และราชการส่วน ภูมิภาคที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ ของเทศบาลที่สามารถกระทำ ได้	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานหรือจัดกิจกรรมต่าง ๆ ตามนโยบายของรัฐบาลคสช. ราชการส่วนกลางและราชการ ส่วนภูมิภาคที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของเทศบาลที่สามารถ กระทำได้	10,000.00	7,450.00	2,550.00	✓			ตุลาคม 2566- กันยายน2567	
178	จ้างเหมาบุคคลภายนอกทำ ความสะอาดอาคารสำนักงาน เทศบาลเมืองหัวหินและ ห้องน้ำอาคารที่จอดรถ 7 ชั้น	จ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาดอาคารให้มี ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อผู้มาติดต่อราชการจำนวน 8 คน 12 ครั้ง	1,180,800.00	1,180,800.00	0.00	✓			ตุลาคม 2566- กันยายน2567	
179	ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมและ ปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ของสำนักปลัดเทศบาล	บำรุงรักษาซ่อมแซมและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ของสำนักปลัดฯ	100,000.00	98,830.00	1,170.00	✓			ตุลาคม 2566- กันยายน2567	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วง ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
180	จ้างเหมาบริการป้องกันกำจัด ปลวกและแมลงอาคาร สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน และบ้านพักของพนักงาน เทศบาล	จ้างเหมาเอกชนดำเนินการฉีดยาป้องกันกำจัดปลวกและ แมลง จำนวน 6 ครั้ง	50,000.00	30,000.00	20,000.00	✓			ตุลาคม 2566- กันยายน2567	
181	จ้างเหมาบริการยามรักษา ความปลอดภัยอาคาร สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน และอาคารที่จอดรถ 7 ชั้น	จ้างเหมาบริษัทเอกชนทำการรักษาความปลอดภัยของ ทรัพย์สินเทศบาลเมืองหัวหินจำนวน 2 คน 12 ครั้ง	492,000.00	408,000.00	84,000.00	✓			ตุลาคม 2566- กันยายน2567	
182	อบรมศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา ศักยภาพให้กับบุคลากร ผู้ปฏิบัติงาน คณะทำงาน และคณะกรรมการของศูนย์ กฎหมายที่อยู่ในความ รับผิดชอบของกลุ่มงานนิติการ	จัดการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน สำหรับบุคลากร ผู้ปฏิบัติงาน คณะทำงาน และคณะกรรมการ ของศูนย์ กฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกลุ่มงานนิติการ อย่าง น้อย 20 คน	140,000.00	117,341.00	22,659.00	✓			พฤษภาคม 2567	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วง ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
183	พัฒนาความรู้ด้านกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ การปฏิบัติงาน สำหรับ บุคลากรองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิก สภาท้องถิ่น	จัดอบรมความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติงาน สำหรับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น เทศบาลเมืองหัวหิน จำนวน 2 รุ่น รุ่นละไม่น้อยกว่า 40 คน	40,000.00	35,119.00	4,881.00	✓			มีนาคม 2567 และ กรกฎาคม 2567	โอนลด 20,000
184	การเปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาล เมืองหัวหินเป็นเทศบาลนคร หัวหิน	ดำเนินการตามแนวทางการจัดตั้งเปลี่ยนแปลงฐานะ และเขต องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาล เมืองหัวหิน เป็นเทศบาลนครหัวหิน เช่น การจัดทำประชา พิจารณ์ ทั้ง 40 ชุมชน	500,000.00	491,475.00	8,525.00	✓			ตุลาคม 2566- กันยายน2567	โอนลด 405,000
185	จ้างที่ปรึกษาเพื่อสำรวจความ พึงพอใจของประชาชน ผู้ใช้บริการของ อปท.	จ้างหน่วยงานภายนอกสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ผู้รับบริการของ อปท. จำนวน 400 คน	20,000.00	19,000.00	1,000.00	✓			ตุลาคม 2566- กันยายน2567	
186	อบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ ผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภา เทศบาลและบุคลากรของ เทศบาล	ฝึกอบรมผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และบุคลากร ของเทศบาล จำนวน 1 วัน จำนวน 80 คน	300,000.00	293,967.00	6,033.00	✓			มีนาคม 2567	
187	จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์และ จูงใจผู้ชำระภาษีเทศบาลเมือง หัวหิน	-จ้างเหมาป้ายไวเนล -แผ่นพับเชิญชวนการชำระภาษี	30,000.00	21,000.00	9,000.00	✓			ธันวาคม 2566	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วง ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
188	จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	-ประชุมประชาคมเมือง เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น -ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล -ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา เทศบาล -ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา -ประชุมคณะกรรมการประสานแผนระดับอำเภอ เพื่อดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ จัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561	100,000.00	79,680.00	20,320.00	✓			ตุลาคม 2566- กันยายน2567	โอนลด 9,500
189	เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ข่าวสารทางสื่อต่าง ๆ	เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของเทศบาลเมืองหัวหินทาง สื่อต่าง ๆ อย่างน้อย 10 ช่องทาง 1. สถานีโทรทัศน์ท้องถิ่น 2. สถานีวิทยุ 3. หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น 4. วารสารเทศบาลเมืองหัวหิน 5. รายงานข้อมูล-ผลงานเด่นและช่องทางติดต่อเทศบาลใน รูปแบบปฏิทินประจำปี พ.ศ. 2568 6. รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2567 7. หนังสือ/คู่มือปฏิบัติงาน/คู่มือประชาชน 8. ป้ายประชาสัมพันธ์ 9. นิทรรศการ	3,600,000.00	3,317,571.00	282,429.00	✓			ต.ค. 66 - ก.ย. 67	โอนลด 1,122,180

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วง ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
	เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ข่าวสารทางสื่อต่าง ๆ (ต่อ)	10. ช่องทาง/สื่ออื่น ๆ ที่สามารถถ่ายทอดข่าวสารไปสู่ กลุ่มเป้าหมายได้อย่างทั่วถึงยิ่งขึ้น เช่น โบว์ชัวร์ แผ่นพับ ใบปลิว วีดิทัศน์ สื่อสังคมออนไลน์ เป็นต้น								
190	พัฒนาศักยภาพด้านการ ประชาสัมพันธ์ของเทศบาล เมืองหัวหิน	1.จ้างเอกชนภายนอกที่มีประสบการณ์และความรู้ความ ชำนาญเฉพาะด้านให้มาช่วยผลิตรายการโทรทัศน์ของ เทศบาลเมืองหัวหิน (เขียนบท/ถ่ายทำ/ตัดต่อ) ตามรูปแบบรายการที่เทศบาลเมืองหัวหินกำหนดซึ่งเป็นงาน ที่หนดเวลาแล้วเสร็จที่มีความเร่งด่วนโดยเจ้าหน้าที่ที่มีอยู่ไม่ สามารถดำเนินการได้ และหรือ 2. จ้างเอกชนภายนอกที่มีประสบการณ์และความรู้ความ ชำนาญเฉพาะด้านวีรถประชาสัมพันธ์/ติดตั้งเครื่องเสียง/ พิธีกร/จัดกิจกรรมพิเศษด้านการประชาสัมพันธ์หรือ ดำเนินการอื่นใดด้านการที่มีกำหนดเวลาแล้วเสร็จและมีความ เร่งด่วนโดยเจ้าหน้าที่ที่มีอยู่ไม่สามารถดำเนินการได้หรือ ประสบปัญหาขาดแคลนเครื่องมือเครื่องใช้ที่จำเป็นต่อการ ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ	300,000.00	200,000.00	100,000.00	✓			สิงหาคม 2567	
191	ดูแลเว็บไซต์เทศบาล เมืองหัวหิน	จ้างผู้ให้บริการดำเนินการดูแลรักษาระบบเว็บไซต์เทศบาล เมืองหัวหิน ให้มีความต่อเนื่องในการใช้งานและการบริการ สามารถบริหารระบบต่าง ๆ ของเว็บไซต์ให้มีความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน	50,000.00	49,416.00	584.00	✓			กันยายน 2567	โอนลด 40,000

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วง ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
192	จ้างเหมาดูแลรักษาและซ่อมบำรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายและระบบเครือข่ายสารสนเทศและการสื่อสาร	จ้างผู้ให้บริการดำเนินการดูแลรักษาและซ่อมบำรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า 200 เครื่อง และระบบเครือข่ายสารสนเทศและการสื่อสารของเทศบาลเมืองหัวหิน โดยมีเจ้าหน้าที่ในการดำเนินงานไม่น้อยกว่า 3 คน/เดือน	500,000.00	500,000.00	0.00	✓			กันยายน 2567	
193	จ้างที่ปรึกษาศึกษาวิจัยเทศบาลเมืองหัวหินเพื่อเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ	ศึกษาวิจัยความเป็นไปได้ตามแนวทางในการพัฒนา/รูปแบบและยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนหัวหินสู่เป้าหมาย/ยกร่างกฎหมายเพื่อให้เทศบาลเมืองหัวหินเป็น "องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ	7,500,000.00	7,499,670.00	330.00	✓			ต.ค. 66 - ก.ย. 67	โอนลด 3,999,670
194	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ (ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง)	ซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ของสำนักปลัดฯ	100,000.00	0.00	100,000.00			✓	ตุลาคม 2566- กันยายน 2567	ยกเลิก
195	ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	บำรุงรักษาซ่อมแซมและปรับปรุงหอกระจายข่าวชุมชนตามที่ได้รับการร้องขอ ปีละ 2 หอ ๆ ละ 25,000 บาท	50,000.00	0.00	50,000.00			✓	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	ยกเลิก

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วง ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
196	เช่าระบบดิจิทัลแพลตฟอร์ม แอปพลิเคชันไลน์	เช่าระบบดิจิทัลแพลตฟอร์มในรูปแบบของแอปพลิเคชันบน บัญชีทางการไลน์ (Application On Line OA) ของเทศบาล เมืองหัวหิน และมีสมาชิกเข้าถึงบัญชีทางการของไลน์ของ เทศบาลเมืองหัวหิน ไม่น้อยกว่า 10,000 ราย	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00			✓	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	ยกเลิก
แผนงาน การรักษาความสงบภายใน										
197	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา โครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ (ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อม บำรุงตามปกติหรือค่าซ่อม กลาง)	ซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ของสำนัก ปลัดเทศบาล	500,000.00	499,904.00	96.00	✓			ต.ค. 66 - ก.ย. 67	
แผนงาน สาธารณสุข										
198	ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมและ ปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ของกองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	บำรุงซ่อมแซมและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	50,000.00	48,203.50	1,796.50	✓			ต.ค. 66 - ก.ย. 67	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วง ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
199	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา โครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ (ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อม บำรุงตามปกติหรือค่าซ่อม กลาง)	ซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ของ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	50,000.00	0.00	50,000.00			✓	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	ยกเลิก
200	ฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพิ่ม ศักยภาพการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่งานป้องกันและ ควบคุมโรคติดต่อ	- จัดอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ โรคติดต่อด้านการป้องกันและควบคุมโรคและผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 20 คน	150,000.00	0.00	150,000.00			✓	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	
201	อบรมและศึกษาดูงานเชิง ปฏิบัติการด้านยุทธศาสตร์ สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	1.อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม 2.ศึกษาดูงานหน่วยงานที่มีความโดดเด่นด้านการจัดการ สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ จำนวน 50 คน	250,000.00	249,000.00	1,000.00			✓	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	ยกเลิก โอนลด 249,000
202	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง ครุภัณฑ์ของกองการแพทย์	เพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น ยานพาหนะ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่า ซ่อมกลาง	20,000.00	0.00	20,000.00			✓	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	ยกเลิก

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วง ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
แผนงาน เคหะและชุมชน										
203	ก่อสร้างเทคอนกรีตทางลาด เอียงหน้าบริเวณห้องน้ำสวน หลวงราชินี 19 ไร่	ก่อสร้างเทคอนกรีตทางลาดเอียงหน้าบริเวณห้องน้ำสวน หลวงราชินี 19 ไร่	35,000.00	34,000.00	1,000.00	✓			พฤศจิกายน - ธันวาคม 2567	
204	ปรับปรุงห้องทำงานของงาน รักษาความสะอาด กอง สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	ปรับปรุงห้องทำงานของงานรักษาความสะอาดฯ ขนาด ความกว้างไม่น้อยกว่า 5 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 24 เมตร	483,000.00	0.00	483,000.00			✓	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ งบประมาณ พ.ศ. 2568
205	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา โครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ (ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อม บำรุงตามปกติหรือค่าซ่อม กลาง)	ซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ของสำนักช่าง	20,000.00	0.00	20,000.00			✓	ตุลาคม 2566- กันยายน 2567	ยกเลิก
206	ฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพการ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ การจัดการน้ำเสีย	ฝึกอบรมพนักงาน ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ของงาน บำบัดน้ำเสีย และศึกษาดูงานนอกสถานที่	300,000.00	300,000.00	0.00			✓	กันยายน 2567	ยกเลิก โอนลด 300,000

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วง ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
207	ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างของกองช่างสุขาภิบาล	บำรุงซ่อมแซมและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างต่างๆของกองช่างสุขาภิบาล	500,000.00	0.00	500,000.00			✓	ตุลาคม 2566- กันยายน 2567	ยกเลิก
208	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ (ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง)	ซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ของกองช่างสุขาภิบาล	2,512,990.00	1,720,000.00	792,990.00			✓	ตุลาคม 2566- กันยายน 2567	ยกเลิก โอนลด 1,720,000
แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน										
209	ส่งเสริมและพัฒนาบทบาทด้านการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐและประชาชน	อบรมให้ความรู้ประชาชน คณะกรรมการชุมชน และกลุ่มพลังมวลชน จำนวน 120 คน ให้เห็นถึงความสำคัญของกระบวนการมีส่วนร่วม และสามารถเป็นเครือข่ายระหว่างภาครัฐและประชาชน	100,000.00	84,460.00	15,540.00	✓			กันยายน 2567	
210	ประชุมผู้นำชุมชนในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน	จัดประชุมผู้นำชุมชนในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน คณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล และทุกส่วนราชการฯ จำนวน 90 คน ทุกวันพุธที่ 3 ของเดือน	50,000.00	47,575.00	2,425.00	✓			ตุลาคม 2566- กันยายน2567	
แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ										
211	จ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษา สนามฟุตบอลชุมชนตะเกียบ	จ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษา สนามฟุตบอลชุมชนตะเกียบ จำนวน 12 เดือน	1,200,000.00	1,123,437.00	76,563.00	✓			ตุลาคม 2566- กันยายน2567	โอนลด 7,000

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วง ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา										
212	บำรุงรักษาซ่อมแซม และ ปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ของสำนักช่าง	ทำการปรับปรุง ซ่อมแซมต่อเติม รื้อถอนที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ของสำนักช่าง ที่ชำรุดเสียหายในพื้นที่เขตเทศบาล ให้ สามารถใช้งานได้ตามปกติ อาทิ เช่น ศาลาที่พักผู้โดยสาร ทาง สะพานทางเดินเท้า ท่อระบายน้ำ ป้ายชื่อ ซอยชุมชน ฯลฯ	2,710,000.00	2,706,630.67	3,369.33	✓			ตุลาคม 2566- กันยายน2567	โอนลด 2,389,000
213	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง ครุภัณฑ์ของส่วนควบคุมการ ก่อสร้าง สำนักช่าง	ซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ของส่วนควบคุมการก่อสร้าง สำนักช่าง	300,000.00	0.00	300,000.00			✓	ตุลาคม 2566- กันยายน2567	ยกเลิก