

ส่วนที่ 1

บทนำ

1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และการประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกัน มีจุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ นายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง สามารถกำกับดูแล ทบทวน และ พัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลนครหัวหินจึงเป็นการติดตามผลที่สำคัญ ดังนี้

1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาเทศบาลนคร หัวหินหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาเทศบาลนครหัวหิน ตรวจสอบดูว่า แผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่ กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

3. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

4. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผล การดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึง จุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากนายกเทศมนตรี สมาชิก สภาเทศบาล ปลัด/รองปลัดเทศบาล ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรของเทศบาล นครหัวหิน สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความ สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาล นครหัวหิน

บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้ เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมี ความสุขุมรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้าง ให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่น อย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหา ลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิต

หรือผู้มีส่วนได้เสียในเทศบาลเมืองหัวหินให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรัดดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืนเป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

1. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นของเทศบาลนครหัวหิน ซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้
3. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นของเทศบาลนครหัวหิน
4. เพื่อทราบถึงสภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลนครหัวหิน
5. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของนายกเทศมนตรี ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุกระดับของเทศบาลนครหัวหิน ที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในเขตเทศบาลนครหัวหินหรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด
6. เพื่อติดตามและประเมินผลการทำงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 29 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ (1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผล และเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละ

หนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี (4) แต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

1. การดำเนินการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน 11 คนประกอบด้วย

- 1) สมาชิกสภาเทศบาลที่สภาเทศบาลคัดเลือก จำนวน 3 คน
- 2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน
- 3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่นายกเทศมนตรีคัดเลือก จำนวน 2 คน
- 4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่

นายกเทศมนตรีคัดเลือก จำนวน 2 คน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลนครหัวหิน ต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

1. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับเทศบาลนครหัวหิน
2. ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลา ที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อนายกเทศมนตรีนครหัวหินเพื่อดำเนินการต่อไป

2. การกำหนดแนวทางและวิธีการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลนครหัวหิน ได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลนครหัวหิน ดังนี้

2.1 การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผล การนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำมากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก ข้อ 2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ

2.3 ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในขั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบขั้นตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้ แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจกแจง ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนา เปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลายๆ วิธี ประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่เทศบาลเมืองหัวหิน


2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่กำหนดได้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่งๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมของเทศบาลนครหัวหิน ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3

2.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผล และเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลนครหัวหินต่อนายกเทศมนตรีเพื่อให้นายกเทศมนตรีเสนอต่อสภาเทศบาล และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลนครหัวหิน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

2.7 การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองหัวหินหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อนายกเทศมนตรี

3. การรายงานผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลนครหัวหิน มีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกเทศมนตรี เพื่อให้นายกเทศมนตรีเสนอต่อสภาเทศบาล และคณะกรรมการพัฒนาของเทศบาลนครหัวหิน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี



ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น

ประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชน
ในเขตเทศบาลนครหัวหินทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วัน
รายงานผลและเสนอความเห็น
ดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองหัวหินใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตรฐานประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจของเทศบาลนครหัวหินรวมถึงผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

1. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลนครหัวหิน กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

1.1 กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้

- 1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลนครหัวหิน อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
- 2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ่านมาทุกครั้ง
- 3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกเทศมนตรีภายในกำหนดเวลา เพื่อให้นายกเทศมนตรีเสนอสภาเทศบาล/คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลภายในระยะเวลาที่กำหนด

1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ของเทศบาลนครหัวหิน

1.3 ความเพียงพอ (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในเทศบาลนครหัวหินมาปฏิบัติงาน

1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการที่เป็นโครงการในรอบ 5 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา

1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลนครหัวหิน ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาดความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น

1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น

กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของเทศบาลนครหัวหินทั้งในระดับเมืองและระดับชุมชน และอาจรวมถึงอำเภอหัวหิน และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ด้วย เพราะมีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน

2. ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลนครหัวหิน กำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สำคัญ 3 ประการ คือ

- 1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล
- 2) เครื่องมือ
- 3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่างๆ

2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้

2) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต (observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรของเทศบาลนครหัวหิน ข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้

3. กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลนครหัวหิน กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผล เพื่อตรวจสอบการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่างๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัดจะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น การทดสอบและการวัดโครงการวางท่อเมนใหม่ บริเวณซอยหัวหิน 96/1 (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทงประจำปี (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) เป็นต้น

3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้ายๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตองไม่เคร่งครัดในขั้นตอน

3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครหัวหิน ใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลนครหัวหิน มีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต (1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชนในเขตเทศบาลนครหัวหินหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกตบันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในเทศบาลนครหัวหิน

3.4 การสำรวจ (surveys) ในที่นี้หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลนครหัวหิน คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครหัวหิน จะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน

3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ของเทศบาลนครหัวหิน

5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาดังต่าง ๆ ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้

1. ได้ทราบถึงสภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะช่วยให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน
2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันที่ทั้งในปัจจุบันและอนาคต
3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ่มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลางบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น
4. สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการสภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ
5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ
6. การวินิจฉัย สั่งการ นายกเทศมนตรี ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ของเทศบาลนครหัวหิน สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้
7. ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในเทศบาลนครหัวหินแต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายของเทศบาลนครหัวหินเกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตเทศบาลนครหัวหิน

ส่วนที่ 2

การติดตามและประเมินผล

1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ในปีงบประมาณ 2566 มีโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อดำเนินการโครงการพัฒนาต่าง ๆ รวมทั้งสิ้น จำนวน 195 โครงการ ได้ดำเนินโครงการแล้วเสร็จจำนวน 136 โครงการ โครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ จำนวน 8 โครงการและยกเลิกการดำเนินโครงการ จำนวน 51 โครงการ

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการที่ได้งบประมาณ	จำนวนโครงการ		
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก
1. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยว โครงสร้างพื้นฐาน และเศรษฐกิจ	55	33	5	17
2. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	52	40	2	10
3. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมพัฒนาสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	28	21	-	7
4. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมพัฒนาสวัสดิการสังคม ชุมชน และคุณภาพชีวิต	25	24	-	1
5. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมพัฒนาการบริหารงานและบริการ	35	18	1	16
รวม	195	136	8	51

โครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 8 โครงการ รายละเอียด ดังนี้

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์การพัฒนา	โครงการ	จำนวนงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
1	ส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยว โครงสร้างพื้นฐาน และเศรษฐกิจ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบระบายน้ำ ซอยชมสินธุ์ 11 (อ่าวน้ำซอຍ 6)	1,550,000.00	สำนักช่างดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์การพัฒนา	โครงการ	จำนวนงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
----------	--------------------	---------	---------------	--------------

2	ส่งเสริมพัฒนาการ ท่องเที่ยว โครงสร้าง พื้นฐาน และเศรษฐกิจ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบระบายน้ำ ซอยตรงข้าม บ้านทรงไทย ซอย 2 (หมู่บ้านเขา พิทักษ์)	950,000.00	สำนักช่าง ยกเลิกโครงการ
3	ส่งเสริมพัฒนาการ ท่องเที่ยว โครงสร้าง พื้นฐาน และเศรษฐกิจ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบระบายน้ำ ซอยหัวหิน 124 แยกขวาซอยแรก ข้างราชมงคลเขาเต่า	8,218,000.00	สำนักช่าง ดำเนินการ แล้วเสร็จ
4	ส่งเสริมพัฒนาการ ท่องเที่ยว โครงสร้าง พื้นฐาน และเศรษฐกิจ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม ระบบระบายน้ำ ซอยอ่าวหัวดอน 1 (เรือริมธาร)	3,681,000.00	สำนักช่าง ดำเนินการ แล้วเสร็จ
5	ส่งเสริมพัฒนาการ ท่องเที่ยว โครงสร้าง พื้นฐาน และเศรษฐกิจ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม ระบบระบายน้ำ ซอยกองกำกับการ อารักขา ตำรวจภูธร ภาค 7	4,201,200.00	สำนักช่าง ดำเนินการ แล้วเสร็จ
6	ส่งเสริมพัฒนา การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	ก่อสร้างเสาธงพร้อมฐานโรงเรียน เทศบาลบ้านบ่อฝ้าย	364,000.00	กองการศึกษา ดำเนินการ แล้วเสร็จ
7	ส่งเสริมพัฒนาการ ศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	ก่อสร้างรั้วโรงเรียนเทศบาล วัดหนองแก	1,733,000.00	กองการศึกษา ดำเนินการ แล้วเสร็จ
8	ส่งเสริมพัฒนาการ บริหารงาน และบริการ	ติดตั้งเสาหอกระจายข่าวชุมชนประชา ร่วมจิตต์ เทศบาลเมืองหัวหิน	120,000.00	กองยุทธศาสตร์ฯ ยกเลิกโครงการ

การติดตามการจัดซื้อครุภัณฑ์ของเทศบาลนครหัวหิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลนครหัวหิน ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในการจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมจำนวนครุภัณฑ์ทั้งสิ้น จำนวน 81 รายการ ได้ดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ทั้งหมด จำนวน 60 รายการ ครุภัณฑ์ที่อยู่ระหว่างการจัดซื้อ จำนวน 5 รายการ และยกเลิกการจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 16 รายการ

การจัดซื้อครุภัณฑ์ที่ของเทศบาลนครหัวหิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จำแนกตามหน่วยงานรับผิดชอบ

ลำดับ ที่	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	จำนวนครุภัณฑ์ ที่ได้ งบประมาณ ในการจัดซื้อ	จำนวนโครงการ		
			ดำเนินการ จัดซื้อแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ จัดซื้อ	ยกเลิก การจัดซื้อ

1	สำนักปลัดเทศบาล	3	1	1	1
2	กองการประปา	9	4	-	5
3	กองการศึกษา	33	30	-	3
4	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	5	3	1	1
5	กองช่างสุขาภิบาล	16	13	2	1
6	สำนักช่าง	15	9	1	5
รวม		81	60	5	16

ครุภัณฑ์ที่อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดซื้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 5 รายการ รายละเอียดดังนี้

ลำดับที่	ครุภัณฑ์	จำนวนงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
1	ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จำนวนไม่น้อยกว่า 30 ตัว พร้อมระบบหัวหินสมาร์ทชิต ระยะที่ 1 พร้อมอุปกรณ์ในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน <i>แผนฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/66 น. 41 ลำดับที่ 10</i> (ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์)	10,000,000.00	สำนักปลัดฯ ดำเนินการแล้วเสร็จ
2	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแค้น จำนวน 3 คัน ๆ ละ 850,000 บาท <i>แผนฯ น.272 ลำดับที่ 39</i> (ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง)	2,550,000.00	กองสาธารณสุขฯ ดำเนินการแล้วเสร็จ
3	เครื่องสูบน้ำ (เคลื่อนที่เร็ว) แบบชนิดหอยโข่ง เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่น้อยกว่า 4 จังหวะ อัตราสูบไม่น้อยกว่า 520 ลบ.ม./ชม. ติดตั้งอยู่บนทรลเลอร์ ลากจูง ไม่น้อยกว่า 2 ล้อ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด <i>แผนฯ น.287 ลำดับที่ 120</i> (ครุภัณฑ์โรงงาน)	800,000.00	กองช่างสุขาภิบาล ยกเลิกโครงการ

ลำดับที่	ครุภัณฑ์	จำนวนงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
4	เครื่องสูบน้ำแบบจุ่มใต้น้ำ (Submersible Pump) ขนาด 3 เฟส / โวลท์/50 Hg. /4.7 กิโลวัตต์ อุปกรณ์ใช้งาน จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 300,000 บาท <i>แผนฯ น.288 ลำดับที่ 126</i> (ครุภัณฑ์การเกษตร)	600,000.00	กองช่างสุขาภิบาล ดำเนินการแล้วเสร็จ
5	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน <i>แผนฯ น. 266 ลำดับที่ 12</i> (ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง)	2,563,000.00	สำนักช่าง ยกเลิกโครงการ

2. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ในปีงบประมาณ 2567 มีโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อดำเนินการโครงการพัฒนาต่าง ๆ รวมทั้งสิ้น จำนวน 213 โครงการ ได้ดำเนินโครงการแล้วเสร็จจำนวน 129 โครงการ โครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ จำนวน 55 โครงการ และยกเลิกการดำเนินโครงการ จำนวน 29 โครงการ

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการที่ได้งบประมาณ	จำนวนโครงการ		
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก
1. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยว โครงสร้างพื้นฐาน และเศรษฐกิจ	72	21	45	6
2. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	49	42	3	4
3. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมพัฒนาสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	31	21	5	5
4. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมพัฒนาสวัสดิการสังคม ชุมชน และคุณภาพชีวิต	23	21	-	2
5. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมพัฒนาการบริหารงานและบริการ	38	24	2	12
รวม	213	129	55	29

โครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 55 โครงการ รายละเอียดดังนี้

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์การพัฒนา	โครงการ	จำนวนงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
1	ส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยว โครงสร้างพื้นฐาน และเศรษฐกิจ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบระบายน้ำ ซอยข้างบ้านเลขที่ 68/11 นายหยด ชูกำลัง (หัวหิน 122)	1,092,072.00	สำนักช่างอยู่ระหว่างดำเนินการ
2	ส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยว โครงสร้างพื้นฐาน และเศรษฐกิจ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบระบายน้ำ ซอยข้างหอประชุมราชมณเฑียรแห่งพยานพระยะโอวาท (เขาน้อย)	1,656,204.00	สำนักช่างดำเนินการแล้วเสร็จ
3	ส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยว โครงสร้างพื้นฐาน และเศรษฐกิจ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบระบายน้ำ ซอยข้างบ้านเลขที่ 64/132 (ติดสระน้ำหนองแก 1)	526,292.00	สำนักช่างอยู่ระหว่างดำเนินการ

4	ส่งเสริมพัฒนาการ ท่องเที่ยว โครงสร้าง พื้นฐาน และเศรษฐกิจ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม ระบบระบายน้ำ ขอยชลประทาน 26 (สมอโพรง ซอย 8 ทางขึ้นไฮแลนด์ รีสอร์ท)	2,723,292.00	สำนักช่าง ดำเนินการ แล้วเสร็จ
5	ส่งเสริมพัฒนาการ ท่องเที่ยว โครงสร้าง พื้นฐาน และเศรษฐกิจ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม ระบบระบายน้ำ ซอย 2 ข้างโรงเรียน เทศบาลวัดหนองแก	1,857,743.00	สำนักช่าง อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
6	ส่งเสริมพัฒนาการ ท่องเที่ยว โครงสร้าง พื้นฐาน และเศรษฐกิจ	ก่อสร้างวงเวียนโค้งพระจันทร์ พร้อม ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต	22,000,000.00	สำนักช่าง ดำเนินการ แล้วเสร็จ
7	ส่งเสริมพัฒนาการ ท่องเที่ยว โครงสร้าง พื้นฐาน และเศรษฐกิจ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม ระบบระบายน้ำ ซอยหัวหิน 124 (จุด เริ่มจากถนนเพชรเกษม)	4,627,352.00	สำนักช่าง อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
8	ส่งเสริมพัฒนาการ ท่องเที่ยว โครงสร้าง พื้นฐาน และเศรษฐกิจ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม ระบบระบายน้ำ เลียบทางรถไฟ ช่วง ซอยหัวหิน 102 ถึง ซอยหัวหิน 106	8,072,256.00	สำนักช่าง อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์ การพัฒนา	โครงการ	จำนวน งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
9	ส่งเสริมพัฒนาการ ท่องเที่ยว โครงสร้าง พื้นฐาน และเศรษฐกิจ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบระบายน้ำ เลียบทางรถไฟ ฝั่งตะวันออก ช่วงหัวหินซอย 56 ถึงหัว หินซอย 68	12,468,776.00	สำนักช่าง อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
10	ส่งเสริมพัฒนาการ ท่องเที่ยว โครงสร้าง พื้นฐาน และเศรษฐกิจ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม ระบบระบายน้ำ กอล์ฟวิว ซอย 2	2,310,825.00	สำนักช่าง ดำเนินการ แล้วเสร็จ
11	ส่งเสริมพัฒนาการ ท่องเที่ยว โครงสร้าง พื้นฐาน และเศรษฐกิจ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบระบายน้ำ ซอยหัวหิน 126 แยกขวา ซอยแรก	6,151,827.00	สำนักช่าง อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
12	ส่งเสริมพัฒนาการ ท่องเที่ยว โครงสร้าง พื้นฐาน และเศรษฐกิจ	ปรับปรุงซ่อมแซมซุ้มเฉลิมพระเกียรติ บริเวณถนนเพชรเกษมด้านหน้าแม่โคโร ฟูดเซอร์วิส สาขาหัวหิน	2,300,000.00	สำนักช่าง อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
13	ส่งเสริมพัฒนาการ ท่องเที่ยว โครงสร้าง พื้นฐาน และเศรษฐกิจ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบระบายน้ำ ซอยบ้านเลขที่ 8/10 เจ็ตติก เขาเต่า (ซอยหัวหิน 126)	1,567,000.00	สำนักช่าง ดำเนินการ แล้วเสร็จ

14	ส่งเสริมพัฒนาการ ท่องเที่ยว โครงสร้าง พื้นฐาน และเศรษฐกิจ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม ระบบระบายน้ำ กอล์ฟฟิว ซอย 3	2,301,000.00	สำนักช่าง ดำเนินการ แล้วเสร็จ
15	ส่งเสริมพัฒนาการ ท่องเที่ยว โครงสร้าง พื้นฐาน และเศรษฐกิจ	ปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอง กรีต Overlay ถนนนเรศดำริห์ ช่วง จุดตัดถนนซอยหัวหิน 55 (ชมสินธุ์) ถึง ศาลเจ้าแม่ทับทิม	3,846,000.00	สำนักช่าง ดำเนินการ แล้วเสร็จ
16	ส่งเสริมพัฒนาการ ท่องเที่ยว โครงสร้าง พื้นฐาน และเศรษฐกิจ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบระบายน้ำ ซอย ชลประทาน 30 (ส่วนที่เหลือ)	8,114,000.00	สำนักช่าง ดำเนินการ แล้วเสร็จ
17	ส่งเสริมพัฒนาการ ท่องเที่ยว โครงสร้าง พื้นฐาน และเศรษฐกิจ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม ระบบระบายน้ำ ซอยอรเวศ ซอย 3 เชื่อมอรเวศ ซอย 4 แยกซ้าย ซอย 2	399,800.00	สำนักช่าง ดำเนินการ แล้วเสร็จ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์ การพัฒนา	โครงการ	จำนวน งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
18	ส่งเสริมพัฒนาการ ท่องเที่ยว โครงสร้าง พื้นฐาน และเศรษฐกิจ	ปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติก คอนกรีต Overlay ถนนหนองแก- ตะเกียบ	30,000,000.00	สำนักช่าง ดำเนินการ แล้วเสร็จ
19	ส่งเสริมพัฒนาการ ท่องเที่ยว โครงสร้าง พื้นฐาน และเศรษฐกิจ	ปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติก คอนกรีต Overlay ถนนสวนหลวง ราชินี 19 ไร่ เลียบวังเหนือ	11,000,000.00	สำนักช่าง ดำเนินการ แล้วเสร็จ
20	ส่งเสริมพัฒนาการ ท่องเที่ยว โครงสร้าง พื้นฐาน และเศรษฐกิจ	ปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติก คอนกรีต Overlay แยกโดโนเสาร์ถึง แยกวัดเขาอติสุขโต	9,500,000.00	สำนักช่าง ดำเนินการ แล้วเสร็จ
21	ส่งเสริมพัฒนาการ ท่องเที่ยว โครงสร้าง พื้นฐาน และเศรษฐกิจ	ปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติก คอนกรีต Overlay ถนนพูลสุข	1,950,000.00	สำนักช่าง ยกเลิกโครงการ
22	ส่งเสริมพัฒนาการ ท่องเที่ยว โครงสร้าง พื้นฐาน และเศรษฐกิจ	ปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติก คอนกรีต Overlay ถนนเลียบวัดเขา ล้นทม เชื่อมซอยตะเกียบ 8	7,300,000.00	สำนักช่าง ดำเนินการ แล้วเสร็จ
23	ส่งเสริมพัฒนาการ ท่องเที่ยว โครงสร้าง พื้นฐาน และเศรษฐกิจ	ปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติก คอนกรีต Overlay อ่าวหัวดอน 6	1,540,000.00	สำนักช่าง ดำเนินการ แล้วเสร็จ
24	ส่งเสริมพัฒนาการ ท่องเที่ยว โครงสร้าง พื้นฐาน และเศรษฐกิจ	ปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติก คอนกรีต Overlay อ่าวหัวดอน 4	7,590,000.00	สำนักช่าง ดำเนินการ แล้วเสร็จ

25	ส่งเสริมพัฒนาการ ท้องเที้ยว โครงสร้าง พื้นฐาน และเศรษฐกิจ	ปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอลฟัลท์ติก คอนกรีต หัวหินห้วยมงคล 11 ประชา สามัคคี	14,100,000.00	สำนักช่าง ดำเนินการ แล้วเสร็จ
26	ส่งเสริมพัฒนาการ ท้องเที้ยว โครงสร้าง พื้นฐาน และเศรษฐกิจ	ปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอลฟัลท์ติก คอนกรีต ซอยข้างโรงเรียนเทศบาล สมอโพรง (ซอยชลประทาน 26 เชื่อม ซอยชลประทาน 30)	2,100,000.00	สำนักช่าง ดำเนินการ แล้วเสร็จ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์ การพัฒนา	โครงการ	จำนวน งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
27	ส่งเสริมพัฒนาการ ท้องเที้ยว โครงสร้าง พื้นฐาน และเศรษฐกิจ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบระบายน้ำ ซอยโรงเรียน แย้มสะอาดถึงหลังศาลจังหวัดหัวหิน (ส่วนที่เหลือ)	15,037,000.00	สำนักช่าง ดำเนินการ แล้วเสร็จ
28	ส่งเสริมพัฒนาการ ท้องเที้ยว โครงสร้าง พื้นฐาน และเศรษฐกิจ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย หัวหิน 105 (บ้านเฉลียงลมเขาเต่า)	4,073,650.00	สำนักช่าง ดำเนินการ แล้วเสร็จ
29	ส่งเสริมพัฒนาการ ท้องเที้ยว โครงสร้าง พื้นฐาน และเศรษฐกิจ	ปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอลฟัลท์ติก คอนกรีต Overlay ซอยหัวหิน 56 ถึง แยกไฟแดงไดโนเสาร์	4,008,000.00	สำนักช่าง ดำเนินการ แล้วเสร็จ
30	ส่งเสริมพัฒนาการ ท้องเที้ยว โครงสร้าง พื้นฐาน และเศรษฐกิจ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม ระบบระบายน้ำ ซอยแม่เก็บ 6 เชื่อม ซอยหน้าหัวหินวิทยาคม (4 ช่วง)	4,434,000.00	สำนักช่าง ดำเนินการ แล้วเสร็จ
31	ส่งเสริมพัฒนาการ ท้องเที้ยว โครงสร้าง พื้นฐาน และเศรษฐกิจ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม ระบบระบายน้ำ ซอยหัวหิน 3	8,398,200.00	สำนักช่าง ดำเนินการ แล้วเสร็จ
32	ส่งเสริมพัฒนาการ ท้องเที้ยว โครงสร้าง พื้นฐาน และเศรษฐกิจ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม ระบบระบายน้ำ ซอยหัวหิน 116/1	6,873,900.00	สำนักช่าง ดำเนินการ แล้วเสร็จ
33	ส่งเสริมพัฒนาการ ท้องเที้ยว โครงสร้าง พื้นฐาน และเศรษฐกิจ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม ระบบระบายน้ำ ซอยปริมดาหัวหิน พูลวิลล่า (ส่วนที่เหลือ)	6,183,600.00	สำนักช่าง ดำเนินการ แล้วเสร็จ
34	ส่งเสริมพัฒนาการ ท้องเที้ยว โครงสร้าง พื้นฐาน และเศรษฐกิจ	ก่อสร้างวางท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริม เหล็ก (Box Culverts) ซอยหัวหิน102	89,000,000.00	สำนักช่าง ยกเลิกโครงการ

35	ส่งเสริมพัฒนาการ ท่องเที่ยว โครงสร้าง พื้นฐาน และเศรษฐกิจ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม ระบบระบายน้ำ ขยายทวีปแลนด์ (ต่อ จากคอนกรีตเดิม)	8,771,500.00	สำนักช่าง ดำเนินการ แล้วเสร็จ
----	---	---	--------------	-------------------------------------

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์ การพัฒนา	โครงการ	จำนวน งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
36	ส่งเสริมพัฒนาการ ท่องเที่ยว โครงสร้าง พื้นฐาน และเศรษฐกิจ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม ระบบระบายน้ำ ขยายหัวหิน 2/1	3,729,900.00	สำนักช่าง ดำเนินการ แล้วเสร็จ
37	ส่งเสริมพัฒนาการ ท่องเที่ยว โครงสร้าง พื้นฐาน และเศรษฐกิจ	ปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจร บริเวณสี่แยกป้อม สท.	2,400,000.00	สำนักช่าง ดำเนินการ แล้วเสร็จ
38	ส่งเสริมพัฒนาการ ท่องเที่ยว โครงสร้าง พื้นฐาน และเศรษฐกิจ	ปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจร บริเวณสี่แยกไดโนเสาร์	2,600,000.00	สำนักช่าง ดำเนินการ แล้วเสร็จ
39	ส่งเสริมพัฒนาการ ท่องเที่ยว โครงสร้าง พื้นฐาน และเศรษฐกิจ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบระบายน้ำ ขยายหัวหิน 102 ตรงข้ามร้านมหาร้อยซีฟู้ด	4,540,300.00	สำนักช่าง ดำเนินการ แล้วเสร็จ
40	ส่งเสริมพัฒนาการ ท่องเที่ยว โครงสร้าง พื้นฐาน และเศรษฐกิจ	ก่อสร้างวางท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริม เหล็ก (Box Culverts) ขยายหัวหิน102 (เขาหินเทียน)	3,590,000.00	สำนักช่าง ดำเนินการ แล้วเสร็จ
41	ส่งเสริมพัฒนาการ ท่องเที่ยว โครงสร้าง พื้นฐาน และเศรษฐกิจ	รื้อถอนอาคารสถานีสูบน้ำ ขยายหัวหิน 102 และก่อสร้างสถานีสูบน้ำใหม่	17,414,300.00	สำนักช่าง ยกเลิกโครงการ
42	ส่งเสริมพัฒนาการ ท่องเที่ยว โครงสร้าง พื้นฐาน และเศรษฐกิจ	ก่อสร้างซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567	6,083,000.00	สำนักช่าง ดำเนินการ แล้วเสร็จ
43	ส่งเสริมพัฒนาการ ท่องเที่ยว โครงสร้าง พื้นฐาน และเศรษฐกิจ	ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มแรงดัน (Booster Pump) ขนาดไม่น้อยกว่า 300 ลบ.ม. จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 2,500,000 บาท พร้อมอุปกรณ์ใช้งาน ครบชุดบริเวณหน้าโรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	5,000,000.00	กองการประปา ยกเลิกโครงการ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์ การพัฒนา	โครงการ	จำนวน งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
44	ส่งเสริมพัฒนาการ ท่องเที่ยว โครงสร้าง พื้นฐาน และเศรษฐกิจ	วางท่อเมนใหม่ บริเวณซอยหัวหิน 102 ตั้งแต่โครงการบลูมารีน ถึงร้านมหา อร่อย	13,000,000.00	กองการประปา ยกเลิกโครงการ
45	ส่งเสริมพัฒนาการ ท่องเที่ยว โครงสร้าง พื้นฐาน และเศรษฐกิจ	วางท่อเมนใหม่ บริเวณซอยโรงแรมยูโร (ด้านหลังงานป้องกันฯ)	358,000.00	กองการประปา ดำเนินการ แล้วเสร็จ
46	ส่งเสริมพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	ค่าปรับปรุงห้องนาฏศิลป์ โรงเรียน เทศบาลบ้านตะเกียบ	450,000.00	กองการศึกษา ดำเนินการ แล้วเสร็จ
47	ส่งเสริมพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	ก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนสาธิต เทศบาลบ้านหัวหิน	55,000,000.00	กองการศึกษา ยกเลิกโครงการ
48	ส่งเสริมพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	ก่อสร้างอาคารโรงอาหารโรงเรียน เทศบาลเขาพิทักษ์	13,500,000.00	กองการศึกษา ดำเนินการ แล้วเสร็จ
49	ส่งเสริมพัฒนาสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	ปรับปรุงอาคารตลาดฉัตรไชย 1 (7 โค้ง)	16,700,000.00	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม ยกเลิกโครงการ
50	ส่งเสริมพัฒนาสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	ก่อสร้างที่จอดรถยนต์ของหน่วยงาน บริเวณระบบโรงบำบัดน้ำเสีย ซอยหัวหิน 89	2,500,000.00	กองช่าง สุขาภิบาล ดำเนินการ แล้วเสร็จ
51	ส่งเสริมพัฒนาสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	ปรับปรุงอุปกรณ์ระบบส่งน้ำ บ่อสูบน้ำ สถานีสูบน้ำคลองสมอเรียง	1,600,000.00	กองช่าง สุขาภิบาล ดำเนินการ แล้วเสร็จ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์ การพัฒนา	โครงการ	จำนวน งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
--------------	------------------------	---------	-------------------	--------------

52	ส่งเสริมพัฒนาสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	ปรับปรุงระบบอุปกรณ์ส่งน้ำสถานีสูบน้ำ ซอยหัวหิน 77 จำนวน 5 ชุด	4,750,000.00	กองช่าง สุขาภิบาล ดำเนินการ แล้วเสร็จ
53	ส่งเสริมพัฒนาสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	ปรับปรุงเปลี่ยน ท่อส่งน้ำ บ่อสูบน้ำเสีย (SUM) ซอยหัวหิน 89 จำนวน 5 ชุด	3,680,000.00	กองช่าง สุขาภิบาล ดำเนินการ แล้วเสร็จ
54	ส่งเสริมพัฒนาการ บริหารงาน และบริการ	ปรับปรุงห้องทำงานของงานรักษา ความสะอาดกองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	483,000.00	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม ดำเนินการ แล้วเสร็จ
55	ส่งเสริมพัฒนาการ บริหารงาน และบริการ	ก่อสร้างเทคอนกรีตทางลาดเอียงหน้า บริเวณห้องน้ำสวนหลวงราชินี 19 ไร่	35,000.00	สำนักช่าง ดำเนินการ แล้วเสร็จ

การติดตามการจัดซื้อครุภัณฑ์ของเทศบาลนครหัวหิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เทศบาลเมืองหัวหิน ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในการจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมจำนวนครุภัณฑ์ทั้งสิ้น จำนวน 71 รายการ ได้ดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ทั้งหมด จำนวน 31 รายการ ครุภัณฑ์ที่อยู่ระหว่างการจัดซื้อ จำนวน 32 รายการ และยกเลิกการจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 8 รายการ

การจัดซื้อครุภัณฑ์ที่ของเทศบาลนครหัวหิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

จำแนกตามหน่วยงานรับผิดชอบ

ลำดับ ที่	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	จำนวนครุภัณฑ์ ที่ได้ งบประมาณ ในการจัดซื้อ	จำนวนโครงการ		
			ดำเนินการ จัดซื้อแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ จัดซื้อ	ยกเลิก การจัดซื้อ
1	สำนักปลัดเทศบาล	4	1	3	-

2	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	2	1	1	-
3	กองการศึกษา	20	18	1	1
4	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	4	-	4	-
5	กองการแพทย์	3	2	-	1
6	กองสวัสดิการสังคม	1	-	1	-
7	กองช่างสุขาภิบาล	13	4	9	-
8	สำนักช่าง	1	1	-	-
9	กองการประปา	23	4	13	6
รวม		71	31	32	8

ครุภัณฑ์ที่อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดซื้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 32 รายการ รายละเอียดดังนี้

ลำดับที่	ครุภัณฑ์	จำนวนงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
1	ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จำนวน 100 ตัว พร้อมอุปกรณ์ในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน (ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์)	10,000,000.00	สำนักปลัดฯ อยู่ระหว่างดำเนินการ
2	เก้าอี้พักผ่อนแบบแถว 4 ที่นั่ง จำนวน 8 แถว ๆ ละ 5,990 บาท (ครุภัณฑ์ สำนักงาน)	47,920.00	สำนักปลัดฯ ดำเนินการแล้วเสร็จ
3	เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 8 ตัว ๆ ละ 2,990 บาท (ครุภัณฑ์ สำนักงาน)	23,920.00	สำนักปลัดฯ ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับที่	ครุภัณฑ์	จำนวนงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
4	ชุดรับสัญญาณกระจายเสียงไร้สาย ผ่านระบบเน็ตเวิร์ค(Network) และอุปกรณ์พร้อมติดตั้งในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน แบบที่ 1 จำนวน 2 ชุด ๆ ละ 92,000 บาท (ครุภัณฑ์ ไฟฟ้าและวิทยุ)	184,000.00	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ดำเนินการแล้วเสร็จ
5	เครื่องเล่นสนาม จำนวน 1 ชุด (ครุภัณฑ์ สนาม)	300,000.00	กองการศึกษา ดำเนินการแล้วเสร็จ

6	รถบรรทุก ดีเซล ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ จำนวน 2 คัน ๆ ละ 1,092,000 บาท (ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง)	2,184,000.00	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
7	รถเป่าซีเมนต์ของอย่างหนา 2 ล้อเล็ก จำนวน 5 คัน ๆ ละ 8,000 บาท (ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง)	40,000.00	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการ แล้วเสร็จ
8	รถกระตักเหล็ก (รถเข็นล้อเดียว) จำนวน 5 คัน ๆ ละ 8,000 บาท (ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง)	40,000.00	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการ แล้วเสร็จ
9	รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ พร้อมเครื่องทำความสะอาดขยหาด ระบบเครื่องยนต์ดีเซล จำนวน 1 คัน (ครุภัณฑ์การเกษตร)	4,250,000.00	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
10	เครื่องเล่นสนาม พร้อมติดตั้ง สำหรับชุมชนประชา่วมจิตต์ และชุมชนพลสุข จำนวน 2 ชุด ๆ ละ 100,000 บาท สำหรับชุมชนวัดวังไกลกังวล (บริเวณสวนหลวงราชินี พื้นที่ 19 ไร่) จำนวน 1 ชุด ๆ ละ 1,000,000 บาท (ครุภัณฑ์สนาม)	1,200,000.00	กองสวัสดิการสังคม ดำเนินการ แล้วเสร็จ

ลำดับที่	ครุภัณฑ์	จำนวนงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
11	รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ 6 ล้อ จำนวน 2 คัน ๆ ละ 2,500,000 บาท (ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง)	5,000,000.00	กองช่าง สุขาภิบาล ดำเนินการ แล้วเสร็จ
12	เครื่องตัดขยะอัตโนมัติขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ติดตั้งสถานีสูบน้ำวัดเขาล้านทม จำนวน 1 ชุด (ครุภัณฑ์โรงงาน)	2,800,000.00	กองช่าง สุขาภิบาล ดำเนินการ แล้วเสร็จ
13	เครื่องรีดตะกอนพร้อมอุปกรณ์ใช้งานครบชุด ติดตั้งงานระบบบำบัดน้ำเสีย ซอยหัวหิน 89 จำนวน 1 ชุด (ครุภัณฑ์โรงงาน)	10,000,000.00	กองช่าง สุขาภิบาล ดำเนินการ แล้วเสร็จ

14	เครื่องตัดขยะอัตโนมัติ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด (ครุภัณฑ์โรงงาน)	3,600,000.00	กองช่าง สุขาภิบาล ดำเนินการ แล้วเสร็จ
15	เครื่องเป่าอากาศ พร้อมอุปกรณ์ ติดตั้งโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำ ซอยหัวหิน 89 จำนวน 1 ชุด (ครุภัณฑ์โรงงาน)	2,800,000.00	กองช่าง สุขาภิบาล ดำเนินการ แล้วเสร็จ
16	เครื่องสูบน้ำ ขนาดไม่ต่ำกว่า 55 กิโลวัตต์ จำนวน 1 ชุด จำนวน 1 เครื่อง (ครุภัณฑ์โรงงาน)	2,000,000.00	กองช่าง สุขาภิบาล ดำเนินการ แล้วเสร็จ
17	เครื่องสูบน้ำ 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 เครื่อง (ครุภัณฑ์การเกษตร)	2,800,000.00	กองช่าง สุขาภิบาล ดำเนินการ แล้วเสร็จ

ลำดับ ที่	ครุภัณฑ์	จำนวน งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
18	เครื่องสูบน้ำ 5.9 กิโลวัตต์ จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 350,000 บาท (ครุภัณฑ์การเกษตร)	700,000.00	กองช่าง สุขาภิบาล ดำเนินการ แล้วเสร็จ
19	เครื่องสูบน้ำ 13.5 กิโลวัตต์ จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 450,000 บาท (ครุภัณฑ์การเกษตร)	900,000.00	กองช่าง สุขาภิบาล ดำเนินการ แล้วเสร็จ
20	รถจักรยานยนต์ จำนวน 2 คัน ๆ ละ 51,400 บาท (ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง)	102,800.00	กองการประปา ยกเลิกโครงการ
21	หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 630 KVA พร้อมติดตั้งประจำโรงสูบน้ำดิบ เขื่อนปราณบุรี จำนวน 1 เครื่อง (ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ)	1,500,000.00	กองการประปา ยกเลิกโครงการ
22	เครื่องสูบน้ำแบบแรงสูง (Split Casing Pump) ขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 ลบ.ม./ชม. ความเร็วไม่น้อยกว่า 1,400 รอบ/นาที กำลัง มอเตอร์ไม่น้อยกว่า 150 กิโลวัตต์ พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง ที่โรงสูบน้ำดิบเขื่อนปราณบุรี จำนวน 1 เครื่อง (ครุภัณฑ์อื่น ๆ)	1,650,000.00	กองการประปา ยกเลิกโครงการ

23	ตู้กดบัตรคิว แบบจอสัมผัส พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 1 เครื่อง	200,000.00	กองการประปา ดำเนินการ แล้วเสร็จ
24	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดง ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 3 เครื่อง ๆ ละ 24,000 บาท (ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์)	72,000.00	กองการประปา ดำเนินการ แล้วเสร็จ
25	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 3 เครื่อง ๆ ละ 2,500 บาท (ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์)	7,500.00	กองการประปา ดำเนินการ แล้วเสร็จ

ลำดับ ที่	ครุภัณฑ์	จำนวน งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
26	เครื่องพิมพ์แบบใช้ความร้อน (Thermal Printer) จำนวน 1 เครื่อง (ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์)	13,000.00	กองการประปา ยกเลิกโครงการ
27	รถชุดตีนตะขาบ ขนาดไม่น้อยกว่า 3 ตัน ขนาดกำลังแรงม้า ไม่น้อยกว่า 24 แรงม้า ที่รอบ 2,400 รอบต่อนาที ความเร็ว การเดินทางไม่น้อยกว่า 4.5 กม./ชม. ความเร็วในการหมุน ไม่น้อยกว่า 9 รอบ ต่อนาที, น้ำหนักทำงานไม่น้อยกว่า 3,140 กิโลกรัม พร้อมหัวเจาะกระแทก และรถขนย้าย (เทลเลอร์) ลากจูง จำนวน 1 คัน (ครุภัณฑ์ก่อสร้าง)	2,600,000.00	กองการประปา ดำเนินการ แล้วเสร็จ
28	เครื่องสูบน้ำ ขนาดไม่น้อยกว่า 200 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 ชุด (ครุภัณฑ์อื่น)	2,000,000.00	กองการประปา ยกเลิกโครงการ
29	เครื่องสูบน้ำ ขนาดไม่น้อยกว่า 500 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 ชุด (ครุภัณฑ์อื่น)	3,500,000.00	กองการประปา ยกเลิกโครงการ
30	เครื่องสูบน้ำ ขนาดไม่น้อยกว่า 800 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 4 ชุด ๆ ละ 5,000,000 บาท (ครุภัณฑ์อื่น)	20,000,000.00	กองการประปา ยกเลิกโครงการ
31	เครื่องสูบน้ำ ขนาดไม่น้อยกว่า 1,200 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 ชุด (ครุภัณฑ์อื่น)	9,000,000.00	กองการประปา ยกเลิกโครงการ

32	รถบรรทุกน้ำแบบอเนกประสงค์ ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร จำนวน 1 คัน (ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง)	3,000,000.00	กองการประปา ยกเลิกโครงการ
----	--	--------------	------------------------------

3. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

- ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2567)
- ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2568)
- ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2568)
- ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2568)

การติดตามการวางแผนพัฒนาและการจัดทำงบประมาณตามยุทธศาสตร์การพัฒนา

ในปีงบประมาณ 2568 เทศบาลนครหัวหิน ได้เริ่มดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) , แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติมฉบับที่ 1/2566 – 4/2566 , แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติมฉบับที่ 1/2567 – 3/2567 และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติมฉบับที่ 1/2568 – 3/2568 ซึ่งเป็นแผนระยะยาวกำหนดเป้าหมายดำเนินการไว้ 5 ปี เพื่อเป็นกรอบในการดำเนินงานและจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี ซึ่งทุกส่วนราชการได้บรรจุโครงการพัฒนาให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา 5 ด้าน โดยได้บรรจุโครงการพัฒนาที่มีเป้าหมายดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ไว้จำนวน 325 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 1,449,477,582.00 บาท และผู้บริหารเทศบาลได้พิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เพื่อดำเนินการโครงการพัฒนาต่าง ๆ รวมทั้งสิ้น จำนวน 190 โครงการ เป็นเงินงบประมาณ 533,940,075.47 บาท ดังนี้

- ✿ โครงการที่ตั้งจ่ายจากรายได้ของเทศบาลและเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 183 โครงการ งบประมาณ 486,213,475.47 บาท
 - ✿ โครงการที่ตั้งจ่ายจากเงินสะสม จำนวน 6 โครงการ งบประมาณ 38,000,000.00 บาท
 - ✿ โครงการที่ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน 1 โครงการ งบประมาณ 9,726,600.00 บาท
- รายละเอียดปรากฏในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 แสดงจำนวนโครงการและงบประมาณ
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
ที่ได้รับงบประมาณแยกตามประเภทที่มาจากงบประมาณ

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการปี 2568	ร้อยละโครงการทั้งหมดในแผนฯที่ได้รับงบประมาณ	งบประมาณและที่มา				ร้อยละของงบประมาณดำเนินงาน
			รายได้จัดเก็บและเงินอุดหนุนทั่วไป	เงินสะสม	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจและเงินอื่นๆ	รวมงบประมาณ	
<u>1. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยว โครงสร้างพื้นฐาน และเศรษฐกิจ</u>							
1.6 แผนงานเคหะและชุมชน	4	2.11	3,945,767.31	-	-	3,945,767.31	0.74
1.8 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	12	6.32	7,250,000.00	-	-	7,250,000.00	1.36
1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	25	13.16	82,315,900.00	-	-	82,315,900.00	15.42
1.11 แผนงานการพาณิชย์	18	9.47	20,367,868.16			43,167,868.16	8.08
				22,800,000.00			
รวม	59	31.05	113,879,535.47	22,800,000.00	-	136,679,535.47	25.60
<u>2. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ</u>							
2.3 แผนงานการศึกษา	28	14.74	64,140,740.00	-	-	64,140,740.00	12.01
2.8 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	19	10.00	16,660,000.00	-	-	16,660,000.00	3.12
2.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1	0.53	3,473,400.00	-		13,200,000.00	2.47
					9,726,600.00		
รวม	48	25.26	84,274,140.00	-	9,726,600.00	94,000,740.00	17.61

ยุทธศาสตร์	ร้อยละ	งบประมาณและที่มา
------------	--------	------------------

	จำนวน โครงการ ปี 2568	โครงการ ทั้งหมด ในแผนฯ ที่ได้รับ งบประมาณ	รายได้จัดเก็บ และเงินอุดหนุนทั่วไป	เงินสะสม	เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ และเงินอื่นๆ	รวมงบประมาณ	ร้อยละของ งบประมาณ ดำเนินงาน
3. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมพัฒนาสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม							
3.4 แผนงานสาธารณสุข	24	12.63	90,960,000.00	-	-	90,960,000.00	17.04
3.6 แผนงานเคหะและชุมชน	5	2.63	63,920,000.00	15,200,000.00	-	79,120,000.00	14.82
3.12 แผนงานงบกลาง	1	0.53	1,800,000.00	-	-	1,800,000.00	0.34
รวม	30	15.79	156,680,000.00	15,200,000.00	-	171,880,000.00	32.19
4. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมพัฒนาสวัสดิการสังคม ชุมชน และคุณภาพชีวิต							
4.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน	4	2.11	714,600.00	-	-	714,600.00	0.13
4.3 แผนงานการศึกษา	1	0.53	3,500,000.00	-	-	3,500,000.00	0.66
4.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์	6	3.16	1,800,000.00	-	-	1,800,000.00	0.34
4.6 แผนงานเคหะและชุมชน	2	1.05	624,000.00	-	-	624,000.00	0.12
4.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	8	4.21	2,344,800.00	-	-	2,344,800.00	0.44
4.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	1	0.53	20,000.00	-	-	20,000.00	0.00
4.12 แผนงานงบกลาง	3	1.58	96,255,600.00	-	-	96,255,600.00	18.03
รวม	25	13.16	105,259,000.00	-	-	105,259,000.00	19.71

ยุทธศาสตร์	จำนวน โครงการ ปี 2568	ร้อยละ โครงการ ทั้งหมด ในแผนฯ ที่ได้รับ	งบประมาณและที่มา				ร้อยละของ งบประมาณ ดำเนินงาน
			รายได้จัดเก็บ และเงินอุดหนุนทั่วไป	เงินสะสม	เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ และเงินอื่นๆ	รวมงบประมาณ	

		งบประมาณ					
<u>5. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมพัฒนาการบริหารงาน และบริการ</u>							
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป	18	9.47	20,847,800.00	-	-	20,847,800.00	3.90
5.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1	0.53	3,003,000.00	-	-	3,003,000.00	0.56
5.3 แผนงานการศึกษา	1	0.53	150,000.00	-	-	150,000.00	0.03
5.4 แผนงานสาธารณสุข	4	2.11	470,000.00	-	-	470,000.00	0.09
5.6 แผนงานคณะและชุมชน	1	0.53	300,000.00	-	-	300,000.00	0.06
5.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	2	1.05	150,000.00	-	-	150,000.00	0.03
5.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	1	0.53	1,200,000.00	-	-	1,200,000.00	0.22
รวม	28	14.74	26,120,800.00	-	-	26,120,800.00	4.89
รวมทั้งสิ้น	190	100.00	486,213,475.47	38,000,000.00	9,726,600.00	533,940,075.47	100.00

การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณตามยุทธศาสตร์การพัฒนา

เทศบาลนครหัวหิน ได้ดำเนินงานตามโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ที่ได้รับงบประมาณในปี พ.ศ. 2568 จำนวน 190 โครงการ เป็นเงินงบประมาณ 533,940,075.47 บาท มีการเบิกจ่ายและดำเนินโครงการแล้ว จำนวน 127 โครงการ จำนวนเงิน 325,851,409.46 บาท และโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ 41 โครงการ จำนวนเงิน 155,591,967.31 บาท โครงการที่ยกเลิกทั้งหมด 22 โครงการ จำนวนเงิน 16,517,668.16 บาท

ตารางที่ 2 แสดงความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

จำแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	จำนวนโครงการที่ได้	จำนวนโครงการ					
		ดำเนินการแล้ว		อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยกเลิก	
	งบประมาณ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1. ส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยว โครงสร้างพื้นฐาน และเศรษฐกิจ	59	17	28.81	34	57.63	8	13.56
2. ส่งเสริมพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	48	41	85.42	1	2.08	6	12.50
3. ส่งเสริมพัฒนาสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	30	24	80.00	3	10.00	3	10.00
4. ส่งเสริมพัฒนาสวัสดิการสังคม ชุมชน และคุณภาพชีวิต	25	21	84.00	1	4.00	3	12.00
5. ส่งเสริมพัฒนาการบริหารงาน และบริการ	28	24	85.71	2	7.14	2	7.14
รวมทั้งสิ้น	190	127	66.84	41	21.58	22	11.58

* โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) มีเป้าหมายการดำเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 325 โครงการ

* ผลการพัฒนาตามโครงการของเทศบาลนครหัวหิน ประจำปี พ.ศ. 2568 รวมทั้งสิ้น 190 โครงการ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 58.46 ของเป้าหมายการดำเนินงานในปี พ.ศ. 2568

* ความก้าวหน้าในการดำเนินงานโครงการ (ภาพรวมทั้งเทศบาล)

- ดำเนินการแล้ว ร้อยละ 66.84 ของจำนวนโครงการทั้งหมด
- อยู่ระหว่างดำเนินการ ร้อยละ 21.58 ของจำนวนโครงการทั้งหมด
- ยกเลิก ร้อยละ 11.58 ของจำนวนโครงการทั้งหมด

การใช้จ่ายงบประมาณ โครงการที่มีการเบิกจ่ายและดำเนินโครงการแล้ว จำนวน 127 โครงการ จำนวนเงิน 325,851,409.46 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	+	โอนเพิ่ม	งบประมาณ
-------	---------	----------	---	----------	----------

ที่		ตามเทศ บัญญัติ	ตามสัญญา เบิกจ่ายจริง	-	โอนลด	คงเหลือ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยว โครงสร้างพื้นฐาน และเศรษฐกิจ						
1	จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะ กลางถนนและบริเวณริมถนน เลียบบคลองชลประทานตั้งแต่ แพไม้-บ่อฝ้าย <i>แผนฯ น.96</i> <i>ลำดับที่ 1 ย. 1.6</i>	2,000,000.00	1,476,000.00	-	524,000.00	0.00
2	จ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาเกาะ กลางถนนหัวนา - ทับใต้ <i>แผนฯ</i> <i>น.97 ลำดับที่ 2 ย. 1.6</i>	1,100,000.00	500,000.00	-	590,000.00	10,000.00
3	อุดหนุนค่าขยายเขตระบบ ไฟฟ้า <i>แผนฯ เพิ่มเติม 2/67</i> <i>น.6-7 ลำดับที่ 1 ย. 1.6</i>	617,500.00	617,480.73			19.27
4	ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารด้านการ ท่องเที่ยว <i>แผนฯ น.99 ลำดับ</i> <i>ที่ 1 , ปบ. ครั้งที่ 1/67 น. 2</i> <i>ลำดับที่ 1 ย. 1.8</i>	100,000.00	99,000.00			1,000.00
5	จัดงานเทศกาลอาหารหัวหิน <i>แผนฯ น.99 ลำดับที่ 2 , ปบ.</i> <i>ครั้งที่ 1/67 น. 3 ลำดับที่ 2</i> <i>ย. 1.8</i>	1,000,000.00	4,979,372.00	+	4,000,000.00	20,628.00
6	HUA HIN COUNTDOWN <i>แผนฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/67</i> <i>น.7 ลำดับที่ 1 ย.1.8</i>	100,000.00	99,600.00			400.00

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ		+	โอนเพิ่ม	งบประมาณ คงเหลือ
		ตามเทศ บัญญัติ	ตามสัญญา เบิกจ่ายจริง	-	โอนลด	
7	งานท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์ มหัศจรรย์เมืองสามอ่าวและ งานกาชาด <i>แผนฯ เพิ่มเติม</i> <i>ครั้งที่ 1 น.8 ลำดับที่ 3 ย. 1.8</i>	300,000.00	300,000.00			0.00

8	จัดงานหัวหินถิ่นมนต์ขลัง <i>แผนฯ</i> <i>เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 น.8 ลำดับที่</i> <i>4 ย. 1.8</i>	2,000,000.00	1,999,600.00			400.00
9	จัดประกวดวงดนตรีสากล สมัครเล่น <i>แผนฯ</i> <i>เพิ่มเติม ครั้งที่</i> <i>3 น.9 ลำดับที่ 3 ย. 1.8</i>	1,500,000.00	1,998,250.00	+	500,000.00	1,750.00
10	จ้างเหมาติดตั้งประติมากรรม หุ่นโคมไฟ <i>แผนฯ</i> <i>เพิ่มเติม ครั้งที่</i> <i>3/66 น.9 ลำดับที่ 4 ย. 1.8</i> โอนนายก 18 ต.ค. 67	500,000.00	500,000.00			0.00
11	จ้างเหมาบริการผลิตน้ำประปา <i>แผนฯ</i> <i>เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/66 น.</i> <i>16 ลำดับที่ 6 ย. 1.11</i>	1,296,000.00	1,296,000.00			0.00
12	จ้างเหมาบริการควบคุมโรงสูบน้ำ ดิบและดูแลทรัพย์สิน <i>แผนฯ</i> <i>เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/66 น.16</i> <i>ลำดับที่ 7 ย. 1.11</i>	216,000.00	216,000.00			0.00
13	จ้างเหมาวิเคราะห์คุณภาพน้ำ และสารเคมี <i>แผนฯ</i> <i>เพิ่มเติม</i> <i>ครั้งที่ 1/66 น.17 ลำดับที่ 8</i> <i>ย. 1.11</i>	100,000.00	49,000.00			51,000.00
14	ติดตั้งประตุน้ำภายในเขต เทศบาล เมืองหัวหิน <i>แผนฯ</i> <i>น.</i> <i>149 ลำดับที่ 4 ย. 1.11</i>	400,000.00	355,693.05			44,306.95

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ		+	โอนเพิ่ม โอนลด	งบประมาณ คงเหลือ
		ตามเทศบัญญัติ	ตามสัญญา เบิกจ่ายจริง			
15	วางท่อเมนใหม่ บริเวณซอย หัวหิน 96/1 <i>แผนฯ</i> <i>เพิ่มเติม</i> <i>2/67 น.27 ลำดับที่ 5 ย.</i> <i>1.11</i>	153,000.00	140,000.00			13,000.00

16	จ้างเหมาบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานซ่อมบำรุง <i>แผนฯ น. 149 ลำดับที่ 3 ย. 1.11</i>	360,000.00	243,000.00			117,000.00
17	รื้อถอนสถานีสูบน้ำคลองชลประทานเพชรบุรี (บ่อแฉม) <i>แผนฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/68 น. 17 ลำดับที่ 7 ย. 1.11 โอนสภา 4 ส.ค. 68</i>	492,700.00	490,972.51			1,727.49
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ						
18	ค่าอาหารเสริม (นม) (งานระดับก่อนวัยเรียนฯ 7,040,717) <i>แผนฯ น.150 ลำดับที่ 2 ย. 2.3</i>	7,040,000.00	4,512,649.16		1,270,000.00	1,257,350.84
19	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (งานระดับก่อนวัยเรียนฯ 37,337,090 งานมัธยม 5,672,400) <i>แผนฯ น.150 ลำดับที่ 1 , ปป. ครั้งที่ 3/66 ลำดับที่ 16-17 ย. 2.3</i>	43,009,490.00	40,643,772.00	+ -	1,470,000.00 2,429,200.00	1,406,518.00

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ		+	โอนเพิ่ม	งบประมาณคงเหลือ
		ตามเทศบัญญัติ	ตามสัญญาเบิกจ่ายจริง			
20	อบรมเชิงปฏิบัติการฝึกอาชีพหัตถกรรมทอผ้า <i>แผนฯ น.151 ลำดับที่ 3 ย. 2.3</i>	50,000.00	50,000.00			0.00
21	มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น <i>แผนฯ น.151 ลำดับที่ 5 ย. 2.3</i>	2,500,000.00	2,901,505.20	+	500,000.00	98,494.80
22	พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา <i>แผนฯ น.151</i>	1,000,000.00	909,148.00			90,852.00

	ลำดับที่ 6 , ปป. ครั้งที่ 3/66 น. 18-19 ลำดับที่ 2 ย. 2.3					
23	จ้างเหมาบริการครูผู้สอน โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก ในสังกัดเทศบาลเมืองหัว หิน แผนฯ น.152 ลำดับที่ 8 , ปป. ครั้งที่ 2/67 น. 34 - 35 ลำดับที่ 1 ย. 2.3	5,243,750.00	3,699,500.00	-	1,000,000.00	544,250.00
24	พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน แผนฯ น.153 ลำดับที่ 9 ย. 2.3	50,000.00	67,000.00	+	50,000.00	33,000.00
25	การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ ยาเสพติดและการกระทำ รุนแรงในเด็กนักเรียน (D.A.R.E) แผน น.153 ลำดับที่ 10 ย. 2.3	100,000.00	57,600.00	+	50,000.00	92,400.00
26	อบรมคุณธรรมและจริยธรรม นักเรียน (ค่ายพุทธบุตร) แผน ฯ น.153 ลำดับที่ 11 ย. 2.3	300,000.00	300,000.00			0.00

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ		+	โอนเพิ่ม	งบประมาณ คงเหลือ
		ตามเทศ บัญญัติ	ตามสัญญา เบิกจ่ายจริง			
27	จัดงานวันเด็กแห่งชาติ แผนฯ น.153 ลำดับที่ 12 ย. 2.3	800,000.00	787,940.00	-	12,000.00	60.00
28	พัฒนาวิชาการ ศพด. ใน สังกัดเทศบาลเมืองหัวหิน แผนฯ น.154 ลำดับที่ 13 ย. 2.3	25,000.00	25,000.00			0.00
29	ประกันคุณภาพภายในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด เทศบาลเมืองหัวหิน แผนฯ น.154 ลำดับที่ 14 ย. 2.3	25,000.00	19,515.00			5,485.00
30	สนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ โรงเรียนปลอดขยะ แผนฯ เพิ่มเติม 1/66 น.22	5,000.00	4,943.40			56.60

	ลำดับที่ 1 ย. 2.3					
31	อนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญา ท้องถิ่นและวิถีชุมชน <i>แผนฯ</i> <i>เพิ่มเติม 1/66 น.22</i> ลำดับที่ 2 ย. 2.3	50,000.00	49,400.00			600.00
32	จัดเวทีเสวนาเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญา ท้องถิ่น <i>แผนฯ เพิ่มเติม</i> <i>ครั้งที่ 1/66 น. 23 ลำดับที่ 3</i> <i>ย. 2.3</i>	50,000.00	26,528.00			23,472.00

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ		+	โอนเพิ่ม โอนลด	งบประมาณ คงเหลือ
		ตามเทศ บัญญัติ	ตามสัญญา เบิกจ่ายจริง			
33	พัฒนาทักษะวิธีการเอาตัว รอดในสถานการณ์ฉุกเฉิน <i>แผนฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/66</i> <i>น. 23 ลำดับที่ 4 , ปป.1/67</i> <i>น.15 - 16 ย. 2.3</i>	100,000.00	67,070.00	-	32,000.00	930.00
34	หนุนน้อยสุขภาพดี อารมณ์ สุนทรีย์ พัฒนาการดีสมวัย <i>แผนฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/66</i> <i>น. 24 ลำดับที่ 5 , ปป.1/67</i> <i>น.17 ลำดับที่ 2 ย. 2.3</i>	100,000.00	48,720.00			51,280.00
35	ผลิตสื่อการเรียนการสอน สำหรับเด็กปฐมวัย <i>แผนฯ</i> <i>เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/66 น. 24</i> <i>ลำดับที่ 6 , ปป.1/67</i> <i>น.13 - 14 ย. 2.3</i>	150,000.00	91,381.00	-	57,000.00	1,619.00

36	จัดทำแผนพัฒนาการศึกษา <i>แผนฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/66 น. 26 ลำดับที่ 8 ย. 2.3</i>	15,000.00	1,050.00			13,950.00
37	ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อ เพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน การบริหารรายได้ รายจ่าย และการพัสดุของสถานศึกษา สังกัดเทศบาลเมืองหัวหิน <i>แผนฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/66 น. 20 ลำดับที่ 1 ย. 2.3</i>	200,000.00	144,378.86	-	55,000.00	621.14

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ		+	โอนเพิ่ม	งบประมาณ คงเหลือ
		ตามเทศ บัญญัติ	ตามสัญญา เบิกจ่ายจริง	-	โอนลด	
38	ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำ และทบทวนแผนพัฒนา การศึกษาขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นและสถาน ศึกษา ในสังกัดเทศบาลเมืองหัวหิน <i>แผนฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/66 น. 21 ลำดับที่ 2 ย. 2.3</i>	200,000.00	83,533.98	-	116,000.00	466.02
39	ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำ บัญชีและการรายงานการเงิน ของสถานศึกษาสังกัด เทศบาลเมืองหัวหิน <i>แผนฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/66 น. 22 ลำดับที่ 3 ย. 2.3</i>	160,000.00	129,206.00	-	30,000.00	794.00
40	ปรับปรุงและพัฒนาระบบ การเดินสายไฟฟ้าการ เดินสาย Lan และระบบ Internet ภายในห้องเรียน คอมพิวเตอร์โรงเรียนเทศบาล	100,000.00	100,000.00			0.00

	บ้านตะเกียบ <i>แผนฯ เพิ่มเติม 1/67 น.19 ลำดับที่ 3 ย. 2.3</i>					
41	แข่งขันคนเก่งในโรงเรียน ท้องถิ่น <i>แผนฯ น.156 ลำดับ ที่ 17 ย. 2.8</i>	50,000.00	101,560.00	+	100,000.00	48,440.00

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ		+	โอนเพิ่ม โอนลด	งบประมาณ คงเหลือ
		ตามเทศ บัญญัติ	ตามสัญญา เบิกจ่ายจริง			
42	สืบสานงานประเพณีลอยกระทง <i>แผนฯ น.161 ลำดับที่ 2 ย. 2.8</i>	1,000,000.00	877,115.00	-	122,000.00	885.00
43	จัดงานประเพณีสงฆ์ทำยี่เป็ง ต้อนรับปีใหม่ <i>แผนฯ น.161 ลำดับที่ 3 ย. 2.8</i>	50,000.00	50,000.00			0.00
44	จัดงานเทศกาลตรุษจีน <i>แผน ฯ น.161 ลำดับที่ 4 ย. 2.8</i>	500,000.00	483,670.00	-	16,000.00	330.00
45	จัดงานส่งเสริมพระพุทธ ศาสนาวันมาฆบูชา <i>แผนฯ น.162 ลำดับที่ 5 ย. 2.8</i>	30,000.00	27,880.00	-	2,000.00	120.00
46	สืบสานงานประเพณี สงกรานต์ <i>แผนฯ น.162 ลำดับที่ 6 , ปป. ครั้งที่ 3/66 น.23 ลำดับที่ 1 ย. 2.8</i>	2,500,000.00	2,482,400.00	-	16,600.00	1,000.00
47	จัดงานส่งเสริมพระพุทธ ศาสนาวันวิสาขบูชา <i>แผนฯ น.162 ลำดับที่ 7 ย. 2.8</i>	30,000.00	27,880.00	-	2,000.00	120.00
48	สืบสานงานประเพณีแห่เทียน พรรษา <i>แผนฯ น.163 ลำดับที่ 8 ย. 2.8</i>	300,000.00	197,480.00			102,520.00
49	แข่งขันกีฬานักเรียนองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นแห่ง ประเทศไทย <i>แผนฯ น.163</i>	2,000,000.00	1,414,409.00	-	585,000.00	591.00

	ลำดับที่ 10 , ปป. ครั้งที่ 2/67 น. 37 - 38 ลำดับที่ 1 ย. 2.8					
--	--	--	--	--	--	--

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ		+	โอนเพิ่ม	งบประมาณคงเหลือ
		ตามเทศบัญญัติ	ตามสัญญาเบิกจ่ายจริง			
50	แข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชน แผนฯ น.164 ลำดับที่ 11 , ปป. ครั้งที่ 2/66 น. 7 ลำดับที่ 6 ย. 2.8	700,000.00	1,482,549.00	+	800,000.00	17,451.00
51	แข่งขันกีฬานักเรียนอนุบาล แผนฯ น.164 ลำดับที่ 12 , ปป. ครั้งที่ 2/66 น. 8 ลำดับที่ 7 ย. 2.8	400,000.00	393,920.00			6,080.00
52	ประเพณีการแข่งขันเรือยาว แผนฯ น.164 ลำดับที่ 14 , ปป. ครั้งที่ 2/67 น. 39 ลำดับที่ 2 ย. 2.8	3,000,000.00	2,720,930.00	-	279,000.00	70.00
53	ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ แผนฯ น.165 ลำดับที่ 15 ย. 2.8	500,000.00	517,500.00	+	50,000.00	32,500.00
54	ส่งเสริมพัฒนากีฬาเทศบาล เมืองหัวหิน แผนฯ น.165 ลำดับที่ 16 , ปป. 2/66 น. 9 ลำดับที่ 8 ย. 2.8	300,000.00	74,600.00			225,400.00
55	แข่งขันกีฬาประชาชน แผนฯ น.165 ลำดับที่ 17 , ปป. ครั้งที่ 2/67 น. 40 ลำดับที่ 3 ย. 2.8	1,000,000.00	420,480.00			579,520.00
56	ฝึกอบรมกีฬาขั้นพื้นฐาน แผนฯ เพิ่มเติมครั้งที่ 1/67 น. 22 ลำดับที่ 1 ย. 2.8	500,000.00	492,822.00	-	7,000.00	178.00

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ		+	โอนเพิ่ม	งบประมาณ คงเหลือ
		ตามเทศ บัญญัติ	ตามสัญญา เบิกจ่ายจริง			
57	จัดกิจกรรมวันมวยไทย <i>แผนฯ เพิ่มเติม ครั้งที่4/66 น. 24 , แก้ไข ครั้งที่ 1/67 น. 11-12ลำดับที่ 1 ย. 2.8</i>	700,000.00	665,290.00	-	34,000.00	710.00
58	จัดงานพิธีทางศาสนาและ รัฐพิธี <i>แผนฯ น.159 ลำดับ ที่ 1 ย. 2.8</i>	3,000,000.00	3,735,017.00	- +	848,100.00 1,600,000.00	16,883.00
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมพัฒนาสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม						
59	ป้องกันและควบคุมโรค ไข้เลือดออก <i>แผนฯ น.182 ลำดับที่ 1 ย. 3.4</i>	150,000.00	101,800.00			48,200.00
60	รณรงค์ป้องกันโรคติดต่อ โดยแมลง <i>แผนฯ น.182 ลำดับที่ 2 ย. 3.4</i>	50,000.00	49,570.00			430.00
61	ป้องกันและควบคุม โรคติดต่อ <i>แผนฯ น.183 ลำดับที่ 3 ย. 3.4</i>	80,000.00	56,000.00			24,000.00
62	ป้องกันและควบคุม โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และโรคเอดส์ <i>แผนฯ น.183 ลำดับที่ 4 ย. 3.4</i>	60,000.00	36,395.00	-	23,000.00	605.00
63	ป้องกันและควบคุม โรคติดต่อในสถานศึกษา <i>แผนฯ น.184 ลำดับที่ 5 ย. 3.4</i>	50,000.00	47,020.00			2,980.00

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ		+	โอนเพิ่ม	งบประมาณ คงเหลือ
		ตามเทศ บัญญัติ	ตามสัญญา เบิกจ่ายจริง			

64	รณรงค์ควบคุมประชากร สุนัข - แมวเร่ร่อน <i>แผนฯ น.186 ลำดับที่ 10 ย. 3.4</i>	100,000.00	99,445.00			555.00
65	รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรค พิษสุนัขบ้า <i>แผนฯ น.187 ลำดับที่ 11 ย. 3.4</i>	100,000.00	245,011.00	+	200,000.00	989.00
				-	54,000.00	
66	ป้องกันเด็กจมน้ำและการ สร้างทีม (ผู้ก่อการดี) <i>แผนฯ น.189 ลำดับที่ 14 ย. 3.4</i>	130,000.00	129,430.00			570.00
67	อบรมเครือข่ายนักบริหาร ชุมชนดูแลผู้สูงอายุ/ผู้พิการ <i>แผนฯ น.191 ลำดับที่ 16 ย. 3.4</i>	50,000.00	50,000.00			0.00
68	พระราชดำริด้านสาธารณสุข <i>แผนฯ น.191 ลำดับที่ 17 / ปป. ครั้งที่ 1/67 น. 20- 21 ลำดับที่ 2 ย. 3.4</i>	780,000.00	703,400.00			76,600.00
69	เฝ้าระวังความปลอดภัย ด้านอาหาร <i>แผนฯ น. 193 ลำดับที่ 19 ย. 3.4</i>	100,000.00	98,730.00			1,270.00
70	จ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอย ในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน <i>แผนฯ น.193 ลำดับที่ 20 ย. 3.4</i>	77,000,000.00	69,886,483.50			7,113,516.50
71	กำจัดพาหะนำโรคในตลาด สดเทศบาลเมืองหัวหิน <i>แผนฯ น.194 ลำดับที่ 22 ย. 3.4</i>	390,000.00	384,000.00			6,000.00

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ		+	โอนเพิ่ม	งบประมาณ คงเหลือ
		ตามเทศ บัญญัติ	ตามสัญญา เบิกจ่ายจริง	-	โอนลด	
72	อบรมหลักสูตรการสุขาภิบาล อาหารสำหรับผู้ประกอบ กิจการและผู้สัมผัสอาหาร เทศบาลเมืองหัวหิน <i>แผนฯ น.194 ลำดับที่ 23 ย. 3.4</i>	250,000.00	216,197.00	-	30,000.00	3,803.00

73	อบรมให้ความรู้และส่งเสริม การคัดแยกขยะต้นทาง <i>แผนฯ น.195 ลำดับที่ 25 ย. 3.4</i>	20,000.00	17,001.00			2,999.00
74	อบรมสัมมนาภาคีเครือข่าย ควบคุมโรคเข้มแข็งร่วมใจ ป้องกันภัย โรคติดต่อและ ภัยสุขภาพแบบยั่งยืน เทศบาลเมืองหัวหิน <i>แผนฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/66 น.30 ลำดับที่ 1 ย. 3.4</i>	350,000.00	338,199.00			11,801.00
75	จ้างเหมาเอกชนดำเนินการ รักษาความสะอาดถนนและ ที่สาธารณะภายในเขต เทศบาลเมืองหัวหิน <i>แผนฯ เพิ่มเติม 1/67 น.23 ลำดับ ที่ 1 ย. 3.4</i>	10,000,000.00	5,380,000.00	-	4,614,300.00	5,700.00
76	ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ ชุมชนในการจัดการขยะที่ ต้นทาง <i>แผนฯ เพิ่มเติม 1/67 น.23 ลำดับที่ 2 ย. 3.4</i>	20,000.00	19,833.00			167.00

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ		+	โอนเพิ่ม	งบประมาณ คงเหลือ
		ตามเทศ บัญญัติ	ตามสัญญา เบิกจ่ายจริง	-	โอนลด	
77	ยกระดับมาตรฐานสุขาภิบาล อาหาร ภายใต้วิถีชีวิต ปกติใหม่ "สะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐาน" SAN <i>แผนฯ เพิ่มเติม 2/67 น.29-30 ลำดับที่ 1 ย. 3.4</i>	70,000.00	69,540.00			460.00
78	พัฒนาบริการทันตสุขภาพ <i>แผนฯ น.199 / ปบ. ครึ่ง ที่ 3/66 น.24 ลำดับที่ 1</i>	250,000.00	135,600.00	-	100,000.00	14,400.00

	<i>ย. 3.4</i>					
79	อบรมพัฒนาผู้สนับสนุน การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะ สมองเสื่อม (Dementia Supporter) <i>แผนฯ</i> <i>เพิ่มเติม 2/67 น.32</i> <i>ลำดับที่ 1 ย. 3.4</i>	160,000.00	133,682.00			26,318.00
80	มหกรรมแลกเปลี่ยน เรียนรู้งานผู้สูงอายุภายใต้ กรอบแนวคิด "วัยใส ห่างไกลสมองเสื่อม" <i>แผนฯ เพิ่มเติม 2/67</i> <i>น.33 ลำดับที่ 2 ย. 3.4</i>	700,000.00	654,260.00			45,740.00
81	กำจัดขยะมูลฝอย <i>แผนฯ</i> <i>น.206 ลำดับที่ 24</i> <i>ย. 3.6</i>	43,920,000.00	40,957,014.95	-	1,945,686.00	1,017,299.05

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ		+	โอนเพิ่ม โอนลด	งบประมาณ คงเหลือ
		ตามเทศ บัญญัติ	ตามสัญญา เบิกจ่ายจริง			
82	จ้างเหมาทำความสะอาด ฉีดล้างท่อระบายน้ำภายใน พื้นที่เขตเทศบาล <i>แผนฯ</i> <i>น.208 ลำดับที่ 30 / ปบ.</i> <i>ครั้งที่ 3/66 น. 26 ลำดับ</i> <i>ที่ 1 ย. 3.6</i>	20,000,000.00	18,978,120.00	-	1,021,664.00	216.00
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมพัฒนาสวัสดิการสังคม ชุมชน และคุณภาพชีวิต						
83	ฝึกอบรมทบทวนอาสา สมัครป้องกันภัยฝ่ายพล เรือน (อปพร.) <i>แผนฯ</i> <i>น.212 ลำดับที่ 2 ย. 4.2</i>	340,000.00	329,760.00	-	10,240.00	0.00

84	ฝึกซ้อมแผนป้องกันและ ระงับอัคคีภัยประจำปี <i>แผนฯ น.213 ลำดับที่ 3 ย. 4.2</i>	30,000.00	29,575.00			425.00
85	ให้ความรู้เรื่องอัคคีภัยแก่ สถานศึกษาในเขตเทศบาล <i>แผนฯ น.213 ลำดับที่ 6 ย. 4.2</i>	44,600.00	39,160.00			5,440.00
86	ควบคุมประชากรลิงแสม และลิงเสนในเขตเทศบาล เมืองหัวหิน <i>แผนฯ น.214 ลำดับที่ 7 ย. 4.2</i>	300,000.00	300,000.00			0.00
87	จ้างเหมาเวรยามรักษา- การณ์ บริเวณโรงเรียน/ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ใน สังกัดเทศบาลเมืองหัวหิน <i>แผนฯ น.233 ลำดับที่ 3 ป.ครั้งที่ 2/66 น.10-11 ลำดับที่ 9 ย. 4.3</i>	3,500,000.00	2,429,137.20	-	850,000.00	220,862.80

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ		+	โอนเพิ่ม โอนลด	งบประมาณ คงเหลือ
		ตามเทศ บัญญัติ	ตามสัญญา เบิกจ่ายจริง			
88	อบรมและส่งเสริมกิจกรรม "ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองหัวหิน " <i>แผนฯ น. 215 ลำดับที่ 1 ย. 4.5</i>	50,000.00	49,844.00			156.00
89	ครอบครัวสัมพันธ์ <i>แผนฯ น. 242 / ปป ครั้งที่ 3/66 น. 43 ลำดับที่ 3 ย. 4.5</i>	150,000.00	5,000.00	-	122,200.00	22,800.00
90	พัฒนาศักยภาพสตรี เทศบาลเมืองหัวหิน <i>แผน น. 243 /ปป. ครั้งที่ 3/66 น. 42 ลำดับที่ 2 ย. 4.5</i>	500,000.00	199,814.00	-	300,000.00	186.00
91	พัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุและผู้เตรียมเข้าสู่ วัยสูงอายุ <i>แผนฯ น. 244</i>	500,000.00	115,420.00			384,580.00

	<i>/ ปป. ครั้งที่ 3/66 น. 40 ลำดับที่ 1 ย. 4.5</i>					
92	จ้างเหมาบริการยามรักษา ความปลอดภัยประจำ สวนหลวงราชินี (19 ไร่) <i>แผนฯ เพิ่มเติม 3/66 น.31 ลำดับที่ 1 ย. 4.6</i>	420,000.00	408,000.00			12,000.00
93	จ้างเหมาบริการยามรักษา ความปลอดภัยประจำศูนย์ เครื่องจักรกลและโรงเก็บ พัสดุเทศบาลเมืองหัวหิน <i>แผนฯ เพิ่มเติม 2/67 น. 34 ลำดับที่ 1 ย. 4.6</i>	204,000.00	204,000.00			0.00

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ		+	โอนเพิ่ม โอนลด	งบประมาณ คงเหลือ
		ตามเทศ บัญญัติ	ตามสัญญา เบิกจ่ายจริง			
94	ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ให้กับประชาชนในเขต เทศบาลเมืองหัวหิน <i>แผนฯ น. 246 / ปป ครั้งที่ 3/66 น.36 ลำดับที่ 1 ย. 4.7</i>	500,000.00	295,660.00			204,340.00
95	อบรม ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาต่อยอดวิสาหกิจ ชุมชนในเขตเทศบาลเมือง หัวหิน <i>แผนฯ น. 247 ลำดับที่ 2 ย. 4.7</i>	300,000.00	27,050.00	-	272,500.00	450.00
96	อบรมให้ความรู้กับ ประชาชน เกี่ยวกับ นโยบายต่างๆ ของ เทศบาล และนโยบายของ รัฐบาล <i>แผนฯ น. 249 ลำดับที่ 5 ย. 4.7</i>	200,000.00	129,708.00			70,292.00
97	การจัดทำแผนชุมชน <i>แผนฯ น. 249 ลำดับที่ 6 ย. 4.7</i>	50,000.00	49,994.00			6.00

98	ส่งเสริมการเรียนรู้ตาม แนวคิดหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงในภาค ประชาชน <i>แผนฯ น. 250</i> <i>/ ปป ครั้งที่ 3 น. 33-34</i> <i>ลำดับที่ 1 ย. 4.7</i>	500,000.00	456,264.00			43,736.00
----	--	------------	------------	--	--	-----------

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ		+	โอนเพิ่ม โอนลด	งบประมาณ คงเหลือ
		ตามเทศ บัญญัติ	ตามสัญญา เบิกจ่ายจริง			
99	อบรม ส่งเสริม และสนับสนุน การดำเนินงานของศูนย์ การเรียนรู้ชุมชน <i>แผนฯ</i> <i>น. 251 ลำดับที่ 11 ย. 4.7</i>	200,000.00	73,961.00			126,039.00
100	จ้างเหมาบริการป้องกัน กำจัดปลวกและแมลง บริเวณสนามฟุตบอล ชุมชนตะเกียบ <i>แผนฯ</i> <i>เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/66 น.</i> <i>32 ลำดับที่ 1 ย. 4.8</i>	20,000.00	17,120.00	-	2,000.00	880.00
101	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ <i>แผนฯ</i> <i>น.217/แก้ไข ครั้งที่ 6/66</i> <i>น.26 ลำดับที่ 2 ย. 4.12</i>	81,873,600.00	72,806,500.00	-	8,650,000.00	417,100.00
102	เบี้ยยังชีพความพิการ <i>แผนฯ น.217/แก้ไข ครั้งที่</i> <i>6/66 น.24 ลำดับที่ 1</i> <i>ย. 4.12</i>	13,812,000.00	12,544,800.00	-	1,203,000.00	64,200.00
103	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ <i>แผนฯ น.217/แก้ไข ครั้งที่</i> <i>6/66 น.28 ลำดับที่ 3</i> <i>ย. 4.12</i>	570,000.00	436,000.00			134,000.00
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมพัฒนาการบริหารงานและบริการ						
104	เลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาล เมืองหัวหิน <i>แผนฯ น.219</i>	4,000,000.00	2,563,875.00	-	1,436,000.00	125.00

	ลำดับที่ 3 ย. 5.1					
--	-------------------	--	--	--	--	--

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ		+	โอนเพิ่ม โอนลด	งบประมาณ คงเหลือ
		ตามเทศ บัญญัติ	ตามสัญญา เบิกจ่ายจริง			
105	จ้างเหมาบริการดูแล รักษาระบบลิฟท์ของ อาคารที่จอดรถ 7 ชั้น <i>แผนฯ น.218 ลำดับที่ 1 ย. 5.1</i>	100,000.00	36,915.00			63,085.00
106	ค่าใช้จ่ายในการดำเนิน งานหรือจัดกิจกรรมต่างๆ ตามนโยบายของรัฐบาล ราชการส่วนกลาง และ ราชการส่วนภูมิภาคที่อยู่ ในอำนาจหน้าที่ของเทศบาล ที่สามารถกระทำได้ <i>แผน น.218 ลำดับที่ 2 ย. 5.1</i>	15,000.00	300,000.00	+	300,000.00	15,000.00
107	จ้างเหมาบุคคลภายนอก ทำความสะอาดอาคาร สำนักงานเทศบาลเมือง หัวหินและห้องน้ำอาคาร ที่จอดรถ 7 ชั้น <i>แผนฯ น. 219 ลำดับที่ 4 ย. 5.1</i>	1,180,800.00	1,125,390.00			55,410.00
108	จ้างเหมาบริการป้องกัน กำจัดปลวกและแมลง อาคารสำนักงานเทศบาล เมืองหัวหิน และบ้านพัก ของพนักงานเทศบาล <i>แผนฯ น.220 ลำดับที่ 6 ย. 5.1</i>	50,000.00	30,000.00			20,000.00

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ		+	โอนเพิ่ม	งบประมาณ คงเหลือ
		ตามเทศ บัญญัติ	ตามสัญญา เบิกจ่ายจริง	-	โอนลด	
109	จ้างเหมาบริการยามรักษา ความปลอดภัยอาคาร สำนักงานเทศบาลเมือง หัวหินและอาคารที่จอด รถ 7 ชั้น <i>แผนฯ น.220</i> <i>ลำดับที่ 7 ย. 5.1</i>	492,000.00	405,806.62	-	82,500.00	3,693.38
110	พัฒนาความรู้ด้าน กฎหมายและระเบียบที่ เกี่ยวข้องกับกา รปฏิบัติงาน สำหรับ บุคลากรองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและ สมาชิกสภาท้องถิ่น <i>แผน</i> <i>เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/66</i> <i>น. 3 ลำดับที่ 1 ย. 5.1</i>	60,000.00	6,725.00	-	50,000.00	3,275.00
111	จ้างที่ปรึกษาเพื่อสำรวจ ความพึงพอใจของ ประชาชนผู้ใช้บริการของ อปท. <i>แผนฯ น.220</i> <i>ลำดับที่ 9 ย. 5.1</i>	20,000.00	19,000.00			1,000.00
112	อบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ ผู้บริหารเทศบาล สมาชิก สภาเทศบาลและบุคลากร ของเทศบาล <i>แผนฯ</i> <i>น.221 , ปป. ครั้งที่ 2/67</i> <i>น. 41 ลำดับที่ 1 ย. 5.1</i>	300,000.00	347,021.00	+	100,000.00	52,979.00

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ		+	โอนเพิ่ม	งบประมาณ คงเหลือ
		ตามเทศ บัญญัติ	ตามสัญญา เบิกจ่ายจริง	-	โอนลด	

113	จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ และจุดใจผู้ข้าราชการ เทศบาลเมืองหัวหิน <i>แผนฯ น.223 ลำดับที่ 15</i> <i>ย. 5.1</i>	30,000.00	21,000.00			9,000.00
114	จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น <i>แผนฯ น.223 ลำดับที่ 16</i> <i>ย. 5.1</i>	100,000.00	85,694.00	-	14,300.00	6.00
115	เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ข่าวสารทางสื่อต่าง ๆ <i>แผนฯ น. 224 ลำดับที่</i> <i>19 ย. 5.1</i>	3,600,000.00	2,256,246.00	-	1,343,700.00	54.00
116	พัฒนาศักยภาพด้านการ ประชาสัมพันธ์ของ เทศบาลเมืองหัวหิน <i>แผนฯ น.225 ลำดับที่ 20</i> <i>ย. 5.1</i>	300,000.00	140,000.00	-	160,000.00	0.00
117	ดูแลเว็บไซต์เทศบาลนคร หัวหิน <i>แผนฯ น.227</i> <i>ลำดับที่ 23 ย. 5.1</i>	50,000.00	9,416.00	-	40,500.00	84.00
118	จ้างเหมาดูแลรักษาและ ซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ และระบบ เครือข่ายสารสนเทศและ การสื่อสาร <i>แผนฯ น.</i> <i>228 ลำดับที่ 25 ย. 5.1</i>	500,000.00	500,000.00			0.00

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ		+	โอนเพิ่ม	งบประมาณ คงเหลือ
		ตามเทศ บัญญัติ	ตามสัญญา เบิกจ่ายจริง			
119	ฝึกอบรมส่งเสริมการ ประชาสัมพันธ์ในองค์กร และสถานศึกษาในสังกัด เทศบาลเมืองหัวหิน <i>แผนฯ น. 226 ลำดับที่</i>	100,000.00	75,220.00	-	24,700.00	80.00

	<i>21 ย. 5.1</i>					
120	ปรับปรุงเว็บไซต์เทศบาลนครหัวหิน <i>แผนฯเพิ่มเติม ครั้งที่ 3/68 น. 42 - 43 ลำดับที่ 1 ย. 5.1</i> โอนนายก 25 ก.ค. 68	100,000.00	70,950.00	-	29,050.00	0.00
121	จ้างเหมาบริการป้องกันกำจัดปลวกและแมลง <i>แผนฯ น. 233 ลำดับที่ 2 ย. 5.3</i>	150,000.00	99,510.00	-	50,000.00	490.00
122	ฝึกอบรมและเทคนิคการพ่นสารเคมี เพื่อควบคุมและกำจัดยุงลาย <i>แผนฯ เพิ่มเติม 1/67 น.29 ลำดับที่ 1 ย.5.4</i>	20,000.00	16,395.00			3,605.00
123	อบรมและศึกษาดูงานเชิงปฏิบัติการด้านยุทธศาสตร์สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม <i>แผน ฯ เพิ่มเติม 2/67 น. 36 ลำดับที่ 1 ย. 5.4</i>	150,000.00	113,460.00	-	36,500.00	40.00

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ		+	โอนเพิ่ม โอนลด	งบประมาณคงเหลือ
		ตามเทศบัญญัติ	ตามสัญญาเบิกจ่ายจริง			
124	อบรมและศึกษาดูงานอาสาสมัครผู้นำด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองหัวหิน <i>แผน ฯ เพิ่มเติม 2/67 น. 37 ลำดับที่ 2 ย. 5.4</i>	250,000.00	539,200.00	+	350,000.00	60,800.00
125	ส่งเสริมและพัฒนาบทบาทด้านการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐและ	100,000.00	99,814.00			186.00

	ประชาชน <i>แผนฯ</i> <i>เพิ่มเติม</i> <i>ครั้งที่ 4/66 น. 35 ลำดับ</i> <i>ที่ 1 ย. 5.7</i>					
126	ประชุมผู้นำชุมชนในเขต เทศบาลเมือง หัวหิน <i>แผนฯ</i> <i>เพิ่มเติม</i> <i>ครั้งที่</i> <i>4/66 น.36 ลำดับที่ 2</i> <i>ย. 5.7</i>	50,000.00	49,210.00			790.00
127	จ้างเหมาบริการดูแล บำรุงรักษา สนามฟุตบอล ชุมชนตะเกียบ <i>แผนฯ</i> <i>240 ลำดับที่ 1 , ปป</i> <i>ครั้ง</i> <i>ที่ 1/66 น. 6 ลำดับที่ 1</i> <i>ย. 5.8</i>	1,200,000.00	961,752.30	-	152,000.00	86,247.70

โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ทั้งหมด 41 โครงการ จำนวนเงิน 155,591,967.31 บาท แยกตามยุทธศาสตร์
ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยว โครงสร้างพื้นฐาน และเศรษฐกิจ

- 1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบระบายน้ำ บ้านเลขที่ 33/59 (หมู่บ้านหัวนา) 1,077,700.00 บาท
แผนฯ *น.100 ปป. ครั้งที่ 2/67 น.5 ลำดับที่ 3 ย. 1.9*
- 2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบระบายน้ำ ซอยหัวนา 6 *แผนฯ* *น.101* 1,210,200.00 บาท
ปป. ครั้งที่ 2/67 น.6 ลำดับที่ 4 ย. 1.9
- 3 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบระบายน้ำ ซอยทางขึ้นหาดทรายน้อยเขาเต่า 1,735,800.00 บาท
(ข้างแฟมิลีมาร์ท) *แผนฯ* *น.107 ปป. ครั้งที่ 2/67 น.4 ลำดับที่ 2 ย. 1.9*
- 4 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบระบายน้ำ ซอยหัวนา 13 *แผนฯ* *น.112* 1,291,500.00 บาท
ลำดับที่ 36 ย. 1.9
- 5 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบระบายน้ำ ซอยตรงข้ามจ๊อตันตั้งซุเปอร์มาเก็ต 1,895,400.00 บาท
บอนไก่อ (ส่วนที่เหลือ) *แผนฯ* *น.131 ปป. ครั้งที่ 2/67 น.8-9 ลำดับที่ 6 ย. 1.9*

6	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบระบายน้ำ ซอยพร้อมมิตรพัฒนา 5 (ประชาสามัคคี) <i>แผนฯ น.134 ปป. ครั้งที่ 2/67 น.10 ลำดับที่ 7 ย. 1.9</i>	1,243,600.00	บาท
7	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบระบายน้ำ ซอยหัวหิน 75/2 <i>แผนฯ น.135 ปป. ครั้งที่ 2/67 น.11 ลำดับที่ 8 ย. 1.9</i>	1,323,600.00	บาท
8	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบระบายน้ำ ซอยหัวหิน 36/1 <i>แผนฯ น.136 แก้ไข ครั้งที่ 1/66 น.7 ปป. ครั้งที่ 2/67 น.17 ลำดับที่ 13 ย. 1.9</i>	4,254,300.00	บาท
9	ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต พร้อมระบบระบายน้ำ ซอยหัวหิน 134 <i>แผนฯ น.141 ลำดับที่ 102 ย. 1.9</i>	1,153,300.00	บาท
10	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบระบายน้ำ ซอยหมู่บ้านลา구나 (ซอยหัวหิน 102) <i>แผนฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/66 น.15 ปป. ครั้งที่ 1/67 น.12 ลำดับที่ 5 ย. 1.9</i>	10,348,800.00	บาท
11	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบระบายน้ำ ถนน 11 โค้ง เชื่อมถนนซอยหัวหิน 102 <i>แผนฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/66 น.13 ปป. ครั้งที่ 2/67 น.15 ลำดับที่ 11 ย. 1.9</i>	4,818,000.00	บาท
12	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบระบายน้ำ ซอยศาลเจ้าพ่อเสือ <i>แผนฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/66 น.21 ปป. ครั้งที่ 2/67 น.24-26 ลำดับที่ 17 ย. 1.9</i>	12,444,000.00	บาท
13	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบระบายน้ำ ซอยข้างบ้านเลขที่ 25/207 เข้าทิพวรรณ 3 (ชุมชนเนินดินแดง) <i>แผนฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/67 น.10 ลำดับที่ 3 ย. 1.9</i>	5,788,500.00	บาท
14	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบระบายน้ำ ซอยสันตะวา <i>แผนฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/67 น.11 ลำดับที่ 4 ย.1.9</i>	3,069,400.00	บาท
15	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบระบายน้ำ ซอยตรงข้ามทางเข้าวงเวียนต้นมะขาม (บ้านพิหมุ่ป้อฝ้าย) <i>แผนฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/67 น.12 ลำดับที่ 6 ย. 1.9</i>	1,447,000.00	บาท
16	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบระบายน้ำ ซอยตะเกียบ 3 <i>แผนฯ ปป. ครั้งที่ 2/67 น.12 ลำดับที่ 9 ย. 1.9</i>	2,212,200.00	บาท
17	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบระบายน้ำ ซอยข้างสำนักงานเกษตรอำเภอหัวหิน (วัดอติสุโขโต) <i>แผนฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/67 น.13 ลำดับที่ 7 ย. 1.9</i>	5,269,800.00	บาท
18	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบระบายน้ำ ซอยอ่าวหัวดอน 3 แยกซ้ายเรือริมธาร <i>แผนฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/67 น.14 ลำดับที่ 8 ย.1.9</i>	2,102,100.00	บาท
19	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบระบายน้ำ ซอยข้างร้านอาหารตามสั่ง (หัวหิน 18) <i>แผนฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/67 น.15 ลำดับที่ 11 ย. 1.9</i>	891,500.00	บาท
20	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบระบายน้ำ ซอยชลประทาน 26 (สมอโพรง ซอย 10 ทางขึ้นไฮแลนด์รีสอร์ท) <i>แผนฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/67 น.19-20 ลำดับที่ 17 ย. 1.9</i>	4,933,700.00	บาท

21	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบระบายน้ำ ถนนเลียบริมทางรถไฟฝั่งตะวันตกช่วงหน้าโครงการปิ่นทรีพอยท์ 1 <i>แผนฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/67 น.22 ลำดับที่ 22 ย. 1.9</i>	2,126,700.00	บาท
22	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบระบายน้ำ ซอยอ่างเก็บน้ำเขาเต่า ซอย 1 <i>แผนฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/67 น.22 ลำดับที่ 21 ย. 1.9</i>	1,977,600.00	บาท
23	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบระบายน้ำ ซอยอ่างเก็บน้ำเขาเต่า ซอย 2 <i>แผนฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/67 น.21 ลำดับที่ 19 ย. 1.9</i>	4,592,000.00	บาท
24	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบระบายน้ำ ซอยอ่างเก็บน้ำเขาเต่า ซอย 3 <i>แผนฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/67 น.21 ลำดับที่ 20 ย. 1.9</i>	4,970,200.00	บาท
25	สมทบงบประมาณโครงการปรับปรุงลานกิจกรรมคนเมืองถนนดำเนินเกษม(สวนสาธารณะ โผน กิ่งเพชร) <i>แผนฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/68 น. 5 ลำดับที่ 1 ย. 1.6</i> โอนสภา 4 ส.ค. 68	228,267.31	บาท
26	ติดตั้งป้ายเตือนแสดงเครื่องหมายจราจรบนพื้นทางบริเวณทางเข้า ซอยหัวหิน 78 <i>แผนฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/67 น. 12 ลำดับที่ 10 , แก้ไข ครั้งที่ 1/68 น. 2-3 ลำดับที่ 1 ย. 1.9</i> โอนสภา 8 ส.ค. 68	139,000.00	บาท
27	วางท่อเมนใหม่ บริเวณซอยชลประทาน 25 <i>แผนฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/67 น.26 ลำดับที่ 2 ย. 1.11</i>	661,000.00	บาท
28	วางท่อเมนใหม่ บริเวณบ่อนไก่ซอย 10 ถึงบ่อนไก่ซอย 12 <i>แผนฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/67 น.27 น.27 ลำดับที่ 4 ย. 1.11</i>	2,158,000.00	บาท
29	วางท่อเมนใหม่บริเวณซอยหัวนา 3 ถึงซอยหัวนา 5 <i>แผนฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/67 น.28 ลำดับที่ 6 ย. 1.11</i>	2,900,000.00	บาท
30	วางท่อเมนใหม่ บริเวณซอยหมู่บ้านรวมสุข <i>แผนฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/67 น. 26 ลำดับที่ 1 ย. 1.11</i>	2,381,000.00	บาท
31	ก่อสร้างสถานีพร้อมติดตั้งเครื่องจ่ายคลอรีนในท่อจ่ายน้ำประปาบริเวณหมู่บ้านสมอโพรง <i>แผนฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/68 น. 18 ลำดับที่ 10 ย. 1.11</i> โอนสภา 4 ส.ค. 68	400,000.00	บาท
32	ก่อสร้างสะพานรับท่อน้ำดิบจากเขื่อนปราณบุรี <i>แผนฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/68 น. 18 ลำดับที่ 9 ย. 1.11</i> จ่ายขาดเงินสะสม 4 ส.ค. 68	10,000,000.00	บาท
33	ย้ายแนวท่อระบบประปาบริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลขเลข 3218 หัวหิน-โป่งแย้ ระหว่าง กม.1+150 - กม.2+500 <i>แผนฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/68 น. 23 ลำดับที่ 21 ย. 1.11</i> จ่ายขาดเงินสะสม 4 ส.ค. 68	8,000,000.00	บาท
34	ปรับปรุงท่อน้ำดิบ บริเวณคลอง 1 ขวาสายใหญ่ 1 กม.0+100 ฝั่งซ้าย <i>แผนฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/68 น. 19 ลำดับที่ 11 ย. 1.11</i> จ่ายขาดเงินสะสม 4 ส.ค. 68	4,800,000.00	บาท

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

- 35 ก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนเทศบาลบ้านสมอโพรง เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 9,726,600 บาท เทศบาลสมทบ 3,473,400 บาท *แผนฯ น. 181 ลำดับที่ 43 , แก้ไข ครั้งที่ 3/66 น. 1 - 2 ลำดับที่ 1 , แก้ไข ครั้งที่ 1/67 น. 7 - 8 ลำดับที่ 1 ย. 2.9* 13,200,000.00 บาท

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมพัฒนาสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

- 36 ก่อสร้างราง gutter พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก, วางระบบระบายน้ำฝน และปรับปรุงผิวจราจร บริเวณร้านครัวชายนา *แผนฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/68 น. 35 ลำดับที่ 2 , ปบ. ครั้งที่ 1/68 น. 26-27 ลำดับที่ 1 ย. 3.6* จ่ายขาดเงินสะสม 4 ส.ค. 68 2,000,000.00 บาท
- 37 วางท่อส่งน้ำเสีย HDPE 450 มม. พร้อมปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนเลียบบคันคลองแพไม้ ถึงแยกโดโนเสาร์ *แผนฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/68 น. 36 ลำดับที่ 3 , ปบ. ครั้งที่ 1/68 น. 28 ลำดับที่ 1 ย. 3.6* จ่ายขาดเงินสะสม 4 ส.ค. 68 9,000,000.00 บาท
- 38 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำฝนบ่อดักน้ำทิ้งพร้อมถนน ค.ส.ล.ซอยชลประทาน 8 (แยกขวา) *แผนฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/68 น. 35 ลำดับที่ 3 ย. 3.6* จ่ายขาดเงินสะสม 4 ส.ค. 68 4,200,000.00 บาท

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมพัฒนาการบริหารงานและบริการ

- 39 จัดทำป้ายชุมชนพร้อมติดตั้งในพื้นที่ ที่กำหนด *แผนฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/67 น. 39 ลำดับที่ 1 , แก้ไข ครั้งที่ 1/68 น. 5-7 ลำดับที่ 1 ย. 4.7* โอนสภา 8 ส.ค. 68 494,800.00 บาท

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมพัฒนาการบริหารงานและบริการ

- 40 จ้างออกแบบก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลนครหัวหิน 7 ชั้น (สำนักปลัด) *แผนฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/68 น.46 ลำดับที่ 2 / แก้ไข ครั้งที่ 4/68 น. 2-3 ลำดับที่ 1 ย. 5.1* โอนนายก 19 ก.ย. 68 9,850,000.00 บาท
- 41 จ้างออกแบบอาคารสำนักงาน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครหัวหิน (สำนักปลัด) *แผนฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/68 น.47 ลำดับที่ 1 / แก้ไข ครั้งที่ 4/68 น. 4-5 ลำดับที่ 1 ย. 5.2* โอนนายก 19 ก.ย. 68 3,003,000.00 บาท

โครงการที่ยกเลิกทั้งหมด 22 โครงการ จำนวนเงิน 16,517,668.16 บาท
แยกตามยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยว โครงสร้างพื้นฐาน และเศรษฐกิจ

- 1 จัดงานหัวหินอินเตอร์เนชั่นแนลแจ๊สเฟสติวัล *แผนฯ น.99 ลำดับที่ 3 , ปป.* 500,000.00 บาท
ครั้งที่ 1/67 น. 4 ลำดับที่ 3 ย. 1.8

สาเหตุเพราะ เนื่องจาก นโยบายผู้บริหารให้นำไปดำเนินการในโครงการที่จำเป็นและเร่งด่วน

- 2 แข่งขันว่าวไทยและว่าวนานาชาติ *แผนฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/67 น. 5 ลำดับที่ 1* 500,000.00 บาท
ย. 1.8

สาเหตุเพราะ เนื่องจาก นโยบายผู้บริหารให้นำไปดำเนินการในโครงการที่จำเป็นและเร่งด่วน

- 3 จัดประกวดการแต่งกายคอสเพลย์ (ยูมิ คอสเพลย์ หัวหิน) *แผนฯ เพิ่มเติม* 200,000.00 บาท
ครั้งที่ 1/67 น.6 ลำดับที่ 2 ย.1.8

สาเหตุเพราะ เนื่องจาก นโยบายผู้บริหารให้นำไปดำเนินการในโครงการที่จำเป็นและเร่งด่วน

- 4 ฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวและบริการ *แผนฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/67* 50,000.00 บาท
น.7 ลำดับที่ 2 ย.1.8

สาเหตุเพราะ เนื่องจาก นโยบายผู้บริหารให้นำไปดำเนินการในโครงการที่จำเป็นและเร่งด่วน

- 5 ติดตั้งป้ายแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวเมืองหัวหิน *แผนฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/67 น.7* 500,000.00 บาท
ลำดับที่ 4 ย.1.8

สาเหตุเพราะ เนื่องจาก นโยบายผู้บริหารให้นำไปดำเนินการในโครงการที่จำเป็นและเร่งด่วน

- 6 แจ่งเหมาทำความสะอาดถังเก็บน้ำใส หรือถังตกตะกอน *แผนฯ เพิ่มเติม* 500,000.00 บาท
ครั้งที่ 1/66 น.21 ลำดับที่ 22 ย. 1.11

สาเหตุเพราะ เนื่องจาก ประชาชนมีความจำเป็นต้องการใช้น้ำจำนวนมาก ทำให้ไม่สามารถหยุดการ
จ่ายน้ำได้

- 7 วางท่อเมนใหม่ HDPE ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 400 มม. ช่างกำแพงศูนย์เรียนรู้
ชลประทานถึงซอยหัวหิน 56 *แผนฯ เพิ่มเติม 2/67 น.27 ลำดับที่ 3 ย. 1.11* 5,400,000.00 บาท

สาเหตุเพราะ เนื่องจาก โอนลดไปดำเนินการในโครงการที่จำเป็นและเร่งด่วน

- 8 ขยายเขตไฟฟ้าโรงผลิตน้ำประปาเขาแล้ง *แผนฯ เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/68*
น. 13-15 ลำดับที่ 1 ย. 1.11 โอนสภา 4 ส.ค. 68 2,950,168.16 บาท

สาเหตุเพราะ เนื่องจาก การดำเนินการไม่เป็นไปตามระเบียบ ทำให้ไม่สามารถเบิกจ่ายได้

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

- 9 จ้างเหมาบริการครูผู้สอนภาษาต่างประเทศโรงเรียนในสังกัดเทศบาล
เมืองหัวหิน (งานระดับฯ 1,198,300 งานมัธยม 549,200) *แผนฯ น.152*
ลำดับที่ 7 ย. 2.3 1,747,500.00 บาท

สาเหตุเพราะ เนื่องจากครูผู้สอนชาวต่างชาติ มีคุณสมบัติไม่ตรงตามหลักเกณฑ์การจ้าง

- 10 การประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและ
คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก *แผนฯ น. 156 ลำดับที่ 18 , ปป.ครั้งที่*
1/66 น. 3 - 4
ลำดับที่ 1 ย. 2.3 400,000.00 บาท

สาเหตุเพราะ เนื่องจากห้วงเวลาที่ดำเนินการเป็นช่วงเวลาที่กำลังแต่งตั้งคณะผู้บริหารและ
สภาเทศบาล

- 11 ประกวตคำขวัญต่อต้านการทุจริต *แผนฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/66 น. 26*
ลำดับที่ 1 ย. 2.3 20,000.00 บาท

สาเหตุเพราะ เนื่องจากห้วงเวลาดังกล่าวบุคลากรตามเป้าหมายติดภารกิจการแข่งขันทักษะวิชาการ

- 12 จ้างเหมาบริการงานผลิตและพิมพ์สื่อการเรียนการสอน สำหรับเด็ก
ปฐมวัยและประถมศึกษาช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-ป.3) *แผนฯ เพิ่มเติม ครั้งที่*
3/66
น. 27 ลำดับที่ 2 ย. 2.3 500,000.00 บาท

สาเหตุเพราะ เนื่องจาก มีภารกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบที่จำเป็นและเร่งด่วนต้องดำเนินการในโอน
โครงการ ในโครงการที่จำเป็นและเร่งด่วน

- 13 TO BE NUMBER ONE สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองหัวหิน *แผน*
ฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/67 น.17 ลำดับที่ 1 ย. 2.3 200,000.00 บาท

สาเหตุเพราะ เนื่องจาก เป็นโครงการซ้ำซ้อนกับกองสาธารณสุขฯ

- 14 สืบสานวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน *แผนฯ น.163 ลำดับที่ 9 ย. 2.8* 100,000.00 บาท

สาเหตุเพราะ เนื่องจากสำนักงานวัฒนธรรมอำเภอ ไม่ได้ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมพัฒนาสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

- 15 พื้นที่เป้าหมายปลอดโรคพิษสุนัขบ้าและสุนัขจรจัด *แผนฯ น. 188* 50,000.00 บาท
ลำดับที่ 12 ย. 3.4
สาเหตุเพราะ เนื่องจากมีวัคซีนเพียงพอต่อการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จึงไม่ต้องจัดซื้อวัคซีนเพิ่ม
- 16 HUA HIN SMART KIDS แก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการในเด็กวัยเรียน 50,000.00 บาท
แผนฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/67 น.31 ลำดับที่ 2 ย. 3.4
สาเหตุเพราะ เนื่องจากผู้รับผิดชอบโครงการย้ายไปสังกัดกองอื่น ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ทันตาม
ห้วงเวลาที่กำหนด
- 17 เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1,800,000.00 บาท
(สปสช.) *แผนฯ น. 211 ลำดับที่ 1 ย. 3.12*
สาเหตุเพราะ เนื่องจาก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งานกองทุนฯ มียอดงบประมาณคงเหลือมากกว่า
1 เท่าของรายรับเงินกองทุนฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนาสวัสดิการสังคม ชุมชน และคุณภาพชีวิต

- 18 สวัสดิการสงเคราะห์ช่วยเหลือประชาชนด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 500,000.00 บาท
แผนฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/66 น. 32 ลำดับที่ 1 ย. 4.5
สาเหตุเพราะ เนื่องจาก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ไม่มีผู้ขอรับความช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
- 19 พัฒนาขับเคลื่อนศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม *แผนฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/66 น. 33 ลำดับที่ 1 ย. 4.5* 100,000.00 บาท
สาเหตุเพราะ เนื่องจาก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งานกองทุนฯ มียอดงบประมาณคงเหลือมากกว่า
1 เท่าของรายรับเงินกองทุนฯ
- 20 พัฒนาศักยภาพเครือข่ายแกนนำสมาชิกชมรม Strong เทศบาลเมืองหัวหิน 100,000.00 บาท
องค์กรพอเพียง *แผนฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/66 น.31 ลำดับที่ 1 ย. 4.7*
สาเหตุเพราะ เนื่องจาก เป็นโครงการที่ซ้ำซ้อนกับโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนจากสำนักงาน ป.ป.ช.
ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมพัฒนาการบริหารงานและบริการ

- 21 ฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่งาน 50,000.00 บาท
ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ *แผนฯ น. 234 ลำดับที่ 3 ย. 5.4*
สาเหตุเพราะ เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอต่อการเบิกจ่าย
- 22 ฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่การจัดการน้ำเสีย 300,000.00 บาท
แผนฯ น. 236 ลำดับที่ 4 ย. 5.6
สาเหตุเพราะ เนื่องจากเป็นช่วงระยะเวลาอยู่ระหว่างการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภา
เทศบาล ทำให้ห้วงระยะเวลาดำเนินการทำโครงการไม่ทัน

ตารางที่ 3 แสดงโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
แยกตามความรับผิดชอบของส่วนราชการ

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงาน												
	สำนัก ปลัดฯ	กองการ เจ้าหน้าที่	กอง คลัง	กอง ยุทธศาสตร์ฯ	กอง การศึกษา	กอง สาธารณสุข	กอง การแพทย์	กอง สวัสดิการฯ	กองช่าง สุขาภิบาล	สำนัก ช่าง	กอง การ ประปา	สถาน ธนาฯ บาล	รวม
1. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมพัฒนาการ ท่องเที่ยว โครงสร้างพื้นฐาน และ เศรษฐกิจ	12	-	-	-	-	-	-	-	-	29	18	-	59
2. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมพัฒนา การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	1	-	-	-	47	-	-	-	-	-	-	-	48
3. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมพัฒนา สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	-	-	-	-	-	21	4	-	5	-	-	-	30
4. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมพัฒนา สวัสดิการสังคม ชุมชน และคุณภาพ ชีวิต	4	-	-	-	2	-	-	17	0	2	-	-	25
5. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมพัฒนาการ บริหารงานและบริการ	9	2	1	7	2	4	-	2	1	-	-	-	28
รวม	26	2	1	7	51	25	4	19	6	31	18	-	190

การติดตามการจัดซื้อครุภัณฑ์ของเทศบาลนครหัวหิน

การจัดการจัดหาครุภัณฑ์ของเทศบาลนครหัวหิน ตามตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) , แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติมฉบับที่ 1/2566 – 4/2566 , แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติมฉบับที่ 1/2567 – 3/2567 และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติมฉบับที่ 1/2568 – 3/2568 ซึ่งมีเป้าหมายในการจัดซื้อครุภัณฑ์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 140 รายการ จำนวนเงิน 233,157,900.00 บาท

ในปีงบประมาณ 2568 ผู้บริหารเทศบาลได้พิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ในการจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จำนวนทั้งสิ้น จำนวน 41 รายการ เป็นเงินงบประมาณ 23,705,100.00 บาท แยกตามหน่วยงานที่รับผิดชอบ ดังนี้

ตารางที่ 4 สรุปจำนวนครุภัณฑ์ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ลำดับที่	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	จำนวนครุภัณฑ์	คิดเป็นร้อยละของครุภัณฑ์ทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด
1	สำนักปลัดเทศบาล	3	7.32	1,250,000.00	5.27
2	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	5	12.20	1,071,200.00	4.52
3	กองการศึกษา	17	41.46	2,712,700.00	11.44
4	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	5	12.20	10,038,200.00	42.35
5	สำนักช่าง	8	19.51	6,783,000.00	28.61
6	กองการประปา	3	7.32	1,850,000.00	7.80
รวม		41	100.00	23,705,100.00	100.00

การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณในการจัดซื้อครุภัณฑ์

เทศบาลนครหัวหิน ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รวมครุภัณฑ์ทั้งสิ้น จำนวน 41 รายการ เป็นเงินงบประมาณ 23,705,100.00 บาท ดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์แล้ว จำนวน 15 รายการ จำนวนเงิน 7,717,547.00 บาท ครุภัณฑ์ที่อยู่ระหว่างการจัดซื้อ จำนวน 22 รายการ จำนวนเงิน 14,635,400.00 บาท และครุภัณฑ์ที่ยกเลิกการจัดซื้อ จำนวน 4 รายการ จำนวนเงิน 840,000.00 บาท

ตารางที่ 5 แสดงความก้าวหน้าในการจัดซื้อครุภัณฑ์ของเทศบาลนครหัวหิน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

จำแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา

หน่วยงานที่รับผิดชอบ	จำนวน ครุภัณฑ์ที่ได้	จำนวนครุภัณฑ์					
		ดำเนินการแล้ว		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		ยกเลิก	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
1. สำนักปลัดเทศบาล	3	3	100.00	-	-	-	-
2. กองยุทธศาสตร์และ งบประมาณ	5	2	40.00	3	60.00	-	-
3. กองการศึกษา	17	8	47.06	9	52.94	-	-
4. กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	5	1	20.00	4	80.00	-	-
5. สำนักช่าง	8	1	12.50	5	62.50	2	25.00
6. กองการประปา	3	-	-	1	33.33	2	66.67
รวมทั้งสิ้น	41	15	36.59	22	53.66	4	9.76

- ✿ ความก้าวหน้าในการการจัดซื้อครุภัณฑ์ของเทศบาลนครหัวหิน
- ดำเนินการจัดซื้อแล้ว ร้อยละ 36.59 ของจำนวนครุภัณฑ์ทั้งหมด
 - อยู่ระหว่างการจัดซื้อแล้ว ร้อยละ 53.66 ของจำนวนครุภัณฑ์ทั้งหมด
 - ยกเลิกการจัดซื้อ ร้อยละ 9.76 ของจำนวนครุภัณฑ์ทั้งหมด

การใช้จ่ายงบประมาณ

ครุภัณฑ์ที่มีการเบิกจ่ายและดำเนินการจัดซื้อแล้ว จำนวน 15 รายการ จำนวนเงิน 7,717,547.00 บาท สามารถแยกตามหน่วยงานรับผิดชอบ ได้ดังนี้

ลำดับ ที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณ ตามเทศ บัญญัติ	การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
--------------	----------	-------------------------------	-------------------------	-----------------------

1	เครื่องช่วยหายใจ ถังอัดอากาศ ขนาด 6.8 ลิตร แรงดัน 300 บาร์ จ่ายอากาศสูงสุดไม่น้อยกว่า 45 นาที จำนวน 1 ชุด <i>แผนฯ น.265 ลำดับที่ 7</i> (ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์)	300,000.00	300,000.00	สำนักปลัดฯ
2	โคมไฟส่องสว่าง ชนิด (LED) พร้อมอุปกรณ์และขาตั้ง จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย - โคมไฟส่องสว่าง ขนาด 1,000 วัตต์ - สามารถกระจายแสงได้ 360 องศาโดยไม่แสบนัยน์ตา - ให้ความสว่างถึง 110,000 ลูเมน ครอบคลุมพื้นที่ 960 ตารางเมตร - ตัวเสามีระบบปรับแรงกระแทกด้วยลม และสามารถยืดสูงได้ไม่น้อยกว่า 3 เมตร - ใช้กระแสไฟฟ้า 240 โวลต์ 50 เฮิรตซ์ ใช้ได้ทั้งไฟฟ้าบ้านและเครื่องกำเนิดไฟฟ้ามาตรฐาน - ป้องกันน้ำและฝุ่นระดับ IP54 - พร้อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 2 KW พร้อมอุปกรณ์และขาตั้ง <i>แผนฯ น.265 ลำดับที่ 8</i> (ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ)	450,000.00	450,000.00	สำนักปลัดฯ
3	ปั๊มดูดน้ำและตะกอนโคลน แบบแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง (Centrifugal Pump) ขับเคลื่อนด้วยระบบไฮดรอลิก จากเครื่องยนต์ต้นกำลัง สามารถดูดสิ่งปฏิกูลที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 70 มิลลิเมตร ได้ สามารถสูบน้ำได้อัตราสูงสุดไม่น้อยกว่า 3,000 ลิตร/นาที เครื่องยนต์ต้นกำลังระบบไฮดรอลิก สำหรับขับเคลื่อนปั๊มดูดตะกอนโคลนและสิ่งปฏิกูลแบบมีล้อสำหรับลากเคลื่อนย้ายจำนวนไม่น้อยกว่า 2 ล้อ จำนวน 1 ชุด <i>แผนฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/67 น.51 ลำดับที่ 3</i> (ครุภัณฑ์การเกษตร)	500,000.00	499,500.00	สำนักปลัดฯ
ลำดับที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	การเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ
4	หม้อแปลงระบบควบคุมไฟ (คอนเวอร์เตอร์ DC-DC 24V.-12V. 60-100 แอมป์) จำนวน 1 ลูก พร้อมติดตั้งกับระบบไฟในรถยนต์ประชาสัมพันธ์ (6 ล้อ) หมายเลขทะเบียน 81-6220 ประจวบคีรีขันธ์พร้อมติดตั้ง <i>แผนฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/68 น. 59 ลำดับที่ 1</i> (ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ) โอนสภาฯ 8 ส.ค. 68	22,000.00	21,400.00	กองยุทธศาสตร์ฯ
5	จอเครื่องเสียงดีทรอยนต์ ขนาดหน้าจอไม่น้อยกว่า 7 นิ้ว มีช่องเสียบUSB มีระบบเชื่อมต่อบลูทูธรับสัญญาณจากโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้พร้อมติดตั้งกับรถยนต์ประชาสัมพันธ์ หมายเลขทะเบียน กง 6401 ปข	13,000.00	12,947.00	กองยุทธศาสตร์ฯ

	จำนวน 1 ชุด <i>แผนฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/68 น. 59 ลำดับที่ 2</i> (ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ) โอนสภาฯ 8 ส.ค. 68			
6	โพลีเทียม จำนวน 2 ชุด ๆ ละ 20,000 บาท ศพด. บ้านตะเกียบ <i>แผนฯ น. 279 ลำดับที่ 69</i> (ครุภัณฑ์สำนักงาน)	40,000.00	40,000.00	กอง การศึกษา
7	เก้าอี้บุวม ขาเหล็กชุบโครเมียม ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 40 x ยาว 40 x สูง 90 ซม. จำนวน 40 ตัว ๆ ละ 600 บาท โรงเรียนเทศบาลบ้านเขาเต่า <i>แผนฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/67 น. 45 ลำดับที่ 1</i> (ครุภัณฑ์สำนักงาน)	24,000.00	24,000.00	กอง การศึกษา
8	โต๊ะพับหน้าขา ขาเหล็กชุบโครเมียม ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 42 x ยาว 185 x สูง 75 ซม. จำนวน 20 ตัว ๆ ละ 2,500 บาท โรงเรียนเทศบาลบ้านเขาเต่า <i>แผนฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/67 น. 45 ลำดับที่ 2</i> (ครุภัณฑ์สำนักงาน)	50,000.00	50,000.00	กอง การศึกษา
9	โต๊ะพับหน้าขา ขาเหล็กชุบโครเมียม ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 60 x ยาว 180 x สูง 75 ซม. จำนวน 12 ตัว ๆ ละ 3,000 บาท โรงเรียนเทศบาลบ้านสมอโพรง <i>แผนฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/67 น. 46 ลำดับที่ 3</i> (ครุภัณฑ์สำนักงาน)	36,000.00	36,000.00	กอง การศึกษา
ลำดับ ที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณ ตามเทศ บัญญัติ	การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
10	โพลีเทียมอะคริลิก จำนวน 2 ชุด ๆ ละ 25,000 บาท โรงเรียนเทศบาลบ้านสมอโพรง <i>แผนฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/67 น. 46 ลำดับที่ 4</i> (ครุภัณฑ์สำนักงาน)	50,000.00	50,000.00	กอง การศึกษา
11	เครื่องมือลัดติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANS Lumens จำนวน 3 เครื่อง ๆ ละ 29,900 บาท โรงเรียนเทศบาลบ้านสมอโพรง <i>แผนฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/67 น. 48 ลำดับที่ 9</i> (ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่)	89,700.00	89,700.00	กอง การศึกษา

12	จอร์รับภาพ พโพรเจคเตอร์ แบบขาตั้ง ขนาดไม่น้อยกว่า 150 นิ้ว จำนวน 3 จอ ๆ ละ 15,000 บาท โรงเรียนเทศบาลบ้านสมอโพรง <i>แผนฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/67 น. 48 ลำดับที่ 11</i> (ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่)	45,000.00	45,000.00	กอง การศึกษา
13	ศาลาเรือนไทย สำหรับรับรองนักเรียนและผู้ปกครอง ขนาดไม่น้อยกว่า 2 x 2 เมตรจำนวน 2 ชุ้ม ๆ ละ 55,000 บาท โรงเรียนเทศบาลบ้านเขาเต่า <i>แผนฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/67 น. 49 ลำดับที่ 13</i> (ครุภัณฑ์อื่น)	110,000.00	110,000.00	กอง การศึกษา
14	รถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้ายจำนวน 2 คัน ๆ ละ 1,000,000 บาท <i>แผนฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/67 น.47 ลำดับที่ 1</i> (ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง)	2,000,000.00	1,534,000.00	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม
15	รถกระเช้าซ่อมไฟฟ้าตัวรถชนิด 6 ล้อมีกำลังไม่น้อยกว่า 100 กิโลวัตต์หรือไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า น้ำหนักบรรทุกรวมน้ำหนักตัวรถ(GVW.) ไม่น้อยกว่า 8,500 กิโลกรัม ด้านท้ายเก๋งติดตั้งชุดกระเช้าปฏิบัติงานในที่สูงทำงานด้วยระบบไฮดรอลิค ชนิดแขน 2 พับ และแขนท่อนบนสามารถเลื่อนสไลด์เพิ่มความยาวได้มีระยะสูงสุดไม่น้อยกว่า 13 เมตร ชุดฐานหมุนกระเช้าสามารถหมุนได้รอบตัว 360 องศา (ต่อเนื่องไม่สิ้นสุด) จำนวน 1 คัน <i>แผนฯ เพิ่มเติม 2/67 น.46 ลำดับที่ 1</i> (ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง)	4,500,000.00	4,455,000.00	สำนักช่าง

ครุภัณฑ์ที่อยู่ระหว่างการจัดซื้อ ทั้งหมด 22 รายการ จำนวนเงิน 14,635,400.00 บาท

แยกตามหน่วยงานรับผิดชอบ ดังนี้

ครุภัณฑ์กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

- ชุดกระจายเสียงติดรถยนต์ประชาสัมพันธ์ พร้อมโครงเหล็กสำหรับติดตั้งลำโพงกระจายเสียง (สำหรับใช้กับรถยนต์ประชาสัมพันธ์) จำนวน 2 ชุด ชุดละ 65,000 บาท ใน 1 ชุด ประกอบด้วย 1. ลำโพงฮอร์น จำนวน 4 ตัว 2. ตู้ลำโพง จำนวน 2 ตัว 3.เครื่องผสมสัญญาณเสียง 1 เครื่อง 4. โครงเหล็กชุบกำไลปาวไนท์ จำนวน 1 โครง ติดตั้งที่รถยนต์หมายเลขทะเบียน กง 6401 ปข และหมายเลขทะเบียน กท 1432 ปข *แผนฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/68 น. 60 ลำดับที่ 3* (ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ) โอนสภาฯ 8 ส.ค. 68

- 2 รถยนต์ประชาสัมพันธ์ (ขนาดเล็ก) ปริมาตรกระบอกลูบไม่เกิน 1,000 ซีซี (Ecological Car : Eco Car) อย่างน้อย 4 ประตู เครื่องยนต์เบนซิน 3 สูบ พร้อมติดตั้งเครื่องเสียง/ชุดกระจายเสียงและลำโพงกระจายเสียงติด สติกเกอร์ตกแต่งภาพและข้อความประชาสัมพันธ์ช่องทางติดต่อและตรา สัญลักษณ์เทศบาลนครหัวหิน จำนวน 1 คัน *แผนฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/68 น. 61 ลำดับที่ 5* (ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง) โอนสภาฯ 22 ก.ย. 68 434,200.00 บาท
- 3 ชุดเครื่องรับวิทยุกระจายเสียงชนิดไร้สาย UHF-FM ราคาชุดละ 59,000 บาท จำนวน 8 ชุด 1 ชุด ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้ 472,000.00 บาท
1. เครื่องรับวิทยุชนิดแบ่งกลุ่มและเพิ่มลดเสียงได้เป็นรายตัวจากเครื่องส่ง จำนวน 1 เครื่อง
 2. สายอากาศสำหรับภาครับจำนวน 1 ชุด
 3. ลำโพงฮอร์นขนาด 15 นิ้ว ปากและไส้ลำโพงทำด้วยอลูมิเนียมพร้อมฝาครอบกันน้ำด้านหลังลำโพง กำลัง 60 วัตต์ จำนวน 2 ตัว/ชุด *แผนฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/68 น. 60 ลำดับที่ 4* (ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ) โอนสภาฯ 22 ก.ย. 68

ครุภัณฑ์กองการศึกษา

- 4 ชุดโต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษาจำนวน 100 ชุด ๆ ละ 2,000 บาท โรงเรียนเทศบาลวัดหนองแก *แผนฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/67 น. 47 ลำดับที่ 8* (ครุภัณฑ์การศึกษา) 200,000.00 บาท
- 5 ชุดโต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับชั้นอนุบาล จำนวน 150 ชุด ๆ ละ 2,000 บาท โรงเรียนเทศบาลเขาพิทักษ์ *แผนฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/67 น. 47 ลำดับที่ 7* (ครุภัณฑ์การศึกษา) โอนสภาฯ 22 ส.ค. 68 300,000.00 บาท
- 6 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 20 เครื่อง ๆ ละ 20,000 บาท โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านหัวหิน *แผนฯ น.276 ลำดับที่ 53 / แก้ไข ครั้งที่ 3/68 น. 75 ลำดับที่ 1* (ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์) โอนสภาฯ 22 ส.ค. 68 400,000.00 บาท
- 7 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 20 เครื่อง ๆ ละ 2,500 บาท โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านหัวหิน (ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์) *แผนฯ น.276 ลำดับที่ 55 / แก้ไข ครั้งที่ 3/68 น. 75 ลำดับที่ 2* โอนสภาฯ 22 ส.ค. 68 50,000.00 บาท
- 8 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens จำนวน 6 เครื่อง ๆ ละ 29,900 บาท โรงเรียนเทศบาลเขาพิทักษ์ *แผนฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/67 น. 48 ลำดับที่ 9* (ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่) 179,400.00 บาท
- 9 โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3,840 x 2,160 พิกเซล ขนาด 65 นิ้ว จำนวน 10 เครื่อง ๆ ละ 30,000 บาท โรงเรียนเทศบาลวัดหนองแก *แผนฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/67 น. 48 ลำดับที่ 10* (ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่) 300,000.00 บาท

10	ชุดลำโพง ขนาด 10 นิ้ว พร้อมไมโครโฟน จำนวน 20 ชุด ๆ ละ 6,000 บาท โรงเรียนเทศบาลเขาพิทักษ์ <i>แผนฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/67 น. 49 ลำดับที่ 12</i> (ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ)	120,000.00	บาท
11	เครื่องเล่นสนาม จำนวน 1 ชุด โรงเรียนเทศบาลวัดหนองแก <i>แผนฯ น. 283</i> <i>ลำดับที่ 89 / ป.ป. ครั้งที่ 3/66 น. 46 ลำดับที่ 1 /ป.ป. ครั้งที่ 1/67 น. 28</i> <i>ลำดับที่ 1 (ครุภัณฑ์สนาม)</i> (ครุภัณฑ์สนาม)	300,000.00	บาท
12	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 13 เครื่อง ๆ ละ 32,200 บาท โรงเรียนเทศบาลวัดหนองแก จำนวน 7 เครื่อง , โรงเรียนเทศบาลเขาพิทักษ์ จำนวน 6 เครื่อง <i>แผนฯ เพิ่มเติม ครั้งที่</i> <i>1/67 น. 46 ลำดับที่ 5</i> (ครุภัณฑ์สำนักงาน)	418,600.00	บาท

ครุภัณฑ์กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

13	รถพาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ระบบเครื่องยนต์ดีเซล มีกำลัง ไม่น้อยกว่า 65 แรงม้า ที่ความเร็วรอบไม่เกิน 2,600 รอบต่อนาที ปริมาตร กระบอกสูบไม่เกิน 3,800 ซีซี พร้อมจัดซื้อตัวเครื่องแบบลากจูงมีล้อ จำนวน 2 ล้อ โดยติดตั้งอยู่ด้านท้ายของรถพาร์มแทรกเตอร์มีตะแกรงกรอง ขยะพร้อมแกนลูกกลิ้ง (Roller) ทำหน้าที่หมุนตะแกรงลวดเพื่อส่งขยะลงสู่ ถังรับขยะ โดยมีขนาดตามมาตรฐานผู้ผลิต จำนวน 1 คัน <i>แผนฯ เพิ่มเติม</i> <i>ครั้งที่ 4/66 น. 70 ลำดับที่ 1</i> (ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง)	4,250,000.00	บาท
14	เครื่องพ่นหมอกควันสะพายไพล์ ที่ใช้ในงานสาธารณสุข จำนวน 7 เครื่อง ๆ ละ 86,600 บาท <i>แผนฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/68 น. 65 ลำดับที่ 1</i> (ครุภัณฑ์ วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์) โอนสภาฯ 8 ส.ค. 68	606,200.00	บาท
15	เครื่องพ่นละอองฝอยสะพายหลัง ULV Rotary ที่ใช้ในงานสาธารณสุข จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 91,000 บาท <i>แผนฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/68 น. 65</i> <i>ลำดับที่ 2</i> (ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์) โอนสภาฯ 8 ส.ค. 68	182,000.00	บาท
16	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ จำนวน 2 คัน ๆ ละ 1,500,000 บาท <i>แผนฯ เพิ่มเติม 1/68 น.61 ลำดับที่ 2</i> (ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง) จ่าย ขาดเงินสะสม 22 ส.ค. 68	3,000,000.00	บาท

ครุภัณฑ์สำนักช่าง

17	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน จำนวน 1 คัน <i>แผนฯ เพิ่มเติม 1/67 น.52</i> <i>ลำดับที่ 1 / แก้ไข 2/67 น. 6 ลำดับที่ 1</i> (ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง) โอนสภาฯ 8 ส.ค. 68	1,092,000.00	บาท
18	เครื่องตบดิน จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 40,000 บาท <i>แผนฯ เพิ่มเติม 3/68</i> <i>น. 62 ลำดับที่ 1</i> (ครุภัณฑ์ก่อสร้าง) โอนสภาฯ 8 ส.ค. 68	80,000.00	บาท
19	เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 12 เครื่อง ๆ ละ 9,500 บาท <i>แผนฯ</i> <i>เพิ่มเติม 1/67 น. 52 ลำดับที่ 2 / แผนฯ เพิ่มเติม 1/68 น. 63 ลำดับที่ 3</i> (ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว) โอนสภาฯ 8 ส.ค. 68	114,000.00	บาท
20	เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 22 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 11,000 บาท <i>แผนฯ น. 268 ลำดับที่ 25</i> (ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว) โอนสภาฯ 8 ส.ค. 68	22,000.00	บาท

- 21 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบ ดับเบิลแควี่ จำนวน 1 คัน *แผนฯ แก้ไข ครั้งที่ 3/68 น. 78 ลำดับที่ 1*
(ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง) โอนสภาฯ 8 ส.ค. 68 935,000.00 บาท

ครุภัณฑ์กองการประปา

- 22 ตู้น้ำดื่มสะอาด ขนาดไม่เกิน 200 ลิตร/ชั่วโมง จำนวน 7 เครื่อง ๆ ละ 150,000 บาท เป็นเงิน 1,050,000 บาท สำหรับใช้งานที่บริเวณหอณาฬิกา / ข้างโรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝ้าย / ชุมชนรวมสุข / หน้าโรงเรียนหัวหิน / ชุมชนบ่อนไก่ / ชุมชนเขาตะเกียบ และชุมชนเขาเต่า
แผนฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/68 น. 72 ลำดับที่ 7 (ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว)
โอนสภาฯ 4 ส.ค. 68 1,050,000.00 บาท

ครุภัณฑ์ที่ยกเลิกจัดซื้อ ทั้งหมด 4 รายการ จำนวนเงิน 840,000.00 บาท

แยกตามหน่วยงานรับผิดชอบ ดังนี้

ครุภัณฑ์สำนักช่าง

- 1 เครื่องปั้มน้ำอัตโนมัติแรงดันคงที่ กำลังมอเตอร์ 300 วัตต์ จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 12,000 บาท *แผนฯ เพิ่มเติม 1/67 น.53 ลำดับที่ 4* (ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง)
สาเหตุเพราะ เนื่องจาก คุณลักษณะครุภัณฑ์ที่กำหนดไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อได้
- 2 เลื่อยยนต์ ขนาด 1 แรงม้า จำนวน 2 ตัว ๆ ละ 8,000 บาท *แผนฯ น. 268 ลำดับที่ 26*
(ครุภัณฑ์อื่น)
สาเหตุเพราะ เนื่องจาก คุณลักษณะครุภัณฑ์ที่กำหนดไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อได้

ครุภัณฑ์กองการประปา

- 3 เครื่องจ่ายสารตกตะกอน (Metering Pump) พร้อมติดตั้งสำหรับติดตั้งบริเวณโรงผลิตน้ำประปาหัวนา,โรงผลิตน้ำประปาดำเนินเกษม,โรงผลิตน้ำประปาไร่นุน,และโรงผลิตน้ำประปาเขาแล้ง จำนวน 4 เครื่อง ๆ ละ 80,000 บาท *แผนฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/66 น. 46 ลำดับที่ 5* (ครุภัณฑ์การเกษตร)
สาเหตุเพราะ เนื่องจาก คุณลักษณะครุภัณฑ์ที่กำหนดไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อได้
- 4 เครื่องวัดอัตราการไหลของน้ำ แบบ Ultrasonic พร้อมติดตั้งสำหรับติดตั้งบริเวณโรงผลิตน้ำประปาเขาแล้ง จำนวน 2 ชุด ๆ ละ 240,000 บาท *แผนฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/66 น.55 ลำดับที่ 16* (ครุภัณฑ์อื่น ๆ)
สาเหตุเพราะ เนื่องจาก คุณลักษณะครุภัณฑ์ที่กำหนดไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อได้

ส่วนที่ 3

ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

1. การพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ของเทศบาลนครหัวหิน (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568)

ผลการให้คะแนนตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเทศบาลนครหัวหิน จำนวน 8 ท่าน ให้คะแนนไว้เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2567 โดยคิดเป็นค่าเฉลี่ย ดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนค่าเฉลี่ย
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20	19.63
2. การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ	20	19.75
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	60	57.25
3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)	(5)	4.75
3.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(5)	4.75
3.3 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)	(5)	4.75
3.4 ยุทธศาสตร์จังหวัด	(5)	4.63
3.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(5)	4.63
3.6 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(5)	5.00
3.7 วิสัยทัศน์	(5)	4.75
3.8 กลยุทธ์	(5)	4.75
3.9 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(5)	4.75
3.10 จุดยืนทางยุทธศาสตร์	(5)	4.88
3.11 แผนงาน	(5)	4.88
3.12 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(5)	4.88
รวมคะแนน	100	96.63

รายละเอียดแต่ละประเด็น ดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน	คะแนน
		เต็ม	ที่ได้

1. ข้อมูลสภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลนครหัวหิน	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ (1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ (2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ	20 (5)	
	(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ (4) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่น ๆ	(5)	
	(5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ (6) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ	(5)	
	(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ (8) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. ข้อมูลการมีส่วนร่วมของประชาชนหรือการประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Brainstorming)	(5)	

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
2. การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	(1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ SDGs (Bottom-up/Top-down)	20 (5)	

	(2) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีตประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น	(5)	
	(3) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่าง ๆ ทาง ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้นการประดิษฐ์ที่มีผลต่อ สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา (4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การ ส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและ กลุ่มต่าง ๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น	(5)	
	(5) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมิน สถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและอนาคต ทิศทางแนวโน้มที่จะ เกิดขึ้นหรือผลที่จะเกิดขึ้นในการพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้การ วิเคราะห์เชิงเทคนิค Demand (Demand Analysis) /Global Demand และ Trend Analysis หรืออื่น ๆ	(5)	
3. ยุทธศาสตร์	การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่สอดคล้อง	60	
3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 - 2580)	กับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และประเด็นยุทธศาสตร์ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(5)	
3.2 แผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ ฉบับที่ 13	การกำหนดและการวิเคราะห์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ ที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นตามประเด็นยุทธศาสตร์หรือหมุดหมายและประเด็น ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(5)	

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
3. ยุทธศาสตร์ (ต่อ)			
3.3 เป้าหมายการ พัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals SDGs)	การกำหนดและการวิเคราะห์เป้าหมาย/เป้าประสงค์ SDGs ที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นตามเป้าหมาย/เป้าประสงค์ SDGs และประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(5)	
3.4 ยุทธศาสตร์จังหวัด	การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร์จังหวัด	(5)	
3.5 ยุทธศาสตร์การ พัฒนาขององค์กร	การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับ	(5)	

ปกครองส่วนท้องถิ่นใน เขตจังหวัด	ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน เขตจังหวัดที่จัดทำขึ้นแบบมีส่วนร่วมขององค์การบริหาร ส่วนจังหวัดกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ สอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด		
3.6 ยุทธศาสตร์ของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	การกำหนดและการวิเคราะห์สอดคล้องกับสภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐาน สภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการ พัฒนาที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่จริงและเป็นไปตาม หน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการ กำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้	(5)	
3.7 วิสัยทัศน์	การกำหนดและการวิเคราะห์วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดง สถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็น หรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับสิ่งที่ เกิดขึ้นในอนาคต และศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงให้เห็นถึง ความสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น	(5)	

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
3. ยุทธศาสตร์ (ต่อ) 3.8 กลยุทธ์	การกำหนดและการวิเคราะห์แสดงให้เห็นช่องทางวิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามหน้าที่และอำนาจขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือ แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่ดำเนินการให้บรรลุ วิสัยทัศน์นั้น จากประเด็นคำถามที่สำคัญว่า ปัจจุบันเรา ยืนอยู่ ณ จุดใด หรือปัจจุบันเรากำลังทำอะไรอยู่แล้วใน อนาคตเราจะพัฒนาอะไร	(5)	
3.9 เป้าประสงค์ของ แต่ละประเด็นกลยุทธ์	การกำหนดและการวิเคราะห์เป้าประสงค์ของแต่ละ ประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกล ยุทธ์และยุทธศาสตร์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ ชัดเจน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีเป้าประสงค์ใด จะทำ สิ่งใด เป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่นคืออะไร	(5)	

3.10 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)	การกำหนดและการวิเคราะห์จุดยืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริงที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์ สิ่งที่เป็นจริงหรือมีอยู่จริงคืออะไรที่จะพัฒนาให้เกิดผลสำเร็จได้	(5)	
3.11 แผนงาน	การกำหนดและการวิเคราะห์แสดงให้เห็นถึงการจำแนกแผนงานตามรูปแบบงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการวางแผนงานตามวิธีการจำแนกแผนงานการจัดทำงบประมาณให้ถูกต้องและสอดคล้องกับโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ แผนงานจะแสดงให้เห็นว่าจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคตคืออะไร งานของเราคืออะไร ถูกต้องตามแผนงานหรือไม่	(5)	

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
3. ยุทธศาสตร์ (ต่อ) 3.12 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	การกำหนดและการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงองค์กรรวมทั้งนำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่มาจากยุทธศาสตร์ทุกระดับ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 หรือ ฉบับที่ 13 SDGs แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาภาค ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสัมพันธ์หรือเชื่อมโยงกันอย่างไร เพื่อให้การพัฒนาท้องถิ่นสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระดับมหภาค	(5)	
รวมคะแนน	20 หลักเกณฑ์/ตัวชี้วัด	100	

การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ของเทศบาลนครหัวหิน (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568) คะแนนเต็มทั้งหมด 100 คะแนน คณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเทศบาลนครหัวหิน จำนวน 8 ท่าน ได้พิจารณาให้คะแนน โดยคิดเป็นค่าเฉลี่ย 96.63 คะแนน

**2. การพิจารณาการติดตามและประเมินโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2566 - 2570) ของเทศบาลนครหัวหิน (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568)**

ผลการให้คะแนนตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเทศบาลนครหัวหิน จำนวน 8 ท่าน ให้คะแนนไว้เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2567 โดยคิดเป็นค่าเฉลี่ย ดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	คะแนน ค่าเฉลี่ย
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา (10 คะแนน)	8.88
2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ (10 คะแนน)	8.88
3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ (10 คะแนน)	9.88
4. ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา (5 คะแนน)	4.63
5. โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (30 คะแนน) ประกอบด้วย	28.88
5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5 คะแนน)	4.88
5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5 คะแนน)	4.88
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (5 คะแนน)	4.88
5.4 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (5 คะแนน)	4.75
5.5 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ (5 คะแนน)	4.75
5.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ (5 คะแนน)	4.75
6. โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี (35 คะแนน)	33.63
6.1 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม (5 คะแนน)	5.00
6.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน (5 คะแนน)	4.88
6.3 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหาร จัดการอนุรักษ์	4.88

ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม (5 คะแนน)	
6.4 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาพ (5 คะแนน)	4.88
6.5 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น (5 คะแนน)	5.00
6.6 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน (5 คะแนน)	4.63
6.7 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการน้ำ (5 คะแนน)	4.38
รวมคะแนน	94.75

รายละเอียดแต่ละประเด็น ดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	1) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสภาพการพัฒนาที่ประชาชนต้องการให้ดำเนินการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตอบสนองความต้องการได้โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Demand (Demand/Analysis) /Global Demand หรืออื่น ๆ เป็นการวิเคราะห์โครงการเพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	10 (5)
	2) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสภาพการพัฒนาในปัจจุบันและอนาคตทิศทางแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหรือผลที่จะเกิดขึ้นในการพัฒนาท้องถิ่น โดยการใช้การวิเคราะห์ Demand (Demand Analysis) / Global Demand หรืออื่น ๆ มาเชื่อมต่อเป็นการวิเคราะห์โครงการเพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(5)
2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	1) การกำหนดและการวิเคราะห์การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่างๆ ก็คือผลผลิตเป็นไปตามที่ ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่ จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้ จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้ สามารถอธิบายได้ตามหลัก ประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามหน้าที่และอำนาจที่กำหนดไว้	10 (5)
	2) การกำหนดและการวิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) ที่เกิดจาก (1) ได้มีการวิเคราะห์ในเชิงปริมาณด้วยรูปแบบของ ข้อมูลต่าง ๆ เช่น กราฟ สถิติ เป็นต้น	(5)
3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนา	1) การกำหนดและการวิเคราะห์การประเมินประสิทธิผลของ	10

ท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	แผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิคต่าง ๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม ภารกิจ วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ ตรงต่อความต้องการของประชาชนและเป็นไปตามหน้าที่และอำนาจ ประชาชนพึงพอใจ มีความสุขจากการพัฒนาท้องถิ่น โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์ การดำเนินการ	(5)
-------------------------------	--	-----

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม
3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ (ต่อ)	<p>ต่าง ๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้องคงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการ ที่บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นได้ และเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี</p> <p>2) การกำหนดและการวิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) ที่เกิดจากได้มีการวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพ การวัดความพึงพอใจหรือวัดความสุขที่ประชาชนได้รับรู้ด้วยรูปแบบของข้อมูลต่าง ๆ เช่น กราฟ สถิติ เป็นต้น</p>	(5)
4. ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน การพัฒนา	<p>1) การกำหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์แผนงาน และงานที่จะพัฒนาท้องถิ่นซึ่งผ่านการวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ Demand (Demand Analysis / Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) หรืออื่นๆ โดยนำไปจัดทำเป็นรูปโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่เป็นรูปธรรม</p> <p>2) การกำหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น นำไปสู่การจัดทำโครงการ กิจกรรม ภารกิจ วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์ ในการจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะที่เป็นรูปธรรม</p>	(5)
5. โครงการพัฒนา ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ	<p>ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้</p> <p>1) "โครงการพัฒนา" หมายความว่า โครงการที่ดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ เพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้</p>	30 (5)

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม
	2) โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการ เพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งเน้นไปเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นการเฉพาะ อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรหรือสิ่งที่จะทำนั้นจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคต	
5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	การกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการต้องมีความชัดเจน (Clear objective) ตอบสนองต่อโครงการพัฒนาท้องถิ่น โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจนมีลักษณะเฉพาะเจาะจง จะดำเนินการเพื่อสนับสนุน/ส่งเสริม ฯลฯ	(5)
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึง เป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าใดกลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงานลงรายละเอียดให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใด และจบลงเมื่อใด ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่มก็ให้ระบุว่ากลุ่มเป้าหมายหลัก กลุ่มเป้าหมายรองหรือกลุ่มเป้าหมายเดียวกันเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) จะนำไปสู่การประมาณราคาในช่องของ "งบประมาณ"	(5)
5.4 มีการประมาณการราคา ถูกต้องตามหลักวิธีงบประมาณ	1) มีการประมาณราคาในโครงการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนมีการประมาณราคาถูกต้องตามหลักวิธีงบประมาณ การประมาณราคาสอดคล้องกับโครงการการจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะหรือถูกต้องตามหลักวิชาทางช่าง หลักของราคากลางตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มีความโปร่งใสในการกำหนดราคากลางและตรวจสอบในเชิงประจักษ์ การประมาณการราคาที่เกิดจากเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	(5)

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม
	2) งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ 5	

	<p>ประการในการจัดทำโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมีประสิทธิภาพ (Effectiveness) (4) ลดความเหลื่อมล้ำในการพัฒนาท้องถิ่นนำไปสู่ความยุติธรรม (Equity) และ (๕) ความโปร่งใส (Transparency) ชัดเจนตรวจสอบได้ วัดได้ พิสูจน์ได้ว่าเป็นจริงในเวลานั้น</p>	
<p>5.5 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ</p>	<p>มีการกำหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจการกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดขึ้นที่ได้รับ (การคาดการณ์คาดว่าจะได้รับ) ตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นว่าจะดำเนินการให้เกิดผลสำเร็จอย่างไรหรือผลที่คาดว่าจะได้รับอย่างไร ไม่ใช่การกำหนด KPI เป็นครั้งหนึ่ง/แห่งหนึ่ง/หนึ่งโครงการ/ความกว้าง/ความยาว ฯลฯ</p>	(5)
<p>5.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้</p>	<p>ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินงานตามโครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่า วัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตามโครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ (3) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผลสอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้</p>	(5)

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม
<p>6. โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี</p>	<p>ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้</p>	35
<p>6.1 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม</p>	<p>โครงการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม คุรุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่นำไปดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของงบประมาณ</p>	(5)

	รายจ่ายประจำปี ตามข้อบัญญัติ/(เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	
6.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน	โครงการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการส่งเสริมอาชีพประชาชนในท้องถิ่นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(5)
6.3 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	โครงการพัฒนาท้องถิ่นประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ เพื่อการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(5)
6.4 โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาพ	โครงการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการเกี่ยวกับสุขภาพหรือการดำเนินการด้านสาธารณสุข จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(5)

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม
6.5 โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	โครงการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(5)
6.6 โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการเกี่ยวกับสุขหรือการดำเนินการด้านโครงสร้างพื้นฐานหรือการคมนาคม เช่น ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน ฯลฯ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตาม	(5)

	มข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	
6.7 โครงการเพื่อการพัฒนา ท้องถิ่นที่นำไปจัดทำ งบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับ ด้านการบริหารจัดการน้ำ	โครงการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ ดำเนินการด้านการบริหารจัดการน้ำ เช่น ก่อสร้าง ปรับปรุง แหล่งน้ำ ขุด ตัดตั้ง หรือการบริหารจัดการน้ำรวมถึงน้ำประปา ฯลฯ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่าย ประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ที่ตั้งไว้	(5)
รวมคะแนนที่ได้		100

การติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ของเทศบาลนครหัวหิน (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568) คะแนนเต็มทั้งหมด 100 คะแนน คณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเทศบาลนครหัวหิน จำนวน 8 ท่าน ได้พิจารณาให้คะแนน โดยคิดเป็นค่าเฉลี่ย 94.75 คะแนน

3. การประเมินผล

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้จัดทำแบบประเมินผลความพึงพอใจ (ตามแบบของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น) ต่อผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ของเทศบาล โดยดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนในชุมชน จำนวน 42 ชุมชน หน่วยงาน ภาครัฐและรัฐวิสาหกิจในเขตเทศบาลนครหัวหินในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

1. ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของเทศบาลเมืองหัวหินในภาพรวม (แบบ 3/2) ในเรื่องเกี่ยวกับ

1. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
2. การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
3. การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
4. การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ
5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
8. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน
9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม

2. ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลนครหัวหินจำแนกตามยุทธศาสตร์ (แบบ 3/3) โดยประเมินความพึงพอใจในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ 5 ด้าน ของเทศบาลนครหัวหิน ได้แก่

- 1) ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนากองท่องเที่ยว โครงสร้างพื้นฐาน และเศรษฐกิจ
- 2) ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
- 3) ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนากองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- 4) ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาสวัสดิการสังคม ชุมชน และคุณภาพชีวิต
- 5) ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนากองบริหารงานและบริการ

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้ดำเนินการเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างจาก Google Forms ระหว่างวันที่ 1 - 30 กันยายน 2568 โดยมีผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจ จำนวน 2,957 ราย

จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามของประชาชน ได้คะแนนความพึงพอใจในการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ในภาพรวมสรุป ได้ดังนี้

ตารางที่ 6 แสดงจำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม

	ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง	จำนวนผู้ตอบ (คน)	ร้อยละ
1	เพศ		
	- ชาย	1,233	41.70
	- หญิง	1,724	58.30
รวม		2,957	100.00
2	อายุ		
	- ต่ำกว่า 20 ปี	99	3.35
	- 20-30 ปี	255	8.62
	- 31-40 ปี	399	13.49
	- 41-50 ปี	957	32.36
	- 51-60 ปี	517	17.48
	- มากกว่า 60 ปี	730	24.69
รวม		2,957	100.00
3	ระดับการศึกษา		
	- ประถมศึกษา	538	18.19
	- มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า	661	22.35
	- อนุปริญญาหรือเทียบเท่า	654	22.12
	- ปริญญาตรี	515	17.42
	- ปริญญาโท	235	7.95
	- อื่นๆ (ระบุ)	354	11.97
รวม		2,957	100.00
4	อาชีพหลัก		
	- รับราชการ	255	8.62
	- เอกชน/รัฐวิสาหกิจ	399	13.49
	- ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว	776	26.24
	- รับจ้าง	907	30.67
	- นักเรียน นักศึกษา	123	4.16
	- เกษตรกร	185	6.26
	- อื่นๆ (ระบุ) ข้าราชการบำนาญ, แม่บ้าน	312	10.55
รวม		2,957	100.00

ความพึงพอใจของประชาชน ต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลนครหัวหินในภาพรวม (แบบที่ 3/2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ตารางที่ 7 แสดงจำนวน (ความถี่) และร้อยละของระดับความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานในภาพรวม

ความพึงพอใจ	พอใจมาก		พอใจ		ไม่พอใจ		รวม	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	1,401	47.38	1,043	35.27	513	17.35	2,957	100.00
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	1,235	41.77	1,093	36.96	629	21.27	2,957	100.00
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	957	32.36	1,399	47.31	601	20.32	2,957	100.00
4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	1,327	44.88	1,231	41.63	399	13.49	2,957	100.00
5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	983	33.24	1,781	60.23	193	6.53	2,957	100.00
6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	788	26.65	1,948	65.88	221	7.47	2,957	100.00
7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	2,093	70.78	609	20.60	255	8.62	2,957	100.00
8. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน	1,234	41.73	1,301	44.00	422	14.27	2,957	100.00
9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	2,515	85.05	319	10.79	123	4.16	2,957	100.00
ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจในภาพรวม	1,393	47.09	1,192	40.30	373	12.61	2,957	100.00

จากตารางที่ 7 แบบสอบถามความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลนครหัวหินในภาพรวม สรุปได้ว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ประชาชนเฉลี่ยร้อยละ 47.09 พอใจมากต่อผลการพัฒนาของเทศบาลนครหัวหินในภาพรวม โดยมีสัดส่วนประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ร้อยละ 85.05 ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยรวม แต่มีความพอใจในเรื่องการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด พอใจอยู่ในสัดส่วนที่ต่ำสุด ร้อยละ 26.65

สำหรับความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลนครหัวหินในภาพรวมระดับพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 47.09 ซึ่งมากกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ความพึงพอใจการพัฒนาของเทศบาลนครหัวหินในภาพรวมระดับพอใจ และพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 87.39 ซึ่งค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลนครหัวหินในภาพรวมอยู่ในระดับพอใจมาก ร้อยละ 47.09 ซึ่งมากกว่าระดับพอใจ และไม่พอใจ ร้อยละ 12.61 จึงถือได้ว่าประชาชนส่วนใหญ่พอใจต่อการดำเนินงานในภาพรวมของเทศบาลนครหัวหินในระดับพอใจมาก โดยเฉพาะในเรื่องประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม

แบบสอบถามความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลนครหัวหินจำแนกตามยุทธศาสตร์ (แบบ 3/3)

จากการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านต่าง ๆ ของเทศบาล และได้วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากคะแนนความพึงพอใจในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์แต่ละด้าน สรุปได้ดังนี้

ตารางที่ 8 แสดงความพึงพอใจในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาแต่ละด้าน

ยุทธศาสตร์	จำนวนผู้ตอบ	คะแนนเฉลี่ย
1. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยว โครงสร้างพื้นฐาน และเศรษฐกิจ	2,957	7.50
2. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	2,957	6.71
3. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมพัฒนาการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	2,957	6.49
4. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมพัฒนา สวัสดิการสังคม ชุมชน และคุณภาพชีวิต	2,957	7.30
5. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมพัฒนา การบริหารงานและบริการ	2,957	5.98
ค่าเฉลี่ยรวม	2,957	7.74

ผลการสำรวจความพึงพอใจตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 สรุปได้ว่าประชาชนในเขตเทศบาลนครหัวหิน

▶ พึงพอใจในยุทธศาสตร์ส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยว โครงสร้างพื้นฐาน และเศรษฐกิจ มากที่สุด ซึ่งมีค่าเฉลี่ย 7.50

▶ ระดับรองลงมา คือ ยุทธศาสตร์ส่งเสริมพัฒนา สวัสดิการสังคม ชุมชน และคุณภาพชีวิต ซึ่งมีค่าเฉลี่ย 7.30

▶ ยุทธศาสตร์ที่ประชาชนพึงพอใจน้อยที่สุด คือยุทธศาสตร์ส่งเสริมพัฒนา การบริหารงานและบริการ ซึ่งมีค่าเฉลี่ย 5.98

ส่วนที่ 4

ข้อเสนอแนะและปัญหาอุปสรรค

► ข้อเสนอแนะคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครหัวหิน เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2568 ณ ห้องประชุมเรศดำริห์ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลนครหัวหิน

1. การจัดโครงการเทศกาลอาหารหัวหิน อยากให้มีการจัดงานที่ 19 ไร่ เพราะมีสถานที่จอดรถสะดวกต่อผู้มาร่วมงาน หรือหากจัดที่อื่น ก็ขอให้จัดรถวิ่งรับ – ส่งผู้เข้าร่วมงาน เพื่อความสะดวกในการมาร่วมงาน

2. การจัดโครงการ/กิจกรรม ควรมีจุดเช็คอินหรือจุดไฮไลต์ และควรประชาสัมพันธ์ตามสื่อโซเชียลต่างๆ เช่น เฟซบุ๊ก ติ๊กต็อก เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลและแชร์ข้อมูลต่อกัน ทำให้เพิ่มความน่าสนใจให้กับประชาชน

3. การยกเลิกโครงการในงบประมาณที่ดำเนินการ ควรมีการวางแผนการใช้จ่ายให้ชัดเจน เพื่อไม่ให้เกิดการตั้งงบประมาณที่สูงเกินไป

► ข้อเสนอแนะสภาเทศบาลนครหัวหิน คราวประชุมสภาเทศบาลนครหัวหิน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2568 เมื่อวันศุกร์ ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2568 ณ ห้องประชุมเรศดำริห์ เทศบาลนครหัวหิน

รับทราบรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 สภาเทศบาลนครหัวหินไม่มีข้อเสนอแนะ

ภาคผนวก

การใช้จ่ายงบประมาณ โครงการที่มีการเบิกจ่ายและดำเนินโครงการแล้ว จำนวน 127 โครงการ
จำนวนเงิน 325,851,409.46 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ		+	โอนเพิ่ม	งบประมาณ คงเหลือ	ช่วง ระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน
		ตามเทศ บัญญัติ	ตามสัญญา เบิกจ่ายจริง	-	โอนลด		
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยว โครงสร้างพื้นฐาน และเศรษฐกิจ							

1	จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางถนนและบริเวณริมถนน เลียบบคลองชลประทาน ตั้งแต่แพไม้-ป้อฝ้าย <i>แผนฯ น.96 ลำดับที่ 1 ย. 1.6</i>	2,000,000.00	1,476,000.00	-	524,000.00	0.00	ต.ค.67- ก.ย.68
2	จ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาเกาะกลางถนนหัวนา - ทับใต้ <i>แผนฯ น.97 ลำดับที่ 2 ย. 1.6</i>	1,100,000.00	500,000.00	-	590,000.00	10,000.00	ต.ค.67- ก.ย.68
3	อุดหนุนค่าขยายเขตระบบไฟฟ้า <i>แผนฯ เพิ่มเติม 2/67 น.6-7 ลำดับที่ 1 ย. 1.6</i>	617,500.00	617,480.73			19.27	ต.ค.67- ก.ย.68
4	ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว <i>แผนฯ น.99 ลำดับที่ 1 , ป.ป. ครั้งที่ 1/67 น. 2 ลำดับที่ 1 ย. 1.8</i>	100,000.00	99,000.00			1,000.00	ธ.ค.67
5	จัดงานเทศกาลอาหารหัวหิน <i>แผนฯ น.99 ลำดับที่ 2 , ป.ป. ครั้งที่ 1/67 น. 3 ลำดับที่ 2 ย. 1.8</i>	1,000,000.00	4,979,372.00	+	4,000,000.00	20,628.00	ก.ย.68
6	HUA HIN COUNTDOWN <i>แผนฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/67 น.7 ลำดับที่ 1 ย.1.8</i>	100,000.00	99,600.00			400.00	ธ.ค.67-ม.ค. 68

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ		+	โอนเพิ่ม	งบประมาณคงเหลือ	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน
		ตามเทศบัญญัติ	ตามสัญญาเบิกจ่ายจริง				
7	งานท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์ มหัศจรรย์เมืองสามอ่าวและงานกาชาด <i>แผนฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 น.8 ลำดับที่ 3 ย. 1.8</i>	300,000.00	300,000.00			0.00	มี.ค.68
8	จัดงานหัวหินถิ่นมนต์ขลัง <i>แผนฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 น.8 ลำดับที่ 4 ย. 1.8</i>	2,000,000.00	1,999,600.00			400.00	ธ.ค.67

9	จัดประกวดวงดนตรีสากล สมัครเล่น <i>แผนฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 น.9 ลำดับที่ 3 ย. 1.8</i>	1,500,000.00	1,998,250.00	+	500,000.00	1,750.00	เม.ย. 68
10	จ้างเหมาติดตั้งประติมากรรม หุ่นโคมไฟ <i>แผนฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/66 น.9 ลำดับที่ 4 ย. 1.8</i> โอนนายก 18 ต.ค. 67	500,000.00	500,000.00			0.00	ธ.ค.67-ม.ค.68
11	จ้างเหมาบริการผลิตน้ำประปา <i>แผนฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/66 น. 16 ลำดับที่ 6 ย. 1.11</i>	1,296,000.00	1,296,000.00			0.00	ต.ค.67- ก.ย.67
12	จ้างเหมาบริการควบคุมโรงสูบน้ำดิบและดูแลทรัพย์สิน <i>แผนฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/66 น.16 ลำดับที่ 7 ย. 1.11</i>	216,000.00	216,000.00			0.00	ต.ค.67- ก.ย.67
13	จ้างเหมาวิเคราะห์คุณภาพน้ำ และสารเคมี <i>แผนฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/66 น.17 ลำดับที่ 8 ย. 1.11</i>	100,000.00	49,000.00			51,000.00	ต.ค.67- ก.ย.67
14	ติดตั้งประตูน้ำภายในเขตเทศบาล เมืองหัวหิน <i>แผนฯ น.149 ลำดับที่ 4 ย. 1.11</i>	400,000.00	355,693.05			44,306.95	มี.ค.-มี.ย.68

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ		+	โอนเพิ่ม	งบประมาณคงเหลือ	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน
		ตามเทศบัญญัติ	ตามสัญญาเบิกจ่ายจริง				
15	วางท่อเมนใหม่ บริเวณซอยหัวหิน 96/1 <i>แผนฯ เพิ่มเติม 2/67 น.27 ลำดับที่ 5 ย. 1.11</i>	153,000.00	140,000.00			13,000.00	ก.พ.-มี.ย.68
16	จ้างเหมาบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานซ่อมบำรุง <i>แผนฯ น. 149 ลำดับที่ 3 ย. 1.11</i>	360,000.00	243,000.00			117,000.00	ต.ค.67-ก.ย.68

17	รื้อถอนสถานีสูบน้ำคลอง ชลประทานเพชรบุรี (บ่อแฉวม) <i>แผนฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/68 น. 17 ลำดับที่ 7 ย. 1.11</i> โอนสภา 4 ส.ค. 68	492,700.00	490,972.51			1,727.49	มี.ค.-ก.ค.68
----	--	------------	------------	--	--	----------	--------------

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

18	ค่าอาหารเสริม (นม) (งานระดับก่อนวัยเรียนฯ 7,040,717) <i>แผนฯ น.150 ลำดับที่ 2 ย. 2.3</i>	7,040,000.00	4,512,649.16		1,270,000.00	1,257,350.84	ต.ค.67 - ก.ย.68
19	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา (งานระดับก่อนวัยเรียนฯ 37,337,090 งานมัธยม 5,672,400) <i>แผนฯ น.150 ลำดับที่ 1 , ปป. ครั้งที่ 3/66 ลำดับที่ 16-17 ย. 2.3</i>	43,009,490.00	40,643,772.00	+ -	1,470,000.00 2,429,200.00	1,406,518.00	ต.ค.67 - ก.ย.68

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ		+	โอนเพิ่ม	งบประมาณ คงเหลือ	ช่วง ระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน
		ตามเทศบัญญัติ	ตามสัญญา เบิกจ่ายจริง				
20	อบรมเชิงปฏิบัติการฝึกอาชีพ หัตถกรรมทอผ้า <i>แผนฯ น.151 ลำดับที่ 3 ย. 2.3</i>	50,000.00	50,000.00			0.00	เม.ย.- ส.ค.68
21	มหกรรมการจัดการศึกษา ท้องถิ่นสังกัดองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น <i>แผนฯ น.151 ลำดับที่ 5 ย. 2.3</i>	2,500,000.00	2,901,505.20	+	500,000.00	98,494.80	ก.พ.- ก.ย.68
22	พัฒนาครูและบุคลากรทางการ ศึกษา <i>แผนฯ น.151 ลำดับที่ 6 ,ปป. ครั้งที่ 3/66 น. 18-19 ลำดับที่ 2 ย. 2.3</i>	1,000,000.00	909,148.00			90,852.00	ต.ค.67- ก.ย.68
23	จ้างเหมาบริการครูผู้สอน โรงเรียนและศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาล	5,243,750.00	3,699,500.00	-	1,000,000.00	544,250.00	ต.ค.67- ก.ย.68

	เมืองหัวหิน <i>แผนฯ น.152 ลำดับที่ 8 , ป. ครั้งที่ 2/67 น. 34 - 35 ลำดับที่ 1 ย. 2.3</i>						
24	พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน <i>แผนฯ น.153 ลำดับที่ 9 ย. 2.3</i>	50,000.00	67,000.00	+	50,000.00	33,000.00	ต.ค.67- ก.ย.68
25	การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดและการกระทำรุนแรงในเด็กนักเรียน (D.A.R.E) <i>แผนฯ น.153 ลำดับที่ 10 ย. 2.3</i>	100,000.00	57,600.00	+	50,000.00	92,400.00	ต.ค.67- ก.ย.68
26	อบรมคุณธรรมและจริยธรรมนักเรียน (ค่ายพุทธบุตร) <i>แผนฯ น.153 ลำดับที่ 11 ย. 2.3</i>	300,000.00	300,000.00			0.00	มี.ย.- ส.ค.68

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ		+	โอนเพิ่ม	งบประมาณคงเหลือ	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน
		ตามเทศบัญญัติ	ตามสัญญาเบิกจ่ายจริง				
27	จัดงานวันเด็กแห่งชาติ <i>แผนฯ น.153 ลำดับที่ 12 ย. 2.3</i>	800,000.00	787,940.00	-	12,000.00	60.00	ม.ค.68
28	พัฒนาวิชาการ สพด. ในสังกัดเทศบาลเมืองหัวหิน <i>แผนฯ น.154 ลำดับที่ 13 ย. 2.3</i>	25,000.00	25,000.00			0.00	ต.ค.67 - ก.ย.68
29	ประกันคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองหัวหิน <i>แผนฯ น.154 ลำดับที่ 14 ย. 2.3</i>	25,000.00	19,515.00			5,485.00	มี.ค.- ก.ค.68
30	สนับสนุนศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนปลอดขยะ <i>แผนฯ เพิ่มเติม 1/66 น.22 ลำดับที่ 1 ย. 2.3</i>	5,000.00	4,943.40			56.60	มี.ค.68
31	อนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชุมชน <i>แผนฯ เพิ่มเติม 1/66 น.22</i>	50,000.00	49,400.00			600.00	ก.ค.68

	ลำดับที่ 2 ย. 2.3						
32	จัดเวทีเสวนาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น <i>แผนฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/66 น. 23 ลำดับที่ 3 ย. 2.3</i>	50,000.00	26,528.00			23,472.00	ก.ค.68

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ		+	โอนเพิ่ม	งบประมาณคงเหลือ	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน
		ตามเทศบัญญัติ	ตามสัญญาเบิกจ่ายจริง				
33	พัฒนาทักษะวิธีการเอาตัวรอดในสถานการณ์ฉุกเฉิน <i>แผนฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/66 น. 23 ลำดับที่ 4 , ปป.1/67 น.15 - 16 ย. 2.3</i>	100,000.00	67,070.00	-	32,000.00	930.00	ก.พ.68
34	หนุน้อยสุขภาพดี อารมณ์สุนทรีย์ พัฒนาการดีสมวัย <i>แผนฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/66 น. 24 ลำดับที่ 5 , ปป.1/67 น.17 ลำดับที่ 2 ย. 2.3</i>	100,000.00	48,720.00			51,280.00	ส.ค.68
35	ผลิตสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัย <i>แผนฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/66 น. 24 ลำดับที่ 6 , ปป.1/67 น.13 - 14 ย. 2.3</i>	150,000.00	91,381.00	-	57,000.00	1,619.00	พ.ค.68
36	จัดทำแผนพัฒนาการศึกษา <i>แผนฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/66 น. 26 ลำดับที่ 8 ย. 2.3</i>	15,000.00	1,050.00			13,950.00	ต.ค.- พ.ย.67
37	ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานการบริหารรายได้ รายจ่าย และการพัสดุของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองหัวหิน <i>แผนฯ</i>	200,000.00	144,378.86	-	55,000.00	621.14	ม.ค.- ก.พ.68

	เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/66 น. 20 ลำดับที่ 1 ย. 2.3						
--	--	--	--	--	--	--	--

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ		+	โอนเพิ่ม โอนลด	งบประมาณ คงเหลือ	ช่วง ระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน
		ตามเทศบัญญัติ	ตามสัญญา เบิกจ่ายจริง				
38	ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำและ ทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถาน ศึกษาในสังกัด เทศบาลเมืองหัวหิน <i>แผนฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/66 น. 21 ลำดับที่ 2 ย. 2.3</i>	200,000.00	83,533.98	-	116,000.00	466.02	ต.ค. - พ.ย.67
39	ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำ บัญชีและการรายงานการเงิน ของสถานศึกษาสังกัดเทศบาล เมืองหัวหิน <i>แผนฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/66 น. 22 ลำดับที่ 3 ย. 2.3</i>	160,000.00	129,206.00	-	30,000.00	794.00	พ.ย.67- ม.ค.68
40	ปรับปรุงและพัฒนาระบบการ เดินสายไฟฟ้าการเดินสาย Lan และระบบ Internet ภายใน ห้องเรียนคอมพิวเตอร์โรงเรียน เทศบาลบ้านตะเกียบ <i>แผนฯ เพิ่มเติม 1/67 น.19 ลำดับที่ 3 ย. 2.3</i>	100,000.00	100,000.00			0.00	ก.ค.68
41	แข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น <i>แผนฯ น.156 ลำดับที่ 17 ย. 2.8</i>	50,000.00	101,560.00	+	100,000.00	48,440.00	ม.ย.68

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ		+	โอนเพิ่ม	งบประมาณ คงเหลือ	ช่วง ระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน
		ตามเทศบัญญัติ	ตามสัญญา เบิกจ่ายจริง				
42	สืบสานงานประเพณีลอยกระทง <i>แผนฯ น.161 ลำดับที่ 2 ย. 2.8</i>	1,000,000.00	877,115.00	-	122,000.00	885.00	พ.ย.67
43	จัดงานประเพณีส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ <i>แผนฯ น.161 ลำดับที่ 3 ย. 2.8</i>	50,000.00	50,000.00			0.00	ม.ค.68
44	จัดงานเทศกาลตรุษจีน <i>แผนฯ น.161 ลำดับที่ 4 ย. 2.8</i>	500,000.00	483,670.00	-	16,000.00	330.00	ก.พ.68
45	จัดงานส่งเสริมพระพุทธ ศาสนาวันมาฆบูชา <i>แผนฯ น.162 ลำดับที่ 5 ย. 2.8</i>	30,000.00	27,880.00	-	2,000.00	120.00	ก.พ.68
46	สืบสานงานประเพณีสงกรานต์ <i>แผนฯ น.162 ลำดับที่ 6 , ปป. ครั้งที่ 3/66 น.23 ลำดับที่ 1 ย. 2.8</i>	2,500,000.00	2,482,400.00	-	16,600.00	1,000.00	เม.ย.68
47	จัดงานส่งเสริมพระพุทธ ศาสนาวันวิสาขบูชา <i>แผนฯ น. 162 ลำดับที่ 7 ย. 2.8</i>	30,000.00	27,880.00	-	2,000.00	120.00	พ.ค.68
48	สืบสานงานประเพณีแห่เทียน พรรษา <i>แผนฯ น.163 ลำดับที่ 8 ย. 2.8</i>	300,000.00	197,480.00			102,520.00	ก.ค.68
49	แข่งขันกีฬานักเรียนองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นแห่ง ประเทศไทย <i>แผนฯ น.163 ลำดับที่ 10 , ปป. ครั้งที่ 2/67 น. 37 - 38 ลำดับที่ 1 ย. 2.8</i>	2,000,000.00	1,414,409.00	-	585,000.00	591.00	ต.ค.67- ม.ค.68

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	+	โอนเพิ่ม	งบประมาณ	ช่วง
-------	---------	----------	---	----------	----------	------

ที่		ตามเทศบัญญัติ	ตามสัญญา เบิกจ่ายจริง	-	โอนลด	คงเหลือ	ระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน
50	แข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชน แผนฯ น.164 ลำดับที่ 11 , ปป. ครั้งที่ 2/66 น. 7 ลำดับที่ 6 ย. 2.8	700,000.00	1,482,549.00	+	800,000.00	17,451.00	ต.ค.67- ม.ค.68
51	แข่งขันกีฬานักเรียนอนุบาล แผนฯ น.164 ลำดับที่ 12 , ปป. ครั้งที่ 2/66 น. 8 ลำดับที่ 7 ย. 2.8	400,000.00	393,920.00			6,080.00	ต.ค.67- ม.ค.68
52	ประเพณีการแข่งขันเรือยาว แผนฯ น.164 ลำดับที่ 14 , ปป. ครั้งที่ 2/67 น. 39 ลำดับที่ 2 ย. 2.8	3,000,000.00	2,720,930.00	-	279,000.00	70.00	พ.ย.67
53	ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ แผนฯ น.165 ลำดับที่ 15 ย. 2.8	500,000.00	517,500.00	+	50,000.00	32,500.00	ต.ค.67 - ก.ย.68
54	ส่งเสริมพัฒนากีฬาเทศบาล เมืองหัวหิน แผนฯ น.165 ลำดับที่ 16 , ปป. 2/66 น. 9 ลำดับที่ 8 ย. 2.8	300,000.00	74,600.00			225,400.00	ต.ค.67- ก.ย.68
55	แข่งขันกีฬาประชาชน แผนฯ น.165 ลำดับที่ 17 , ปป. ครั้งที่ 2/67 น. 40 ลำดับที่ 3 ย. 2.8	1,000,000.00	420,480.00			579,520.00	ต.ค.67- ก.ย.68
56	ฝึกอบรมกีฬาขั้นพื้นฐาน แผนฯ เพิ่มเติมครั้งที่ 1/67 น. 22 ลำดับที่ 1 ย. 2.8	500,000.00	492,822.00	-	7,000.00	178.00	ก.พ.-มี.ค.

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ		+	โอนเพิ่ม	งบประมาณ คงเหลือ	ช่วง ระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน
		ตามเทศบัญญัติ	ตามสัญญา เบิกจ่ายจริง	-	โอนลด		
57	จัดกิจกรรมวันมวยไทย แผนฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/66 น. 24 , แก้ไข ครั้งที่ 1/67 น. 11-12 ลำดับที่ 1 ย. 2.8	700,000.00	665,290.00	-	34,000.00	710.00	ก.พ.67

58	จัดงานพิธีทางศาสนาและรัฐพิธี <i>แผนฯ น.159 ลำดับที่ 1 ย. 2.8</i>	3,000,000.00	3,735,017.00	- +	848,100.00 1,600,000.00	16,883.00	ต.ค.67- ก.ย.68
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมพัฒนาสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม							
59	ป้องกันและควบคุมโรค ไข้เลือดออก <i>แผนฯ น.182 ลำดับที่ 1 ย. 3.4</i>	150,000.00	101,800.00			48,200.00	ต.ค.67 - ส.ค.68
60	รณรงค์ป้องกันโรคติดต่อ โดยแมลง <i>แผนฯ น.182 ลำดับที่ 2 ย. 3.4</i>	50,000.00	49,570.00			430.00	พ.ค.- มิ.ย.68
61	ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ <i>แผนฯ น.183 ลำดับที่ 3 ย. 3.4</i>	80,000.00	56,000.00			24,000.00	ต.ค.67 - ส.ค.68
62	ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์ <i>แผนฯ น.183 ลำดับที่ 4 ย.3.4</i>	60,000.00	36,395.00	-	23,000.00	605.00	มี.ค.68
63	ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ในสถานศึกษา <i>แผนฯ น.184 ลำดับที่ 5 ย.3.4</i>	50,000.00	47,020.00			2,980.00	ต.ค.67 - ส.ค.68

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ		+	โอนเพิ่ม	งบประมาณ คงเหลือ	ช่วง ระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน
		ตามเทศบัญญัติ	ตามสัญญา เบิกจ่ายจริง				
64	รณรงค์ควบคุมประชากรสุนัข - แมวเร่ร่อน <i>แผนฯ น.186 ลำดับที่ 10 ย. 3.4</i>	100,000.00	99,445.00			555.00	ก.ค.67
65	รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้า <i>แผนฯ น.187 ลำดับ ที่ 11 ย. 3.4</i>	100,000.00	245,011.00	+ -	200,000.00 54,000.00	989.00	พ.ค.68

66	ป้องกันเด็กจมน้ำและการสร้างทีม (ผู้ก่อการดี) <i>แผนฯ น.189 ลำดับที่ 14 ย. 3.4</i>	130,000.00	129,430.00			570.00	ก.ค.68
67	อบรมเครือข่ายนักบริหารชุมชนดูแลผู้สูงอายุ/ผู้พิการ <i>แผนฯ น.191 ลำดับที่ 16 ย. 3.4</i>	50,000.00	50,000.00			0.00	ส.ค.68
68	พระราชดำริด้านสาธารณสุข <i>แผนฯ น.191 ลำดับที่ 17 / ปป. ครั้งที่ 1/67 น. 20-21 ลำดับที่ 2 ย. 3.4</i>	780,000.00	703,400.00			76,600.00	ม.ค.- ก.ย.68
69	เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหาร <i>แผนฯ น.193 ลำดับที่ 19 ย. 3.4</i>	100,000.00	98,730.00			1,270.00	มี.ค. และ ก.ย.68
70	จ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน <i>แผนฯ น.193 ลำดับที่ 20 ย. 3.4</i>	77,000,000.00	69,886,483.50			7,113,516.50	ต.ค.66 – ก.ย.68
71	กำจัดพาหะนำโรคในตลาดสดเทศบาลเมืองหัวหิน <i>แผนฯ น.194 ลำดับที่ 22 ย. 3.4</i>	390,000.00	384,000.00			6,000.00	ต.ค.66 – ก.ย.68
ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ		+	โอนเพิ่ม	งบประมาณคงเหลือ	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน
		ตามเทศบัญญัติ	ตามสัญญาเบิกจ่ายจริง	-	โอนลด		
72	อบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารเทศบาลเมืองหัวหิน <i>แผนฯ น.194 ลำดับที่ 23 ย. 3.4</i>	250,000.00	216,197.00	-	30,000.00	3,803.00	ส.ค.68
73	อบรมให้ความรู้และส่งเสริมการคัดแยกขยะต้นทาง <i>แผนฯ น.195 ลำดับที่ 25 ย. 3.4</i>	20,000.00	17,001.00			2,999.00	มี.ค.68
74	อบรมสัมมนาภาคีเครือข่ายควบคุมโรคเข้มแข็งร่วมใจป้องกันภัยโรคติดต่อและภัย	350,000.00	338,199.00			11,801.00	เม.ย.68

	สุขภาพแบบยั่งยืนเทศบาล เมืองหัวหิน <i>แผนฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/66 น.30 ลำดับที่ 1 ย. 3.4</i>						
75	จ้างเหมาเอกชนดำเนินการ รักษาความสะอาดถนนและที่ สาธารณะภายในเขตเทศบาล เมืองหัวหิน <i>แผนฯ เพิ่มเติม 1/67 น.23 ลำดับที่ 1 ย. 3.4</i>	10,000,000.00	5,380,000.00	-	4,614,300.00	5,700.00	พ.ย.67- ก.ย.68
76	ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ ชุมชนในการจัดการขยะที่ต้น ทาง <i>แผนฯ เพิ่มเติม 1/67 น.23 ลำดับที่ 2 ย. 3.4</i>	20,000.00	19,833.00			167.00	ส.ค.68

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ		+	โอนเพิ่ม	งบประมาณ คงเหลือ	ช่วง ระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน
		ตามเทศบัญญัติ	ตามสัญญา เบิกจ่ายจริง				
77	ยกระดับมาตรฐานสุขาภิบาล อาหาร ภายใต้วิถีชีวิตปกติ ใหม่ "สะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐาน" SAN <i>แผนฯ เพิ่มเติม 2/67 น.29-30 ลำดับที่ 1 ย. 3.4</i>	70,000.00	69,540.00			460.00	มิ.ย.68
78	พัฒนาบริการทันตสุขภาพ <i>แผนฯ น.199 / ป.ป.ครั้งที่ 3/66 น.24 ลำดับที่ 1 ย.3.4</i>	250,000.00	135,600.00	-	100,000.00	14,400.00	ต.ค.67 – ก.ย.68
79	อบรมพัฒนาผู้สนับสนุน การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะ สมองเสื่อม (Dementia Supporter) <i>แผนฯ เพิ่มเติม 2/67 น.32 ลำดับที่ 1 ย. 3.4</i>	160,000.00	133,682.00			26,318.00	ก.ค.68

80	มหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ งานผู้สูงอายุภายใต้กรอบ แนวคิด "วัยใสห่างไกล สมองเสื่อม" <i>แผนฯ เพิ่มเติม 2/67 น.33 ลำดับที่ 2 ย. 3.4</i>	700,000.00	654,260.00			45,740.00	พ.ค.68
81	กำจัดขยะมูลฝอย <i>แผนฯ น.206 ลำดับที่ 24 ย.3.6</i>	43,920,000.00	40,957,014.95	-	1,945,686.00	1,017,299.05	ต.ค.67 – ก.ย.68

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ		+	โอนเพิ่ม	งบประมาณ คงเหลือ	ช่วง ระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน
		ตามเทศ บัญญัติ	ตามสัญญา เบิกจ่ายจริง				
82	จ้างเหมาทำความสะอาดฉีดล้าง ท่อระบายน้ำภายในพื้นที่ เขตเทศบาล <i>แผนฯ น.208 ลำดับที่ 30 / ปป. ครั้งที่ 3/66 น. 26 ลำดับที่ 1 ย. 3.6</i>	20,000,000.00	18,978,120.00	-	1,021,664.00	216.00	ก.พ. - พ.ค.68
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมพัฒนาสวัสดิการสังคม ชุมชน และคุณภาพชีวิต							
83	ฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) <i>แผนฯ น.212 ลำดับที่ 2 ย. 4.2</i>	340,000.00	329,760.00	-	10,240.00	0.00	มี.ค.-เม.ย. 68
84	ฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับ อัคคีภัยประจำปี <i>แผนฯ น.213 ลำดับที่ 3 ย.4.2</i>	30,000.00	29,575.00			425.00	พ.ค.68
85	ให้ความรู้เรื่องอัคคีภัยแก่ สถานศึกษาในเขตเทศบาล <i>แผนฯ น.213 ลำดับที่ 6 ย. 4.2</i>	44,600.00	39,160.00			5,440.00	มิ.ย.68
86	ควบคุมประชากรลิงแสมและลิง เสนในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน <i>แผนฯ น.214 ลำดับที่ 7 ย. 4.2</i>	300,000.00	300,000.00			0.00	พ.ย.67

87	จ้างเหมาเวรยามรักษา-การณ์ บริเวณโรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก ในสังกัดเทศบาลเมืองหัวหิน <i>แผนฯ น.233 ลำดับที่ 3 ปป. ครั้งที่ 2/66 น.10-11 ลำดับที่ 9 ย. 4.3</i>	3,500,000.00	2,429,137.20	-	850,000.00	220,862.80	ต.ค.67 – ก.ย.68
ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ		+	โอนเพิ่ม	งบประมาณ คงเหลือ	ช่วง ระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน
		ตามเทศ บัญญัติ	ตามสัญญา เบิกจ่ายจริง	-	โอนลด		
88	อบรมและส่งเสริมกิจกรรม "ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและ ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาล เมืองหัวหิน " <i>แผนฯ น. 215 ลำดับที่ 1 ย. 4.5</i>	50,000.00	49,844.00			156.00	ก.ค.68
89	ครอบครัวสัมพันธ์ <i>แผนฯ น. 242 / ปป ครั้งที่ 3/66 น. 43 ลำดับที่ 3 ย. 4.5</i>	150,000.00	5,000.00	-	122,200.00	22,800.00	เม.ย.68
90	พัฒนาศักยภาพสตรีเทศบาล เมืองหัวหิน <i>แผน น. 243 /ปป. ครั้งที่ 3/66 น. 42 ลำดับที่ 2 ย. 4.5</i>	500,000.00	199,814.00	-	300,000.00	186.00	มี.ค.68
91	พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้ เตรียมเข้าสู่วัยสูงอายุ <i>แผนฯ น. 244 / ปป. ครั้งที่ 3/66 น. 40 ลำดับที่ 1 ย. 4.5</i>	500,000.00	115,420.00			384,580.00	ส.ค.68
92	จ้างเหมาบริการยามรักษาความ ปลอดภัยประจำสวนหลวงราชินี (19 ไร่) <i>แผนฯ เพิ่มเติม 3/66 น.31 ลำดับที่ 1 ย. 4.6</i>	420,000.00	408,000.00			12,000.00	ต.ค.67 – ก.ย.68
93	จ้างเหมาบริการยามรักษา ความปลอดภัยประจำศูนย์ เครื่องจักรกลและโรงเก็บพัสดุ เทศบาลเมืองหัวหิน	204,000.00	204,000.00			0.00	ต.ค.67- ก.ย.68

	แผนฯ เพิ่มเติม 2/67 น.34 ลำดับที่ 1 ย. 4.6						
--	---	--	--	--	--	--	--

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ		+	โอนเพิ่ม	งบประมาณ คงเหลือ	ช่วง ระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน
		ตามเทศบัญญัติ	ตามสัญญา เบิกจ่ายจริง				
94	ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ให้กับประชาชนในเขต เทศบาลเมืองหัวหิน <i>แผนฯ น. 246 / ปป ครั้งที่ 3/66 น.36 ลำดับที่ 1 ย. 4.7</i>	500,000.00	295,660.00			204,340.00	มี.ค.-มิ.ย. 68
95	อบรม ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาต่อยอดวิสาหกิจชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน <i>แผนฯ น. 247 ลำดับที่ 2 ย. 4.7</i>	300,000.00	27,050.00	-	272,500.00	450.00	ส.ค.68
96	อบรมให้ความรู้กับประชาชน เกี่ยวกับนโยบายต่างๆ ของเทศบาล และนโยบาย ของรัฐบาล <i>แผนฯ น. 249 ลำดับที่ 5 ย. 4.7</i>	200,000.00	129,708.00			70,292.00	ก.ค.68
97	การจัดทำแผนชุมชน <i>แผนฯ น. 249 ลำดับที่ 6 ย. 4.7</i>	50,000.00	49,994.00			6.00	ธ.ค.67
98	ส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวคิด หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียงในภาคประชาชน <i>แผนฯ น. 250 / ปป ครั้งที่ 3 น. 33-34 ลำดับที่ 1 ย. 4.7</i>	500,000.00	456,264.00			43,736.00	พ.ค.68

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ		+	โอนเพิ่ม	งบประมาณ คงเหลือ	ช่วง ระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน
		ตามเทศบัญญัติ	ตามสัญญา เบิกจ่ายจริง				
99	อบรม ส่งเสริม และสนับสนุน การดำเนินงานของศูนย์การ เรียนรู้ชุมชน <i>แผนฯ น. 251 ลำดับที่ 11 ย. 4.7</i>	200,000.00	73,961.00			126,039.00	มี.ย.67
100	จ้างเหมาบริการป้องกันกำจัด ปลวกและแมลงบริเวณสนาม ฟุตบอลชุมชนตะเกียบ <i>แผนฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/66 น.32 ลำดับที่ 1 ย 4.8</i>	20,000.00	17,120.00	-	2,000.00	880.00	ต.ค.67 – ก.ย.68
101	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ <i>แผนฯ น.217/แก้ไข ครั้งที่ 6/66 น.26 ลำดับที่ 2 ย. 4.12</i>	81,873,600.00	72,806,500.00	-	8,650,000.00	417,100.00	ต.ค.67 – ก.ย.68
102	เบี้ยยังชีพความพิการ <i>แผนฯ น.217/แก้ไข ครั้งที่ 6/66 น.24 ลำดับที่ 1 ย. 4.12</i>	13,812,000.00	12,544,800.00	-	1,203,000.00	64,200.00	ต.ค.67 – ก.ย.68
103	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ <i>แผนฯ น.217/แก้ไข ครั้งที่ 6/66 น.28 ลำดับที่ 3 ย. 4.12</i>	570,000.00	436,000.00			134,000.00	ต.ค.67 – ก.ย.68
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมพัฒนาการบริหารงานและบริการ							
104	เลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาล เมืองหัวหิน <i>แผนฯ น.219 ลำดับที่ 3 ย. 5.1</i>	4,000,000.00	2,563,875.00	-	1,436,000.00	125.00	ม.ค.-มี.ค. 68

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ		+	โอนเพิ่ม	งบประมาณ คงเหลือ	ช่วง ระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน
		ตามเทศ บัญญัติ	ตามสัญญา เบิกจ่ายจริง				

105	จ้างเหมาบริการดูแลรักษาระบบลิฟท์ของอาคารที่จอดรถ 7 ชั้น <i>แผนฯ น.218 ลำดับที่ 1 ย. 5.1</i>	100,000.00	36,915.00			63,085.00	ต.ค.67 – ก.ย.68
106	ค่าใช้จ่ายในการดำเนิน งานหรือจัดกิจกรรมต่างๆ ตามนโยบายของรัฐบาล ราชการส่วนกลาง และราชการส่วนภูมิภาคที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของเทศบาลที่สามารถกระทำได้ <i>แผนฯ น.218 ลำดับที่ 2 ย. 5.1</i>	15,000.00	300,000.00	+	300,000.00	15,000.00	ต.ค.67 – ก.ย.68
107	จ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองหัวหินและห้องน้ำอาคารที่จอดรถ 7 ชั้น <i>แผนฯ น.219 ลำดับที่ 4 ย. 5.1</i>	1,180,800.00	1,125,390.00			55,410.00	ต.ค.67 – ก.ย.68
108	จ้างเหมาบริการป้องกันกำจัดปลวกและแมลงอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน และบ้านพักของพนักงานเทศบาล <i>แผนฯ น.220 ลำดับที่ 6 ย. 5.1</i>	50,000.00	30,000.00			20,000.00	ต.ค.67 – ก.ย.68
109	จ้างเหมาบริการยามรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองหัวหินและอาคารที่จอดรถ 7 ชั้น <i>แผนฯ น.220 ลำดับที่ 7 ย. 5.1</i>	492,000.00	405,806.62	-	82,500.00	3,693.38	ต.ค.67 – ก.ย.68

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ		+	โอนเพิ่ม	งบประมาณคงเหลือ	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน
		ตามเทศบัญญัติ	ตามสัญญาเบิกจ่ายจริง				
110	พัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน สำหรับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	60,000.00	6,725.00	-	50,000.00	3,275.00	มี.ค. และ ก.ค.68

	ผู้บริหารและสมาชิกสภา ท้องถิ่น <i>แผน เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/66 น. 3 ลำดับที่ 1 ย. 5.1</i>						
111	จ้างที่ปรึกษาเพื่อสำรวจความ พึงพอใจของประชาชน ผู้ใช้บริการของ อปท. <i>แผนฯ น.220 ลำดับที่ 9 ย. 5.1</i>	20,000.00	19,000.00			1,000.00	ต.ค.67 – ก.ย.68
112	อบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ ผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภา เทศบาลและบุคลากรของ เทศบาล <i>แผนฯ น.221 , ปป. ครั้งที่ 2/67 น.41 ลำดับที่ 1 ย. 5.1</i>	300,000.00	347,021.00	+	100,000.00	52,979.00	มี.ค.68
113	จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์และ จูงใจผู้ชำระภาษีเทศบาล เมืองหัวหิน <i>แผนฯ น.223 ลำดับที่ 15 ย. 5.1</i>	30,000.00	21,000.00			9,000.00	ธ.ค.67
114	จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น <i>แผนฯ น.223 ลำดับที่ 16 ย. 5.1</i>	100,000.00	85,694.00	-	14,300.00	6.00	ต.ค.67 – ก.ย.68

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ		+	โอนเพิ่ม	งบประมาณ คงเหลือ	ช่วง ระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน
		ตามเทศ บัญญัติ	ตามสัญญา เบิกจ่ายจริง				
115	เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ทางสื่อต่าง ๆ <i>แผนฯ น. 224 ลำดับที่ 19 ย. 5.1</i>	3,600,000.00	2,256,246.00	-	1,343,700.00	54.00	ต.ค.67 – ก.ย.68
116	พัฒนาศักยภาพด้านการ ประชาสัมพันธ์ของเทศบาล เมืองหัวหิน <i>แผนฯ น.225 ลำดับที่ 20 ย. 5.1</i>	300,000.00	140,000.00	-	160,000.00	0.00	ต.ค.67 – ก.ย.68

117	ดูแลเว็บไซต์เทศบาลนครหัวหิน <i>แผนฯ น.227 ลำดับที่ 23</i> <i>ย. 5.1</i>	50,000.00	9,416.00	-	40,500.00	84.00	ต.ค.67 – ก.ย.68
118	จ้างเหมาดูแลรักษาและซ่อม บำรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และ ระบบเครือข่ายสารสนเทศและ การสื่อสาร <i>แผนฯ น. 228</i> <i>ลำดับที่ 25 ย. 5.1</i>	500,000.00	500,000.00			0.00	ต.ค.67 – ก.ย.68
119	ฝึกอบรมส่งเสริมการ ประชาสัมพันธ์ในองค์กรและ สถานศึกษาในสังกัดเทศบาล เมืองหัวหิน <i>แผนฯ น. 226 ลำดับที่ 21</i> <i>ย. 5.1</i>	100,000.00	75,220.00	-	24,700.00	80.00	มี.ค.68
120	ปรับปรุงเว็บไซต์เทศบาลนคร หัวหิน <i>แผนฯเพิ่มเติม ครั้งที่</i> <i>3/68 น. 42 - 43 ลำดับที่ 1</i> <i>ย. 5.1</i> โอนนายก 25 ก.ค. 68	100,000.00	70,950.00	-	29,050.00	0.00	ต.ค.67 – ก.ย.68

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ		+	โอนเพิ่ม	งบประมาณ คงเหลือ	ช่วง ระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน
		ตามเทศ บัญญัติ	ตามสัญญา เบิกจ่ายจริง				
121	จ้างเหมาบริการป้องกันกำจัด ปลวกและแมลง <i>แผนฯ น. 233 ลำดับที่ 2</i> <i>ย. 5.3</i>	150,000.00	99,510.00	-	50,000.00	490.00	ต.ค.67 – ก.ย.68
122	ฝึกอบรมและเทคนิคการพ่น สารเคมี เพื่อควบคุมและกำจัด ยุงลาย <i>แผนฯ เพิ่มเติม 1/67</i> <i>น.29 ลำดับที่ 1 ย.5.4</i>	20,000.00	16,395.00			3,605.00	ก.พ - เม.ย. 68
123	อบรมและศึกษาดูงานเชิง ปฏิบัติการด้านยุทธศาสตร์ สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม <i>แผนฯ เพิ่มเติม 2/67</i> <i>น. 36 ลำดับที่ 1 ย. 5.4</i>	150,000.00	113,460.00	-	36,500.00	40.00	ก.ค68

124	อบรมและศึกษาดูงาน อาสาสมัครผู้นำด้านสุขภาพ และสิ่งแวดล้อมเทศบาล เมืองหัวหิน <i>แผนฯ เพิ่มเติม 2/67 น. 37 ลำดับที่ 2 ย. 5.4</i>	250,000.00	539,200.00	+	350,000.00	60,800.00	มิ.ย.68
125	ส่งเสริมและพัฒนาบทบาท ด้านการมีส่วนร่วมระหว่าง ภาครัฐและประชาชน <i>แผนฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/66 น. 35 ลำดับที่ 1 ย. 5.7</i>	100,000.00	99,814.00			186.00	ก.ย.68
126	ประชุมผู้นำชุมชนในเขต เทศบาลเมือง หัวหิน <i>แผนฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/66 น.36 ลำดับที่ 2 ย. 5.7</i>	50,000.00	49,210.00			790.00	ต.ค.67 – ก.ย.68

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ		+	โอนเพิ่ม	งบประมาณ คงเหลือ	ช่วง ระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน
		ตามเทศ บัญญัติ	ตามสัญญา เบิกจ่ายจริง				
127	จ้างเหมาบริการดูแล บำรุงรักษา สนามฟุตบอล ชุมชนตะเกียบ <i>แผนฯ 240 ลำดับที่ 1 , ปบ ครั้งที่ 1/66 น. 6 ลำดับที่ 1 ย. 5.8</i>	1,200,000.00	961,752.30	-	152,000.00	86,247.70	ต.ค.67 – ก.ย.68